

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

“CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA AV. NUEVO LEÓN B A LA AV. TORREÓN B DE CALLE 41 A CALLE 42, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA”

Siendo las **08:30** horas del día **24 de Julio de 2017**, se dieron cita en el domicilio ubicado en **AV. TORREÓN B Y CALLE 41**, de esta Ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora, las personas cuyos nombres y cargos se relacionan en el cuerpo de la presente acta para realizar el acto de Entrega-Recepción de la obra arriba señalada de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y 181 y 183 de su Reglamento, así como la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA del contrato.

Al acto asistieron los **C. Ing. José Enrique Reina Lizárraga**, Presidente Municipal; el **Ing. Joel Armando Reina Lizárraga**, Director de Obras y Servicios Públicos Municipales; el **Ing. Juan Dagoberto Buzani Casillas**, en su carácter de Supervisor de Obras; el **C. Ing. Agustín Díaz Armenta**, por el contratista; la **C. María Murrieta Montes**, en su carácter de Presidente del Comité de Vecinos para esta Obra y la **C. Lic. María de Jesús Gastélum Payán** por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

DECLARACIONES

Los trabajos realizados fueron adjudicados a la empresa **ELÉCTRICA DÍAZ, S. DE R.L. DE C.V.**, representada por el **C. Ing. Ing. Agustín Díaz Armenta**, según contrato número **FAISM-ELECT-SLRC-2017-01** de fecha **05 de Junio del 2017** por un monto de **\$398,713.91 (Son: Trescientos noventa y ocho mil setecientos trece pesos 91/100 M.N.)** más el 16% del Impuesto al Valor Agregado que es de **\$63,794.23 (Son: Sesenta y tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 23/100 M.N.)**, dando total de **\$462,508.14 (Son: Cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos ocho pesos 14/100 M.N)** los cuales fueron cubiertos con recursos del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal correspondiente al ejercicio 2017**, mismo que fue asignado conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, mediante procedimiento de **Adjudicación Directa**, según Dictamen de fecha **02 de Junio del 2017**, expedido por el Comité de Gasto y Financiamiento de este Municipio.

El periodo de ejecución de los trabajos realizados de acuerdo a la cláusula Sexta del contrato en mención y periodo real es del **14 de Junio de 2017 al 13 de Julio de 2017**, dando un total de **30** días naturales como periodo de ejecución. La obra que nos ocupa fue concluida el día **13 de Julio del 2017**, quedando como garantía de los trabajos efectuados durante el plazo de 12 meses, póliza de Fianza equivalente al 10% del monto total presupuestado, en cumplimiento al artículo 79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

El Municipio de San Luis Río Colorado, declara que la obra antes mencionada fue realizada con recursos del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal correspondiente al ejercicio 2017**, e indica que el monto total ejercido se describe a continuación la relación de estimaciones generadas:

M. María Murrieta Montes *J. A. Buzani Casillas*

MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO N° FAISM-ELECT-SLRC-2017-01

FACT	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	AMORT.	SUBTOTAL	IVA	DEDUCC. 0.5% S.V.I.C.	TOTAL
TD5206	21/Jun-17	ANTICIPO DEL 30%	\$119,614.17		\$119,614.17	\$19,138.27		\$138,752.44
TD5262	20-Jul-17	ESTIMACIÓN #1 Y FINIQUITO	\$398,713.91	\$119,614.17	\$279,099.74	\$44,655.96	\$1,993.57	\$321,762.13
SUMA							\$1,993.57	\$460,514.57


Obteniendo un monto total ejercido de **\$462,508.14 (Son: Cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos ocho pesos 14/100 M.N)**, IVA incluido. La descripción de los trabajos ejecutados y materia de esta acta son los siguientes, mismos que están acordes a los números generadores de los trabajos terminados

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD/ IMPORTE	P. UNITARIO	1RA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL 14/06/17 AL 13/07/17	ACUMULADO
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO DISTRIBUCIÓN 13200-120/240V, 2 BUSHINGS PRIMARIOS, TIPO COSTA, DE 50 KVA, INCLUYE: CRUCETA METÁLICA, APARTARAYOS DE 12KV PSCL, CORTACIRCUITO DE 27 KV PSCL, BAJANTE A TIERRA CON ELECTRODO, ALAMBRE DE COBRE #4 PARA BRINCOS, PROTECTORES ANTI FAUNA, MATERIAL, ACCESORIOS, HERRAJES, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN BASE DE DISEÑO DE CFE.	PZA	2.00 \$97,415.48	\$ 48,707.74	2.00 \$97,415.48	2.00 \$97,415.48
2	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO DISTRIBUCIÓN 13200-120/240V 2 BUSHINGS PRIMARIOS, TIPO COSTA, DE 50 KVA, PARA ENTREGAR A CFE POR TRAMITE DE CONEXIÓN, INCLUYE: CRUCETA METÁLICA, APARTARAYOS DE 12KV PSCL, CORTACIRCUITO DE 27 KV PSCL, BAJANTE A TIERRA CON ELECTRODO, ALAMBRE DE COBRE #4 PARA BRINCOS, PROTECTORES ANTI FAUNA, MATERIAL, ACCESORIOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA	1.00 \$45,528.29	\$ 45,528.29	1.00 \$45,528.29	1.00 \$45,528.29
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE TIPO COSTA DE CONCRETO REFORZADO CON PROTOCOLO DE 12 METROS TS3N DE PASO , INCLUYE: AISLADORES DE MATERIAL SINTÉTICO PARA 13KV, CRUCETA DE MADERA, HERRAJES, MATERIAL, ACCESORIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN SEGÚN BASE DE DISEÑO DE CFE.	PZA	1.00 \$10,746.65	\$ 10,746.65	1.00 \$10,746.65	1.00 \$10,746.65
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE TIPO COSTA DE CONCRETO REFORZADO CON PROTOCOLO DE 12 METROS RD3N PARA REMATE. INCLUYE: AISLADORES DE MATERIAL SINTÉTICO PARA 27KV TIPO SUSPENSIÓN., DOBLE CRUCETA DE MADERA, HERRAJES, MATERIAL, ACCESORIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN SEGÚN BASE DE DISEÑO DE CFE.	PZA	1.00 \$11,261.94	\$ 11,261.94	1.00 \$11,261.94	1.00 \$11,261.94

M
ma m unelto m - 20

MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO N° FAISM-ELECT-SLRC-2017-01

5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE TIPO COSTA DE CONCRETO REFORZADO CON PROTOCOLO DE 9 METROS PARA REMATE, INCLUYE: AISLADORES, BASTIDORES, ABRAZADERAS, BAJANTE A TIERRA CON ELECTRODO, FLEJADO, MATERIAL, HERRAJES, ACCESORIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN SEGÚN BASE DE DISEÑO DE CFE.	PZA	5.00 \$33,679.95	\$ 6,735.99	5.00 \$33,679.95	5.00 \$33,679.95
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE TIPO COSTA DE CONCRETO REFORZADO CON PROTOCOLO DE 9 METROS DE PASO, INCLUYE: AISLADORES, BASTIDORES, FLEJADO, MATERIAL, ABRAZADERAS, HERRAJES, ACCESORIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN SEGÚN BASE DE DISEÑO DE CFE.	PZA	3.00 \$16,245.06	\$ 5,415.02	3.00 \$16,245.06	3.00 \$16,245.06
7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE MEDIA TENSIÓN, 3F -4H, 3F-3/0+ 1/0 ACSR. INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN SEGÚN BASE DE DISEÑO DE CFE.	ML	126.00 \$9,822.96	\$ 77.96	126.00 \$9,822.96	126.00 \$9,822.96
8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2+1, 2F-3/0 + 1N-1/0 -AAC. INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN SEGÚN BASE DE DISEÑO DE CFE.	ML	270.00 \$20,776.50	\$ 76.95	270.00 \$20,776.50	270.00 \$20,776.50
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA DOBLE PARA POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS, INCLUYE: ANCLA PERNO, PROTECCIÓN DE RETENIDA, AISLADOR, MATERIAL, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN SEGÚN BASE DE DISEÑO DE CFE.	PZA	1.00 \$1,973.32	\$ 1,973.32	1.00 \$1,973.32	1.00 \$1,973.32
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA SENCILLA PARA POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS, INCLUYE: ANCLA PERNO, PROTECCIÓN DE RETENIDA, AISLADOR, MATERIAL, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN SEGÚN BASE DE DISEÑO DE CFE.	PZA	5.00 \$7,971.00	\$ 1,594.20	5.00 \$7,971.00	5.00 \$7,971.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO 220V 2F-3H DE 100 AMP. INCLUYE: 5TA. NAVAJA, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO 2 POLOS 40 AMP., ELECTRODO CON BAJANTE A TIERRA DE 1/2"X3.00 MTS., CONECTOR PARA VARILLA DE COBRE, MUFA DE 1 1/4", HUB 1 1/4", CABLE THHN 3-#6, TUBO STEEL 1 1/4", TUBO DE ACOMETIDA DE 3"X20' CED. 30, AISLADOR, BASTIDOR, FLEJADO, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN SEGÚN NORMA DE CFE.	PZA	40.00 \$122,948.80	\$ 3,073.72	40.00 \$122,948.80	40.00 \$122,948.80
12	MATERIALES, ACCESORIOS, TRAMITES, ELABORACIÓN DE ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN Y PAGO PARA CONEXIÓN ANTE CFE.	PZA	1.00 \$20,343.96	\$ 20,343.96	1.00 \$20,343.96	1.00 \$20,343.96


GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

Fianza número **1790581** de fecha **05 de junio del 2017** expedida por **Liberty fianzas, S.A. de V.C.** por un monto de **\$46,250.81 Pesos (Son: Cuarenta y seis mil doscientos cincuenta pesos 81/100 M. N.)**, incluyendo el impuesto al valor agregado, debiéndose liberar dicha garantía hasta un año contado a partir de la fecha del Acta de Entrega Recepción de la obra para cubrir los defectos y vicios ocultos.

En el caso de que se encuentre alguna anomalía en la construcción y/o materiales utilizados en los trabajos, dentro del periodo anteriormente señalado, la vigencia de esta garantía se prolongará hasta que esta sea corregida a satisfacción del Municipio de San Luis Río Colorado.

Una vez verificada la obra por personal de la Dirección de obras Públicas y recorrido previo de inspección por los que en esta acta intervienen, se concluye que la obra está totalmente terminada y en condiciones de funcionamiento, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución. En consecuencia de lo anterior, el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, recibe de conformidad la mencionada obra.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente **Acta de Entrega-Recepción**, firmando para constancia quienes en este acto intervienen.


**ENTREGA:
EL CONTRATISTA**



**ING. AGUSTÍN DÍAZ ARMENTA
ELÉCTRICA DÍAZ, S. DE R.L. DE C.V.**

**RECIBE DE CONFORMIDAD:
POR MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO**

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA

**EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**




ING. JOEL ARMANDO REINA LIZÁRRAGA




T E S T I G O S:

**POR LOS VECINOS BENEFICIADOS
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VECINOS**


C. MARÍA MURRIETA MONTES

**TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**


LIC. MARÍA DE JESÚS GASTÉLUM PAYÁN

SUPERVISOR DE OBRAS


ING. JUAN DAGOBERTO BUZANI CASILLAS



