

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**ANEXO 12**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.  
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 0000. Inversión Pública.  
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.


NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS		IMPORTE		AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		DEVENGADO	POR DEVENGAR	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS	U. MED.	CANT.			POB. BENEF. U. MED.
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN												
	FAISM												
O01	CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS MEXICO, ALTAR Y MEZQUITE	1,195,263.35	1,195,263.35	-	1,195,263.35					30	CUARTOS	120	PERSONAS
O02	CONSTRUCCIÓN DE 37 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA REFORMA	1,487,938.71	1,487,938.71	-	1,487,938.71					37	CUARTOS	120	PERSONAS
O03	CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	1,195,263.35	1,195,263.35	-	1,195,263.35					30	CUARTOS	120	PERSONAS
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 3,878,465.41</b>	<b>\$ 3,878,465.41</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,878,465.41</b>								
61311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA												
	FAISM												
O04	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE AV. ARGENTINA "B" A AV. BOLIVIA "B" DE CALLE 11 A CALLE 20	2,420,000.00	2,420,000.00		2,420,000.00					1	OBRA	100	PERSONAS
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2,420,000.00</b>	<b>\$ 2,420,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,420,000.00</b>								
61403	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
	FPC												
O05	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO AL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	3,800,000.00	3,800,000.00	3,698,836.23	103,163.77	100%	100%			1	OBRA	10,000	PERSONAS
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 3,800,000.00</b>	<b>\$ 3,800,000.00</b>	<b>\$ 3,698,836.23</b>	<b>\$ 103,163.77</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>						
O06	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 37 DE AV. DALIAS A HORTENCIAS	1,750,000.00	1,750,000.00		1,750,000.00					1	OBRA	10,000	PERSONAS
O07	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 28 DE AV. OREGON A AV. LIBERTAD "B"	7,200,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00					1	OBRA	10,000	PERSONAS
O08	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TAMAUJIPAS DE CALLE 34 A CALLE 42	-	-		-					1	OBRA	10,000	PERSONAS
O09	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE BENJAMIN HILL DE CALZADA CONSTITUCION A V. CHIHUAHUA	2,932,184.15	2,932,184.15		2,932,184.15					1	OBRA	10,000	PERSONAS
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 11,682,084.15</b>	<b>\$ 11,682,084.15</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,682,084.15</b>								
O10	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TAMAUJIPAS DE CALLE 20A A V. BENJAMIN HILL	3,120,000.00	3,120,000.00		3,120,000.00					1	OBRA	10,000	PERSONAS
O11	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA CHIHUAHUA DE CALLE HERMOSILLO A CALZADA MONTERREY	3,120,000.00	3,120,000.00		3,120,000.00					1	OBRA	10,000	PERSONAS
O12	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCION DE CALLE 34 A CALLE 48	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00					1	OBRA	10,000	PERSONAS
O13	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 7 A CALLE 17	2,380,000.00	2,380,000.00		2,380,000.00					1	OBRA	10,000	PERSONAS
O14	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCION DE CALLE 7 A CALLE 17	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00					1	OBRA	10,000	PERSONAS
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 33,802,184.15</b>	<b>\$ 33,802,184.15</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,802,184.15</b>								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
	FAISM												
O15	AGUA Y SANEAMIENTO												
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD									1	OBRA	183,000	PERSONAS
O16	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	2,308,822.55	2,308,822.55		2,308,822.55					1	OBRA	7,000	PERSONAS
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2,308,822.55</b>	<b>\$ 2,308,822.55</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,308,822.55</b>								
61422	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												
	FPC												
O17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 26 A CALLE 28	2,700,000.00	2,700,000.00	2,592,406.82	197,593.18	100%	100%			1	OBRA	10,000	PERSONAS
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2,700,000.00</b>	<b>\$ 2,700,000.00</b>	<b>\$ 2,592,406.82</b>	<b>\$ 197,593.18</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>						
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 33,802,184.15</b>	<b>\$ 33,802,184.15</b>	<b>\$ 3,698,836.23</b>	<b>\$ 30,103,347.92</b>								


**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.  
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 8000... Inversión Pública  
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.


ANEXO 12

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS		IMPORTE		POR DEVENGAR		AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO	MODIFICADO	DEVENGADO	DEVENGADO	FÍSICO	FINANC.	CANT.	FÍSICAS	U. MED.	CANT.	POB. BENEF.		
O18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 17 DE AV. ESCALONIAS A CANAL	-	-	-	-	-	-	1		1		OBRA	10,000	PERSONAS
O18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 22 DE AV. DALIAS A CANAL	-	-	-	-	-	-	1		1		OBRA	10,000	PERSONAS
O20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARRETERA DEL VALLE DE AV. CARRANZA A AV. SONORA	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	1		1		OBRA	10,000	PERSONAS
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 9,000,000.00</b>	<b>\$ 9,000,000.00</b>	<b>\$ 9,000,000.00</b>	<b>\$ 9,000,000.00</b>	<b>\$ 9,000,000.00</b>	<b>\$ 9,000,000.00</b>							
62201	CONSTRUCCIÓN													
62201	CONSTRUCCIÓN													
O21	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1		1		OBRA	193,000	PERSONAS
O22	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES EN EL VALLE DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	-	-	-	-	-	1		1		OBRA	4,000	PERSONAS
O23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CECAP	2,781,000.00	2,781,000.00	2,781,000.00	2,781,000.00	2,781,000.00	2,781,000.00	1		1		OBRA	500	PERSONAS
FPC2019	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DECAP	2,147,519.99	2,147,519.99	1,852,519.76	1,852,519.76	255,000.23	255,000.23	100%	100%	1		OBRA	500	PERSONAS
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 7,928,519.99</b>	<b>\$ 7,928,519.99</b>	<b>\$ 7,928,519.99</b>	<b>\$ 7,928,519.99</b>	<b>\$ 7,928,519.99</b>	<b>\$ 7,928,519.99</b>							
62203	REMODELACION Y REHABILITACION													
62203	REMODELACION Y REHABILITACION													
O25	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	1		1		REHABILITACION	193,000	PERSONAS
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>							
62211	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTE													
62211	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTE													
O26	CONSTRUCCIÓN DE DE CAMPIOS DE FUTBOL (SEGUNDA ETAPA)	-	-	-	-	-	-	1		1		OBRA	193,000	PERSONAS
O27	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRERA EN LA ALBERCA MUNICIPAL	137,000.00	137,000.00	136,109.17	136,109.17	890.83	890.83	24%	30%	1		OBRA	10,000	PERSONAS
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 137,000.00</b>	<b>\$ 136,109.17</b>	<b>\$ 136,109.17</b>	<b>\$ 890.83</b>	<b>\$ 890.83</b>							
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 9,000,000.00</b>	<b>\$ 9,000,000.00</b>	<b>\$ 8,187,871.98</b>	<b>\$ 8,187,871.98</b>	<b>\$ 51,287,120.42</b>	<b>\$ 51,287,120.42</b>							


  
 C.P. Sergio Yulia Sotelo  
 Alcalde Municipal


  
 C.P. Santos Gonzalez Yucas  
 Presidente Municipal

San Luis Río Colorado, Sonora.


  
 Director de Obras y Servicios Públicos Municipales

San Luis Río Colorado, Sonora.

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN**

**ANEXO 12**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 1ro DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

HOJA 1 DE 1

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
005	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN ACCESO AL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	POBLADO LUIS B. SANCHEZ	DE FORMA GENERAL, LA MAYORIA DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS SE INICIARÁN EN LOS TRIMESTRES POSTERIORES
017	POBLADO LUIS B. SANCHEZ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SÓLO SE EJECITARON LAS OBRAS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO, LAS CUALES SE QUEDARON COMPROMETIDAS AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2019
024	CALLE 26 A CALLE 29 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y SAN LUIS RIO COLORADO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CECAP	SAN LUIS RIO COLORADO	EL MONTO POR DEVENGAR QUE SE REFLEJA EN EL ANEXO 12 ES UN REMANENTE POR ECONOMÍA CONTRACTUAL, YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% EL MONTO POR DEVENGAR QUE SE REFLEJA EN EL ANEXO 12 ES UN REMANENTE POR ECONOMÍA CONTRACTUAL, YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% EL MONTO POR DEVENGAR QUE SE REFLEJA EN EL ANEXO 12 ES UN REMANENTE POR ECONOMÍA CONTRACTUAL, YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100%



# **Anexo 13**



## **Desglose de Gastos efectuados con Recursos del FAISM**

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

HOJA 1 DE 2

AYUNTAMIENTO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

**ANEXO 13**

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio de 2020.

**CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA N° 7013-8754624 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA DEL FAISM**

Saldo Conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2020  
 Más: Ingresos recibidos del 1 de Enero al 30 de junio del 2020.  
 Mas: Intereses generados del 1 de Enero al 30 de junio del 2020  
 Menos: Gastos efectuados al 1 de Enero al 30 de junio del 2020.

-
30,018,340.80
44,035.01
-
30,062,375.81
30,062,375.81

Ingresos por Ejercer  
 Menos: Saldo en Bancos al 30 de junio del 2020

**Importe a justificar**

Número de Obra	Descripción del Gasto Por Rubros	Importe Presupuestado	Importe	Variación	% Por Rubro
			Devengado Acumulado al Trimestre		
61102	<b>CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN</b>				
001	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS MEXICO, ALTAR Y MEZQUITE	1,195,263.35	-	1,195,263.35	
002	CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA REFORMA	1,487,938.71	-	1,487,938.71	
003	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	1,195,263.35	-	1,195,263.35	
	Sub-Total \$	3,878,465.41	-	3,878,465.41	0.00%
61311	<b>INFRAEST. PARA GENERACION Y TRANS. DE ENERGIA ELEC.</b>				
004	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ARGENTINA "B" A AV. BOLIVIA "B" DE CALLE 11 A CALLE 20	2,420,000.00	-	2,420,000.00	
	Sub-Total \$	2,420,000.00	-	2,420,000.00	0.00%
61403	<b>REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN</b>				
005	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 37 DE AV. DALIAS A HORTENCIAS	1,750,000.00		1,750,000.00	
007	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. OBREGON A AV. LIBERTAD "B"	7,200,000.00		7,200,000.00	
008	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 34 A CALLE 42	-			
009	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE BENJAMIN HILL DE CALZADA CONSTITUCION A AV. CHIHUAHUA	2,932,184.15		2,932,184.15	
	Sub-Total \$	11,882,184.15	-	11,882,184.15	0.00%
61408	<b>INFRAEST. Y EQUIP. EN MATERIA DE AGUA POTABLE</b>				
015	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	-	-	-	
016	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	2,308,822.55		2,308,822.55	
	Sub-Total \$	2,308,822.55	-	2,308,822.55	0.00%

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

HOJA 2 DE 2

AYUNTAMIENTO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

**ANEXO 13**


PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2020.

**CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA N° 7013-8754624 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA DEL FAISM**

Saldo Conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2020	-
Más: Ingresos recibidos del 1 de Enero al 30 de junio del 2020.	<u>30,018,340.80</u>
Más: Intereses generados del 1 de Enero al 30 de junio del 2020	<u>44,035.01</u>
Menos: Gastos efectuados al 1 de Enero al 30 de junio del 2020.	-
<b>Ingresos por Ejercer</b>	<u><b>30,062,375.81</b></u>
Menos: Saldo en Bancos al 30 de junio del 2020	<u><b>30,062,375.81</b></u>
<b>Importe a justificar</b>	<b>-</b>

Número de Obra	Descripción del Gasto Por Rubros	Importe Presupuestado	Importe	Variación	% Por Rubro
			Devengado Acumulado al Trimestre		
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS				
018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 DE AV. ESCALONIAS A CANAL	-			
019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 22 DE AV. DALIAS A CANAL	-			
	Sub-Total \$	-	-	-	0.00%
	<b>Totales \$</b>	<b>20,489,472.11</b>	-	<b>20,489,472.11</b>	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.





C.P. Santos Gonzalez Yescas, Presidente Municipal  
 C.P. Sergio Tapia Salcedo, Tesorero Municipal  
 Ing. Luis Lara Cárdenas, Dir. Obras y Ser. Pub. Mpoles.

San Luis Río Colorado, Sonora.

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SAN LUIS RIO COLORADO

JUSTIFICACIONES AL DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ANEXO 13

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: Del: 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.

HOJA 1 DE 1

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBRO	JUSTIFICACION
		En general todas las obras se iniciarán en los trimestres siguientes

