

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**ANEXO 12**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
<b>61102</b>	<b>CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN</b>												
	<b>FAISM</b>												
001	CONSTRUCCION DE 150 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA	11,220,296.85	-	-	-			150	CUARTOS	620	PERSONAS	FAISM	
002	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	3,205,799.10	-	-	-			30	CUARTOS	120	PERSONAS	FAISM	
003	CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO GOLFO DE SANTA CLARA	4,488,118.74	-	-	-			42	CUARTOS	200	PERSONAS	FAISM	
032	CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO GOLFO DE SANTA CLARA	-	3,879,849.78	1,163,954.93	2,715,894.85		30%	38	CUARTOS	200	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
042	CONSTRUCCION DE 89 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS RITO (NUEVO MICHOACAN), MESA RICA I, MESA RICA II, LEYES DE REFORMA Y LUIS B. SANCHEZ	-	8,361,914.22	2,508,574.27	5,853,339.95		30%	89	CUARTOS	388	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
043	CONSTRUCCION DE 97 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS ISLITA, LAGUNITAS, EL FRONTERIZO, INDEPENDENCIA, RIO NORTE, EMILIANO ZAPATA Y POZAS DE ARVIZU	-	9,400,486.70	2,820,146.01	6,580,340.69		30%	97	CUARTOS	340	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 18,914,214.69</b>	<b>\$ 21,642,250.70</b>	<b>\$ 6,492,675.21</b>	<b>\$ 15,149,575.49</b>								
<b>61311</b>	<b>INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>												
	<b>FAISM</b>												
004	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. CANADA "B" A AV. DOMINICANA "B" DE CALLE SAN LUIS A CALLE SAN ALBERTO.	204,575.22	202,145.86	202,145.86	-	100%	100%	1	OBRA	8	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
005	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. CANADA "B" A LA AV. ESPAÑA DE CALLE SAN EMETERIO A CALLE 2DA	674,867.79	626,580.01	626,580.02	-	100%	100%	1	OBRA	72	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
034	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. FILIPINAS "A" A AV. HAITI "B" DE CALLE 13 A CALLE 14	-	346,544.37	-	346,544.37		0%	1	OBRA	100	PERSONAS	FAISM	
044	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "B" A AV. ITALIA "A" DE CALLE 10 A CALLE 12	-	346,544.37	-	346,544.37		0%	1	OBRA	140	PERSONAS	FAISM	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 879,443.01</b>	<b>\$ 1,521,814.61</b>	<b>\$ 828,725.88</b>	<b>\$ 693,088.73</b>								
<b>61403</b>	<b>REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN</b>												
	<b>FPC 2018</b>												
006	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALLE 2 A CALLE 34	12,065,974.27	11,802,619.69	11,802,619.68	0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	LICITACION PUBLICA
007	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MERIDA "B" DE CALLE 17 A CALLE 34	6,398,166.13	6,219,742.52	6,219,742.52	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	LICITACION PUBLICA
008	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. LIBERTAD "B" A AV. TLAXCALA	5,035,859.59	5,035,859.59	4,999,999.97	35,859.62	100%	99%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	LICITACION PUBLICA
035	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALLE 2 A CALLE 34 (SEÑALIZACION)	-	263,354.58	196,189.36	67,165.22	100%	74%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	ADJUDICACION DIRECTA
036	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MERIDA "B" DE CALLE 17 A CALLE 34 (SEÑALIZACION)	-	178,423.61	176,334.29	2,089.32	100%	99%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	ADJUDICACION DIRECTA
	<b>FISMDF</b>												
025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 17 A CALLE 26	-	6,575,340.80	-	6,575,340.80		0%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 23,499,999.99</b>	<b>\$ 30,075,340.79</b>	<b>\$ 23,394,885.82</b>	<b>\$ 6,680,454.97</b>								
<b>61404</b>	<b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>												
026	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	-	815,035.50	815,035.39	0.11	100%	100%	1	OBRA	178,000	PERSONAS	BDAN	ADJUDICACION DIRECTA

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

HOJA 2 DE 3

**ANEXO 12**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ -	\$ 815,035.50	\$ 815,035.39	\$ 0.11								
61406	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												
	PEM												
O09	ESTUDIOS Y PROYECTOS	900,000.00	100,000.00	-	100,000.00			1	PROYECTO	-	PERSONAS	RPEM	
O37	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE LA TORTUGA	-	100,000.00	-	100,000.00			1	PROYECTO	193,000	PERSONAS	RPEM	
O38	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION	-	100,000.00	-	100,000.00			1	PROYECTO	193,000	PERSONAS	RPEM	
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 900,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00								
61408	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE</b>												
	FAISM												
	AGUA Y SANEAMIENTO												
O10	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO	7,893,059.97	-	-	-			1	OBRA	3,186	PERSONAS	FAISM	
O39	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	-	6,527,846.58	1,749,362.86	4,778,483.72		27%	1	OBRA	3,186	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
O40	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	-	1,367,577.83	1,293,825.44	73,752.39	100%	95%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 7,893,059.97	\$ 7,895,424.41	\$ 3,043,188.30	\$ 4,852,236.11								
61416	<b>CECOP</b>												
O27	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA JALISCO	-	587,023.92	479,737.61	107,286.31	83%	82%	1.00	OBRA	1,750	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
O28	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	-	124,358.72	124,253.23	105.49	100%	100%	71.00	M2	121	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
O29	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA 22	-	347,823.66	342,752.72	5,070.94	100%	99%	1.00	M2	1,300	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
O30	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 75	-	495,680.79	238,580.74	257,100.05	96%	48%	1,277.30	M2	252	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
O31	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 42	-	668,879.20	572,023.61	96,855.59	80%	86%	517.00	M2	250	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
O33	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA AURELIO RENTERIA	-	607,769.51	198,109.21	409,660.30	32%	33%	703.00	M2	470	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ -	\$ 2,831,535.80	\$ 1,955,457.12	\$ 876,078.68								
61421	<b>EQUIPAMIENTO URBANO</b>												
	PEM												
O11	EQUIPAMIENTO URBANO	1,500,000.00	-	-	-			-	OBRA		PERSONAS	RPEM	
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								
62201	<b>CONSTRUCCIÓN</b>												
	PEM												
O12	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	750,000.00	-	-	-			1	OBRA	193,000	PERSONAS	RPEM	
O13	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN POBLADO GOLFO SANTA CLARA	600,000.00	600,000.00	165,713.00	434,287.00		28%	1	OBRA	3,186	PERSONAS	RPEM	ADJUDICACION DIRECTA
	FORTASEG												
O41	CONSTRUCCION DE AREA DE ENTRENAMIENTO EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	-	1,569,034.00	1,253,130.07	315,903.93	79%	80%	1	OBRA	500	PERSONAS	FORTASEG	LICITACION SIMPLIFICADA
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,350,000.00	\$ 2,169,034.00	\$ 1,418,843.07	\$ 750,190.93								
62203	<b>REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN</b>												

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.  
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Publica  
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

**ANEXO 12**

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	<b>PEM</b>												
O14	REHABILITACION DE EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL	5,604,872.79	-	-	-			1	REHABILITACION	193,000	PERSONAS	RPEM	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 5,604,872.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								
	<b>62211 INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTE</b>												
	<b>PEM</b>												
O15	CONSTRUCCION DE FUTBOL SOCCER INFANTIL	5,802,989.58	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS	RPEM	
O16	CONSTRUCCION DE CAMPO FUTBOL AMERICANO	5,994,510.39	6,920,262.39	2,851,984.97	4,068,277.42	18%	41%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION PUBLICA
O17	REHABILITACION DE ESTADIO REVOLUCION	1,064,999.97	1,412,030.58	1,412,030.58	-	100%	100%	1	REHAB.	1,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION SIMPLIFICADA
O18	REHABILITACION DE TECHO Y BAÑOS DE GIMNASIO MUNICIPAL	1,274,999.94	1,274,999.94	-	1,274,999.94		0%	1	REHAB.	1,000	PERSONAS	RPEM	
O45	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL PANCHON MARTINEZ	-	1,744,085.01	523,225.50	1,220,859.51		30%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION SIMPLIFICADA
O46	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL EN LIGA INDUSTRIAL	-	1,911,873.96	-	1,911,873.96		0%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	RPEM	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 14,137,499.88</b>	<b>\$ 13,263,251.88</b>	<b>\$ 4,787,241.05</b>	<b>\$ 8,476,010.83</b>								
	<b>62422 ALUMBRADO PÚBLICO</b>												
	<b>FAISM</b>												
O19	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 17 DE AV. JAZMIN "B" A AV. JACARANDAS "B"	342,064.31	340,161.82	340,161.82	-	100%	100%	1	OBRA	1,200	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
O20	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 22 DE AV. JAZMIN "A" AV. MARGARITAS "A"	394,575.80	366,145.18	366,145.19	-	0.01		1	OBRA	1,200	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
O21	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 30 DE AV. BENJAMIN FLORES A AV. DALIAS "A"	559,613.31	559,613.31	-	559,613.31		0%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	FAISM	
O22	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. ARGENTINA "B" A AV. ESPAÑA "A" DE CALLE 20 A CALLE 30	1,944,318.96	1,944,318.96	1,942,727.54	1,591.42	100%	100%	1	OBRA	35,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA
O23	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "B" DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE 8	1,530,741.92	-	-	-			1	OBRA	35,000	PERSONAS	FAISM	
O24	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. DOMINICANA "A" A AV. FILIPINAS "A" DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE 8	1,597,977.08	-	-	-			1	OBRA	35,000	PERSONAS	FAISM	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 6,369,291.38</b>	<b>\$ 3,210,239.27</b>	<b>\$ 2,649,034.55</b>	<b>\$ 561,204.72</b>								
	<b>Total \$</b>	<b>81,048,381.71</b>	<b>83,723,926.96</b>	<b>45,385,086.39</b>	<b>38,338,840.57</b>								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C.P. Santos González Yescas  
Presidente Municipal



C.P. Sergio Tapia Salcedo  
Tesorero Municipal



Ing. Luis Lara Cárdenas  
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales