

CUENTA PÚBLICA 2019
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 4
CP 12

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN													
	FAISM													
001	CONSTRUCCIÓN DE 150 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA	16,028,995.50	-	-	-	0%	0%	150	CUARTOS	620	PERSONAS	FAISM		
002	CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	3,205,799.10	-	-	-	0%	0%	30	CUARTOS	120	PERSONAS	FAISM		
003	CONSTRUCCIÓN DE 42 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO GOLFO DE SANTA CLARA	4,488,118.74	-	-	-	0%	0%	42	CUARTOS	200	PERSONAS	FAISM		
032	CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO GOLFO DE SANTA CLARA	-	4,492,457.64	4,492,457.64	-	100%	100%	38	CUARTOS	200	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA	
042	CONSTRUCCION DE 89 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS RIITO (NUEVO MICHOACAN), MESA RICA I, MESA RICA II, LEYES DE REFORMA Y LUIS B. SANCHEZ	-	8,361,914.22	8,361,914.24	-	0.02	100%	100%	89	CUARTOS	388	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
043	CONSTRUCCION DE 97 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS ISLITA, LAGUNITAS, EL FRONTERIZO, INDEPENDENCIA, RIO NORTE, EMILIANO ZAPATA Y POZAS DE ARVIZU	-	9,400,486.70	9,400,486.69	0.01	100%	100%	97	CUARTOS	340	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA	
	SUB-TOTAL	\$ 23,722,913.34	\$ 22,254,858.56	\$ 22,254,858.57	-\$ 0.01									
61311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
	FAISM													
004	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. CANADA "B" A AV. DOMINICANA "B" DE CALLE SAN LUIS A CALLE SAN ALBERTO.	204,575.22	202,145.86	202,145.86	-	100%	100%	1	OBRA	8	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
005	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. CANADA "B" A LA AV. ESPAÑA DE CALLE SAN EMETERIO A CALLE 2DA	674,867.79	626,580.01	626,580.02	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	72	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
034	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. FILIPINAS "A" A AV. HAITI "B" DE CALLE 13 A CALLE 14	-	1,275,844.37	1,275,844.37	-	100%	100%	1	OBRA	100	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA	
044	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "B" A AV. ITALIA "A" DE CALLE 10 A CALLE 12	-	1,512,766.77	1,512,766.77	-	100%	100%	1	OBRA	140	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA	
049	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN AV. PABLO GONZALEZ A AV. LAZARO CARDENAS DE CALLE 13 A CALLE 15 EN EJIDO ISLITA	-	683,244.71	683,244.71	-	100%	100%	1	OBRA	40	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
050	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN AV. GUANAJUATO A AV. ESTADO DE MÉXICO DE CALLE 9 A CALLE 11.	-	582,039.00	582,039.00	-	100%	100%	1	OBRA	40	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
051	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN AV. ARGENTINA B DE CALLE SAN ALBERTO A SAN LUIS.	-	244,298.61	244,298.61	-	100%	100%	1	OBRA	40	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
	SUB-TOTAL	\$ 879,443.01	\$ 5,126,919.33	\$ 5,126,919.34	-\$ 0.01									
61403	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
	FPC 2018													
006	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALLE 2 A CALLE 34	12,065,974.27	11,802,619.69	11,802,619.68	0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	LICITACION PUBLICA	
007	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MERIDA "B" DE CALLE 17 A CALLE 34	6,398,166.13	6,219,742.52	6,219,742.52	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	LICITACION PUBLICA	
008	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. LIBERTAD "B" A AV. TLAXCALA	5,035,859.59	5,035,859.59	4,999,999.97	35,859.62	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	LICITACION PUBLICA	
035	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALLE 2 A CALLE 34 (SEÑALIZACION)	-	263,354.58	196,189.36	67,165.22	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	ADJUDICACION DIRECTA	
036	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MERIDA "B" DE CALLE 17 A CALLE 34 (SEÑALIZACION)	-	178,423.61	176,334.29	2,089.32	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	ADJUDICACION DIRECTA	
	FISMODF													
025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 17 A CALLE 26	-	6,495,581.44	6,495,581.44	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA	

CUENTA PÚBLICA 2019
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

HOJA 2 DE 4

CP 12

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	FPC 2019												
058	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO AL POBLADO LUIS		3,800,000.00	-	3,800,000.00	0%	0%						
	SUB-TOTAL	\$ 23,499,999.99	\$ 33,795,581.43	\$ 29,890,467.26	\$ 3,905,114.17								
61404	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO												
026	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	-	815,035.50	815,035.39	0.11	100%	100%	1	OBRA	178,000	PERSONAS	BDAN	ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 815,035.50	\$ 815,035.39	\$ 0.11								
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	PEM												
009	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,200,000.00	-	-	-	0%	0%	1	PROYECTO	-	PERSONAS	RPEM	
037	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE LA TORTUGA	-	-	-	-			1	PROYECTO	193,000	PERSONAS	RPEM	
038	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION	-	-	-	-			1	PROYECTO	193,000	PERSONAS	RPEM	
	SUB-TOTAL	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
	FAISM												
	AGUA Y SANEAMIENTO												
010	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO	7,893,059.97	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	3,186	PERSONAS	FAISM	
039	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	-	6,114,876.44	6,114,876.43	0.01	100%	100%	1	OBRA	3,186	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
040	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	-	1,293,825.44	1,293,825.44	-	100%	100%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA
048	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD (SEGUNDA ETAPA)	-	1,074,883.77	1,074,883.77	-	100%	100%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA
	SUB-TOTAL	\$ 7,893,059.97	\$ 8,483,585.65	\$ 8,483,585.64	\$ 0.01								
61416	CECOP												
027	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA JALISCO	-	519,286.89	519,286.89	-	100%	100%	1.00	OBRA	1,750	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
028	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	-	124,253.23	124,253.23	-	100%	100%	71.00	M2	121	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
029	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA 22	-	345,615.01	345,615.02	0.01	100%	100%	1.00	M2	1,300	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
030	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 75	-	493,106.59	493,106.60	0.01	100%	100%	1,277.30	M2	252	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
031	CONTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 42	-	660,798.56	660,798.56	-	100%	100%	517.00	M2	250	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
033	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA AURELIO RENTERIA	-	607,056.26	607,056.27	0.01	100%	100%	703.00	M2	470	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 2,750,117.54	\$ 2,750,117.57	\$ 0.03								
61421	EQUIPAMIENTO URBANO												
	PEM												
011	EQUIPAMIENTO URBANO	2,000,000.00	-	-	-	0%	0%	-	OBRA		PERSONAS	RPEM	
	SUB-TOTAL	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								
61422	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												
	FPC 2019												


CUENTA PÚBLICA 2019
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 3 DE 4

CP 12

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	I M P O R T E				AVANCE		METAS REALES				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
059	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 26 A CALLE 29	-	2,700,000.00	-	2,700,000.00	0%	0%							
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 2,700,000.00	\$ -	\$ 2,700,000.00									
62201	CONSTRUCCIÓN													
	PEM													
012	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	2,500,000.00	-	-	-			1	OBRA	193,000	PERSONAS	RPEM		
013	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN POBLADO GOLFO SANTA CLARA	600,000.00	673,665.38	673,665.39	0.01	100%	100%	1	OBRA	3,186	PERSONAS	RPEM	ADJUDICACION DIRECTA	
052	CONSTRUCCION DE MÓDULO DE CRUZ ROJA BASE SUR		1,168,775.45	1,168,775.45	-	100%	100%	1	OBRA	178,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION SIMPLIFICADA	
	FORTASEG													
041	CONSTRUCCION DE AREA DE ENTRENAMIENTO EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	-	1,569,034.00	1,568,883.06	150.94	100%	100%	1	OBRA	500	PERSONAS	FORTASEG	LICITACION SIMPLIFICADA	
	FPC 2019													
053	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CECAP		2,147,519.99	-	2,147,519.99	0%								
	SUB-TOTAL	\$ 3,100,000.00	\$ 5,558,994.82	\$ 3,411,323.90	\$ 2,147,670.92									
62203	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
	PEM													
014	REHABILITACION DE EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL	5,604,872.79	-	-	-			1	REHABILITACION	193,000	PERSONAS	RPEM		
	SUB-TOTAL	\$ 5,604,872.79	\$ -	\$ -	\$ -									
62211	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTE													
	PEM													
015	CONSTRUCCION DE FUTBOL SOCCER INFANTIL	7,737,319.48	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS	RPEM		
016	CONSTRUCCION DE CAMPO FUTBOL AMERICANO	7,992,680.52	6,689,536.86	6,689,536.86	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION PUBLICA	
017	REHABILITACION DE ESTADIO REVOLUCION	1,420,000.00	1,412,030.58	1,412,030.58	-	100%	100%	1	REHAB.	1,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION SIMPLIFICADA	
018	REHABILITACION DE TECHO Y BAÑOS DE GIMNASIO MUNICIPAL	1,700,000.00	-	-	-	0%	0%	1	REHAB.	1,000	PERSONAS	RPEM		
045	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL PANCHON MARTINEZ	-	2,180,094.08	2,180,094.07	0.01	100%	100%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION SIMPLIFICADA	
046	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL EN LIGA INDUSTRIAL	-	3,632,910.07	3,632,910.08	0.01	100%	100%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION PUBLICA	
047	CONSTRUCCION DE CAMPITOS DE FUTBOL	-	2,089,600.06	2,089,600.06	-	100%	100%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION SIMPLIFICADA	
	SUB-TOTAL	\$ 18,850,000.00	\$ 16,004,171.65	\$ 16,004,171.65	\$ -									
62422	ALUMBRADO PÚBLICO													
	FAISM													
019	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE 17 DE AV. JAZMIN "B" A AV. JACARANDAS "B"	342,064.31	340,161.82	340,161.82	-	100%	100%	1	OBRA	1,200	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
020	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE 22 DE AV. JAZMIN "A" AV. MARGARITAS "A"	394,575.80	366,145.19	366,145.19	-	100%	100%	1	OBRA	1,200	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
021	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE 30 DE AV. BENJAMIN FLORES A AV. DALIAS "A"	559,613.31	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	FAISM		
022	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AV. ARGENTINA "B" A AV. ESPAÑA "A" DE CALLE 20 A CALLE 30	1,944,318.96	1,942,727.54	1,942,727.54	-	100%	100%	1	OBRA	35,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA	
023	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "B" DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE 8	1,530,741.92	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	35,000	PERSONAS	FAISM		
024	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AV. DOMINICANA "A" A AV. FILIPINAS "A" DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE 8	1,597,977.08	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	35,000	PERSONAS	FAISM		




**CUENTA PÚBLICA 2019
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

CP 12

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
O54	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 30 DE AV. DALIAS "B" A AV. ORQUIDEAS "B"	-	409,527.52	409,527.50	0.02	100%	100%	1	OBRA	1,500	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
O55	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE 47 DE AV. DALIAS "A" A AV. ORQUIDEAS "A" Y AV. JAZMIN "A" DE CALLE 43 A CALLE 48.	-	563,315.86	563,315.86	-	100%	100%	1	OBRA	5,000	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
O56	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AV. DALIAS "A" DE CALLE 43 A CALLE 48 Y CALLE 42 DE AV. DALIAS "B" A AV. PETUNIAS "B".	-	602,655.01	602,655.01	-	100%	100%	1	OBRA	5,000	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
O57	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. JALISCO DE CALLE SAMUEL OCAÑA A CANAL.	-	231,680.00	231,680.00	-	100%	100%	1	OBRA	5,000	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	\$ 76,369,231.38	\$ 4,456,212.94	\$ 4,456,212.92	\$ 0.02								



[Signature]
 C.P. Santos Gelfizalez Yescas
 Presidente Municipal

[Signature]
 C.P. Sergio Tapia Salcedo
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Ing. Luis Lara Cárdenas
 Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.

San Luis Río Colorado, Sonora.

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO