

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

**ANEXO 12**

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
<b>61102</b>	<b>CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN</b>												
	<b>FAISM</b>												
001	CONSTRUCCION DE 150 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA	-	-	-	-			150	CUARTOS	620	PERSONAS	FAISM	
002	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	2,564,639.28	-	-	-			30	CUARTOS	120	PERSONAS	FAISM	
003	CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO GOLFO DE SANTA CLARA	3,141,683.12	-	-	-			42	CUARTOS	200	PERSONAS	FAISM	
032	CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO GOLFO DE SANTA CLARA	-	3,370,407.61		3,370,407.61		0%						
042	CONSTRUCCION DE 89 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS RIITO (NUEVO MICHOCAN), MESA RICA I, MESA RICA II, LEYES DE REFORMA Y LUIS B. SANCHEZ	-	2,564,639.28		2,564,639.28		0%						
043	CONSTRUCCION DE 97 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS ISLITA, LAGUNITAS, EL FRONTERIZO, INDEPENDENCIA, RIO NORTE, EMILIANO ZAPATA Y POZAS DE ARVIZU	-	3,141,683.12		3,141,683.12		0%						
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 5,706,322.40</b>	<b>\$ 9,076,730.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,076,730.01</b>								
<b>61311</b>	<b>INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>												
	<b>FAISM</b>												
004	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. CANADA "B" A AV. DOMINICANA "B" DE CALLE SAN LUIS A CALLE SAN ALBERTO.	204,575.22	202,145.86	171,796.01	30,349.85	100%	85%	1	OBRA	8	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
005	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. CANADA "B" A LA AV. ESPAÑA DE CALLE SAN EMETERIO A CALLE 2DA	674,867.79	626,580.01	392,231.06	234,348.95	100%	63%	1	OBRA	72	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
034	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. FILIPINAS "A" A AV. HAITI "B" DE CALLE 13 A CALLE 14	-	25,358.57	-	25,358.57		0%						
044	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "B" A AV. ITALIA "A" DE CALLE 10 A CALLE 12	-	25,358.57	-	25,358.57		0%						
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 879,443.01</b>	<b>\$ 879,443.01</b>	<b>\$ 564,027.07</b>	<b>\$ 315,415.94</b>								
<b>61403</b>	<b>REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN</b>												
	<b>FPC 2018</b>												
006	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALLE 2 A CALLE 34	12,065,974.27	11,802,619.69	11,110,758.25	691,861.44	100%	94%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	LICITACION PUBLICA
007	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MERIDA "B" DE CALLE 17 A CALLE 34	6,398,166.13	6,219,742.52	6,124,426.29	95,316.23	100%	98%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	LICITACION PUBLICA
008	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. LIBERTAD "B" A AV. TLAXCALA	5,035,859.59	5,035,859.59	4,999,999.97	35,859.62	100%	99%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	LICITACION PUBLICA
035	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALLE 2 A CALLE 34 (SEÑALIZACION)	-	263,354.58	-	263,354.58	100%	0%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	ADJUDICACION DIRECTA
036	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MERIDA "B" DE CALLE 17 A CALLE 34 (SEÑALIZACION)	-	178,423.61	-	178,423.61	100%	0%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	ADJUDICACION DIRECTA
	<b>FISMDF</b>												
025	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 17 A CALLE 26	-	6,575,340.80	-	6,575,340.80		0%						
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 23,499,999.99</b>	<b>\$ 30,075,340.79</b>	<b>\$ 22,235,184.51</b>	<b>\$ 7,840,156.28</b>								

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

**ANEXO 12**

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
<b>61404</b>	<b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>												
026	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	-	815,035.50		815,035.50		0%						
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 815,035.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 815,035.50</b>								
<b>61406</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												
	<b>PEM</b>												
009	ESTUDIOS Y PROYECTOS	600,000.00	-	-	-			-		-	PERSONAS	RPEM	
037	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE LA TORTUGA	-	-	-	-								
038	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION	-	-	-	-								
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 600,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								
<b>61408</b>	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE</b>												
	<b>FAISM</b>												
	<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>												
010	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO	7,893,059.97	-	-	-			1	OBRA	3,186	PERSONAS	FAISM	
039	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	-	6,527,846.58		6,527,846.58		0%						
040	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	-	1,367,577.83		1,367,577.83		0%						
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 7,893,059.97</b>	<b>\$ 7,895,424.41</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,895,424.41</b>								
<b>61416</b>	<b>CECOP</b>												
027	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA JALISCO	-	587,023.92		587,023.92		0%						
028	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	-	124,358.72		124,358.72		0%	71.00	M2	121	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
029	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA 22	-	347,823.66		347,823.66		0%						
030	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 75	-	495,680.79		495,680.79		0%						
031	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 42	-	668,879.20	198,239.87	470,639.33		30%	517.00	M2	256	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
033	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA AURELIO RENTERIA	-	607,769.51		607,769.51		0%						
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,831,535.80</b>	<b>\$ 198,239.87</b>	<b>\$ 2,633,295.93</b>								
<b>61421</b>	<b>EQUIPAMIENTO URBANO</b>												
	<b>PEM</b>												
011	EQUIPAMIENTO URBANO	1,000,000.00	-	-	-			-	OBRA		PERSONAS	RPEM	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 1,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								
<b>62201</b>	<b>CONSTRUCCIÓN</b>												
	<b>PEM</b>												

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

**ANEXO 12**

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
012	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	-	-	-	-			1	OBRA	193,000	PERSONAS	RPEM	
013	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN POBLADO GOLFO SANTA CLARA	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	0%		1	OBRA	3,186	PERSONAS	RPEM	
041	CONSTRUCCION DE ÁREA DE ENTRENAMIENTO EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	-	1,569,034.00	-	1,569,034.00	0%							
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 600,000.00</b>	<b>\$ 2,169,034.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,169,034.00</b>								
<b>62203</b>	<b>REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN</b>												
	<b>PEM</b>												
014	REHABILITACION DE EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL	5,604,872.79	-	-	-			1	REHABILITACION	193,000	PERSONAS	RPEM	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 5,604,872.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								
<b>62211</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTE</b>												
	<b>PEM</b>												
015	CONSTRUCCION DE FUTBOL SOCCER INFANTIL	3,868,659.72	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS	RPEM	
016	CONSTRUCCION DE CAMPO FUTBOL AMERICANO	3,996,340.26	4,922,092.26	-	4,922,092.26	0%		1	OBRA	10,000	PERSONAS	RPEM	
017	REHABILITACION DE ESTADIO REVOLUCION	709,999.98	1,412,030.58	1,412,030.58	-	100%	100%	1	REHAB.	1,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION SIMPLIFICADA
018	REHABILITACIÓN DE TECHO Y BAÑOS DE GIMNASIO MUNICIPAL	849,999.96	849,999.96	-	849,999.96	0%		1	REHAB.	1,000	PERSONAS	RPEM	
045	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL PANCHON MARTINEZ	-	683,314.56	-	683,314.56	0%							
046	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL EN LIGA INDUSTRIAL	-	683,314.56	-	683,314.56	0%							
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 9,424,999.92</b>	<b>\$ 8,550,751.92</b>	<b>\$ 1,412,030.58</b>	<b>\$ 7,138,721.34</b>								
<b>62422</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>												
	<b>FAISM</b>												
019	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 17 DE AV. JAZMIN "B" A AV. JACARANDAS "B"	342,064.31	340,161.82	293,278.60	46,883.22	100%	86%	1	OBRA	1,200	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
020	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 22 DE AV. JAZMIN "A" AV. MARGARITAS "A"	394,575.80	366,145.18	366,145.19	0.01	100%	100%	1	OBRA	1,200	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
021	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 30 DE AV. BENJAMIN FLORES A AV. DALIAS "A"	559,613.31	559,613.31	-	559,613.31	0%		1	OBRA	1,000	PERSONAS	FAISM	
022	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. ARGENTINA "B" A AV. ESPAÑA "A" DE CALLE 20 A CALLE 30	1,944,318.96	1,944,318.96	582,818.26	1,361,500.70	76%	30%	1	OBRA	35,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA
023	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "B" DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE 8	1,530,741.92	-	-	-			1	OBRA	35,000	PERSONAS	FAISM	
024	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. DOMINICANA "A" A AV. FILIPINAS "A" DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE 8	1,597,977.08	-	-	-			1	OBRA	35,000	PERSONAS	FAISM	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 6,369,291.38</b>	<b>\$ 3,210,239.27</b>	<b>\$ 1,242,242.05</b>	<b>\$ 1,967,997.22</b>								
	<b>Total \$</b>	<b>61,577,989.46</b>	<b>65,503,534.71</b>	<b>25,651,724.08</b>	<b>39,851,810.63</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.