

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública


DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				AVANCE		METAS REALES				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FAISM												
O01	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "A" A AV. HAITI "B" DE CALLE 16 A CALLE 18	1,728,134.95	1,728,134.95	-	1,728,134.95			1	OBRA	120	PERSONAS	FAISM	
O02	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "A" A AV. FILIPINAS "A" DE CALLE 22 A CALLE 24	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00			1	OBRA	50	PERSONAS	FAISM	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2,228,134.95</b>	<b>\$ 2,228,134.95</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,228,134.95</b>								
61403	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN FAISM												
O03	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 22 A CALLE 26 FPC	-	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	
O16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 17 A A CALLE 22	-	2,272,542.24	2,272,542.24	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
O17	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA JAZMIN DE CALLE 17 A A CALLE 22	-	2,023,048.50	2,023,048.50	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,295,590.74</b>	<b>\$ 4,295,590.74</b>	<b>\$ -</b>								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE FAISM												
O04	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 14	5,097,685.50	5,097,685.50	-	5,097,685.50			1	OBRA	17,280	PERSONAS	FAISM	
O05	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AEROPUERTO	-	-	-	-			1	OBRA	6,200	PERSONAS	FAISM	
O06	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 6	1,925,081.00	1,925,081.00	-	1,925,081.00			1	OBRA	5,790	PERSONAS	FAISM	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 7,022,766.50</b>	<b>\$ 7,022,766.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,022,766.50</b>								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO FAISM												
O07	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	2,440,000.00	2,440,000.00	2,414,870.04	25,129.96	100%	100%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2,440,000.00</b>	<b>\$ 2,440,000.00</b>	<b>\$ 2,414,870.04</b>	<b>\$ 25,129.96</b>								
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS FAISM												
O08	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 33 DE AV. LAZARO CARDENAS "A" A AV. 20 DE NOVIEMBRE "B" Y AV. 20 DE NOVIEMBRE "B" DE CALLE 31 A CALLE 33	-	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	
O09	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 37 DE AV. HORTENCIAS "A" A AV. ROSAS "B"	4,110,000.00	4,110,000.00	-	4,110,000.00			1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	
O10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO DE CALLE 26 A CALLE 30	5,600,000.00	5,600,000.00	-	5,600,000.00			1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	
O11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 28 DE AV. OAXACA A AV. OAXACA "B"	1,150,022.00	1,082,434.00	674,537.66	407,896.34	100%	100%	1	OBRA	5,250	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACIÓN DIRECTA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 10,860,022.00</b>	<b>\$ 10,792,434.00</b>	<b>\$ 674,537.66</b>	<b>\$ 10,117,896.34</b>								
62201	CONSTRUCCIÓN FPC												
O18	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA TURISTICA	-	6,440,000.00	1,692,173.52	4,747,826.48	0%	30%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN PÚBLICA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,440,000.00</b>	<b>\$ 1,692,173.52</b>	<b>\$ 4,747,826.48</b>								

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**


CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Publica  
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
62422	ALUMBRADO PUBLICO FAISM													
O12	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	1,586,000.00	1,653,588.00	1,653,588.00	-	100%	100%	1	OBRA	3,000	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
O13	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	-	854,000.00	749,174.40	104,825.60	100%	100%	1	OBRA	1,500	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
O14	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. HORTENCIAS "A" A AV. LIRIOS "B" DE CALLE 13 A CALLE 19	-	-	-	-			1	OBRA	1,000	PERSONAS	FAISM		
O15	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. ESCALONIAS "B" A AV. GERANIOS "A" DE CALLE 7 A CALLE 12	-	-	-	-			1	OBRA	1,000	PERSONAS	FAISM		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,586,000.00</b>	<b>\$ 2,507,588.00</b>	<b>\$ 2,402,762.40</b>	<b>\$ 104,825.60</b>									
	<b>Total</b>	<b>24,136,923.45</b>	<b>35,726,514.19</b>	<b>11,479,934.36</b>	<b>24,246,579.83</b>									

  
C.P. Santos Gonzalez Yescas  
Presidente Municipal



San Luis Río Colorado, Sonora.

  
C.P. Sergio Tapia Salgado  
Secretario de Finanzas



SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

  
Ing. Luis Lara Cárdenas  
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.



**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**

**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021.**

HOJA 1 DE 1

Nº DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
O01	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "A" A AV. HAITI "B" DE CALLE 16 A CALLE 18	San Luis Río Colorado	Aún no se inicia su ejecución, programada para el segundo trimestre
O02	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "A" A AV. FILIPINAS "A" DE CALLE 22 A CALLE 24	San Luis Río Colorado	Aún no se inicia su ejecución, programada para el segundo trimestre
O03	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 22 A CALLE 26	San Luis Río Colorado	Aún no se inicia su ejecución, programada para el cuarto trimestre
O04	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 14	San Luis Río Colorado	Aún no se inicia su ejecución, programada para el segundo y tercer trimestre
O05	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AEROPUERTO	San Luis Río Colorado	Aún no se inicia su ejecución, programada para el tercer y cuarto trimestre
O06	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 6	San Luis Río Colorado	Aún no se inicia su ejecución, programada para el segundo trimestre
O07	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	San Luis Río Colorado	Obra ejecutada en el segundo trimestre 2021
O08	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 33 DE AV. LAZARO CARDENAS "A" A AV. 20 DE NOVIEMBRE "B" Y AV. 20 DE NOVIEMBRE "B" DE CALLE 31 A CALLE 33	San Luis Río Colorado	Aún no se inicia su ejecución, programada para el tercer y cuarto trimestre
O09	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 37 DE AV. HORTENCIAS "A" A AV. ROSAS "B"	San Luis Río Colorado	Aún no se inicia su ejecución, programada para el segundo y tercer trimestre
O10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO DE CALLE 26 A CALLE 30	San Luis Río Colorado	Aún no se inicia su ejecución, programada para el segundo y tercer trimestre
O11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 28 DE AV. OAXACA A AV. OAXACA "B"	San Luis Río Colorado	Obra ejecutada en el segundo trimestre 2021
O12	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	San Luis Río Colorado	Obra ejecutada en el segundo trimestre 2021
O13	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	San Luis Río Colorado	Obra ejecutada en el segundo trimestre 2021
O14	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. HORTENCIAS "A" A AV. LIRIOS "B" DE CALLE 13 A CALLE 19	San Luis Río Colorado	Aún no se inicia su ejecución, programada para el cuarto trimestre
O15	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. ESCALONIAS "B" A AV. GERANIOS "A" DE CALLE 7 A CALLE 12	San Luis Río Colorado	Aún no se inicia su ejecución, programada para el cuarto trimestre
O16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 17 A A CALLE 22	San Luis Río Colorado	Obra ejecutada en el segundo trimestre 2021
O17	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA JAZMIN DE CALLE 17 A A CALLE 22	San Luis Río Colorado	Obra ejecutada en el segundo trimestre 2021
O18	CONSTRUCCIÓN DE COMANDANCIA TURÍSTICA	San Luis Río Colorado	Se pagó el anticipo en el mes de junio 2021