

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)  | I. M. P. O. R. T. E                |                        |                  |                  | AVANCE   |          | METAS REALES |         |             |          | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN  |
|-------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|----------|--------------|---------|-------------|----------|--------------------|-------------------------|
|             |  | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO        | POR DEVENGAR     | % FISICO | % FINANC | FISICAS      |         | POB. BENEF. |          |                    |                         |
|             |  |                                    |                        |                  |                  |          |          | CANT.        | U. MED. | CANT.       | U. MED.  |                    |                         |
|             | 613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION |                                    |                        |                  |                  |          |          |              |         |             |          |                    |                         |
|             | 61311 INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |                                    |                        |                  |                  |          |          |              |         |             |          |                    |                         |
| 61311-001   | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. FILIPINAS "B" A AV. JAMAICA DE CALLE 20 A CALLE 22                | 2,790,000.00                       | 2,790,000.00           | -                | 2,790,000.00     | 0%       | 0%       | 1            | OBRA    | 50          | PERSONAS | FAISM              |                         |
|             | SUB-TOTAL  | \$ 2,790,000.00                    | \$ 2,790,000.00        | \$ -             | \$ 2,790,000.00  |          |          |              |         |             |          |                    |                         |
|             | 614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION   |                                    |                        |                  |                  |          |          |              |         |             |          |                    |                         |
|             | 61403 REMODELACION Y REHABILITACION  |                                    |                        |                  |                  |          |          |              |         |             |          |                    |                         |
| 61403-002   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 7 A CALLE 12  | 2,790,000.00                       | 2,790,000.00           | -                | 2,790,000.00     | 0%       | 0%       | 1            | OBRA    | 10,000      | PERSONAS | FAISM              |                         |
| 61403-003   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. ENRIQUE ESTRADA DE CALZADA MONTERREY A CALLE INSURGENTES              | 2,790,000.00                       | 2,790,000.00           | -                | 2,790,000.00     | 0%       | 0%       | 1            | OBRA    | 10,000      | PERSONAS | FAISM              |                         |
| 61403-004   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 17 A CALLE 22   | 4,100,000.00                       | 4,100,000.00           | -                | 4,100,000.00     | 0%       | 0%       | 1            | OBRA    | 10,000      | PERSONAS | FAISM              |                         |
| 61403-005   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 22 A CALLE 26                               | 2,790,000.00                       | 2,790,000.00           | -                | 2,790,000.00     | 0%       | 0%       | 1            | OBRA    | 10,000      | PERSONAS | FAISM              |                         |
| 61403-006   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV. OAXACA A AV. QUINTANA ROO                                 | 2,790,000.00                       | 2,790,000.00           | -                | 2,790,000.00     | 0%       | 0%       | 1            | OBRA    | 10,000      | PERSONAS | FAISM              |                         |
| 61403-029   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 42 ENTRE AV. REVOLUCION "A" Y AV. LIBERTAD "A"                      | -                                  | -                      | 2,813,178.75     | - 2,813,178.75   | 100%     | 100%     | 9255         | M2      | 8,000       | PERSONAS | RAMO 23            | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61403-029   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 42 ENTRE AV. PUEBLA "A" Y AV. NUEVO LEON "A"                        | -                                  | -                      | 1,413,166.40     | - 1,413,166.40   | 100%     | 100%     | 4681         | M2      | 8,000       | PERSONAS | RAMO 23            | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61403-047   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 28 A CALLE 33                               | -                                  | -                      | 1,914,476.01     | - 1,914,476.01   | 100%     | 100%     | 8511         | M2      | 10,000      | PERSONAS | RAMO 23            | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61403-048   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 30 A CALLE 34                                       | -                                  | -                      | 1,570,008.30     | - 1,570,008.30   | 100%     | 100%     | 6683         | M2      | 10,000      | PERSONAS | RAMO 23            | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61403-049   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCION DE CALLE 12 A CALLE 17                                     | -                                  | -                      | 2,312,145.46     | - 2,312,145.46   | 100%     | 100%     | 10028        | M2      | 10,000      | PERSONAS | RAMO 23            | LICITACION SIMPLIFICADA |
|             | SUB-TOTAL  | \$ 15,260,000.00                   | \$ 15,260,000.00       | \$ 10,022,974.92 | \$ 5,237,025.08  |          |          |              |         |             |          |                    |                         |
|             | 61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE  |                                    |                        |                  |                  |          |          |              |         |             |          |                    |                         |
| 61408-007   | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN FELIPE  | 2,500,000.00                       | 2,500,000.00           | -                | 2,500,000.00     | 0%       | 0%       | 1            | OBRA    | 16,147      | PERSONAS | FAISM              |                         |
| 61408-008   | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD   | 4,100,000.00                       | 4,100,000.00           | -                | 4,100,000.00     | 0%       | 0%       | 1            | OBRA    | 640         | PERSONAS | FAISM              |                         |
| 61408-009   | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 10 DE ABRIL  | 1,800,000.00                       | 1,800,000.00           | -                | 1,800,000.00     | 0%       | 0%       | 1            | OBRA    | 5,250       | PERSONAS | FAISM              |                         |
| 61408-010   | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ISLITA   | 7,500,000.00                       | 7,500,000.00           | -                | 7,500,000.00     | 0%       | 0%       | 1            | OBRA    | 5,250       | PERSONAS | FAISM              |                         |
|             | SUB-TOTAL  | \$ 15,900,000.00                   | \$ 15,900,000.00       | \$ -             | \$ 15,900,000.00 |          |          |              |         |             |          |                    |                         |
|             | 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO  |                                    |                        |                  |                  |          |          |              |         |             |          |                    |                         |
| 61409-011   | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD  | 2,790,000.00                       | 2,790,000.00           |                  | 2,790,000.00     | 0%       | 0%       | 1            | OBRA    | 193,000     | PERSONAS | FAISM              | LICITACION SIMPLIFICADA |

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)  | I M P O R T E                      |                        |                 |                  |         |            | METAS REALES |         |             |          | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN  |
|-------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------|------------|--------------|---------|-------------|----------|--------------------|-------------------------|
|             |  | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO       | POR DEVENGAR     | A VANCE |            | FÍSCAS       |         | POB. BENEF. |          |                    |                         |
|             |  |                                    |                        |                 |                  | % FÍSCO | % FINANCI. | CANT.        | U. MED. | CANT.       | U. MED.  |                    |                         |
| 61409-O12   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA, TERCERA ETAPA   | 9,300,000.00                       | 9,300,000.00           |                 | 9,300,000.00     | 0%      | 0%         | 1            | OBRA    | 3,640       | PERSONAS | FAISM              |                         |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>   | \$ 12,090,000.00                   | \$ 12,090,000.00       | \$ -            | \$ 12,090,000.00 |         |            |              |         |             |          |                    |                         |
| 61416       | CECOP  |                                    |                        |                 |                  |         |            |              |         |             |          |                    |                         |
| 61416-O13   | CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO CLAVE 26DJN0206G, en la Localidad de San Luis Río Colorado.  | 84,000.01                          | 84,000.01              | 259,237.97      | - 175,237.96     | 100%    | 100%       | 83           | M2      | 450         | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF   | ADJUDICACIÓN DIRECTA    |
| 61416-O14   | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, CLAVE 26DJN0731A, en la Localidad de San Luis Río Colorado. | 54,694.55                          | 54,694.55              | 168,795.98      | - 114,101.43     | 100%    | 100%       | 189          | M2      | 500         | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF   | ADJUDICACIÓN DIRECTA    |
| 61416-O15   | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE 26DPR040480, en la Localidad de San Luis Río Colorado.                           | 245,700.08                         | 245,700.08             | 758,723.90      | - 513,023.82     | 100%    | 100%       | 618          | M2      | 300         | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF   | ADJUDICACIÓN DIRECTA    |
| 61416-O16   | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, CLAVE 26DJN0089H, en la Localidad de San Luis Río Colorado.   | 37,004.58                          | 37,004.58              | 113,055.52      | - 76,050.94      | 100%    | 100%       | 103          | M2      | 350         | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF   | ADJUDICACIÓN DIRECTA    |
| 61416-O17   | REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET, CLAVE 26DPR0711D, en la Localidad de San Luis Río Colorado.                             | 66,465.56                          | 66,465.56              | 202,864.32      | - 136,398.76     | 100%    | 100%       | 335          | M2      | 300         | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF   | ADJUDICACIÓN DIRECTA    |
| 61416-O18   | CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 26DJN0087J, en la Localidad de San Luis Río Colorado.                                   | 108,929.57                         | 108,929.57             | 338,321.85      | - 227,392.28     | 100%    | 100%       | 97           | M2      | 300         | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF   | ADJUDICACIÓN DIRECTA    |
| 61416-O19   | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO INDEPENDENCIA, en la Localidad de Ejido Independencia   | 72,558.00                          | 72,558.00              | 224,820.28      | - 152,262.28     | 100%    | 100%       | 140          | ML      | 250         | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF   | ADJUDICACIÓN DIRECTA    |
| 61416-O20   | CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, en la Localidad de San Luis Río Colorado.                                      | 131,859.38                         | 131,859.38             | 406,132.14      | - 274,272.76     | 100%    | 100%       | 272          | M2      | 300         | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF   | ADJUDICACIÓN DIRECTA    |
| 61416-O21   | CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS CATEDRAL DE LA FE, en la Localidad de San Luis Río Colorado.   | 245,928.92                         | 245,928.92             | 759,732.93      | - 513,804.01     | 100%    | 100%       | 140          | M2      | 500         | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF   | ADJUDICACIÓN DIRECTA    |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>   | \$ 1,047,140.65                    | \$ 1,047,140.65        | \$ 3,229,684.89 | -\$ 2,182,544.24 |         |            |              |         |             |          |                    |                         |
|             | <b>61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS</b>  |                                    |                        |                 |                  |         |            |              |         |             |          |                    |                         |
| 61422-O22   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 DE AV. ARGENTINA A AV. DOMINICA  | 6,700,000.00                       | 6,700,000.00           | -               | 6,700,000.00     | 0%      | 0%         | 1            | OBRA    | 10,000      | PERSONAS | FAISM              |                         |
| 61422-O23   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. TUXPAN A Y TUXPAN B DE CALLE 21 A CALLE 22  | 2,940,000.00                       | 2,940,000.00           | -               | 2,940,000.00     | 0%      | 0%         | 1            | OBRA    | 100,000     | PERSONAS | FAISM              |                         |
| 61422-O30   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA ENTRE CALLE 43 Y CALLE 47  | -                                  | -                      | 5,055,192.35    | - 5,055,192.35   | 100%    | 100%       | 6787         | M2      | 5,000       | PERSONAS | RAMO 23            | LICITACIÓN PUBLICA      |
| 61422-O31   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 31   | -                                  | -                      | 1,029,745.69    | - 1,029,745.69   | 100%    | 100%       | 865          | M2      | 5,000       | PERSONAS | RAMO 23            | LICITACIÓN SIMPLIFICADA |
| 61422-O32   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE GENERAL YOCUPICIO DE CALZADA CONSTITUCIÓN A AV. CHIHUAHUA   | -                                  | -                      | 2,327,052.52    | - 2,327,052.52   | 100%    | 100%       | 2438         | M2      | 5,000       | PERSONAS | RAMO 23            | LICITACIÓN SIMPLIFICADA |
| 61422-O50   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 26   | -                                  | -                      | 983,961.19      | - 983,961.19     | 100%    | 100%       | 1226         | M2      | 10,000      | PERSONAS | RAMO 23            | LICITACIÓN SIMPLIFICADA |
| 61422-O51   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 25 DE AV. OAXACA "A" A AV. COLIMA "A" Y EN AV. COLIMA "A" DE CALLE 25 A CALLE 26  | -                                  | -                      | 1,396,772.39    | - 1,396,772.39   | 100%    | 100%       | 2300         | M2      | 10,000      | PERSONAS | RAMO 23            | LICITACIÓN SIMPLIFICADA |

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**


CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales


| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)   | I.M.P.O.R.T.E                      |                        |                  |                  | AVANCE   |           | METAS REALES |         |             |          | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN  |
|-------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|--------------------|-------------------------|
|             |   | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO        | POR DEVENGAR     | % FISICO | % FINANC. | FISICAS      |         | POB. BENEF. |          |                    |                         |
|             |   |                                    |                        |                  |                  |          |           | CANT.        | U. MED. | CANT.       | U. MED.  |                    |                         |
| 61422-052   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DR. SAMUEL OCAÑA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CORONADO Y AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE SAMUEL OCAÑA Y CALLE LA QUEBRADA | -                                  | -                      | 1,332,737.28     | 1,332,737.28     | 100%     | 100%      | 2348         | M2      | 10,000      | PERSONAS | RAMO 23            | LICITACIÓN SIMPLIFICADA |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>  | \$ 9,640,000.00                    | \$ 9,640,000.00        | \$ 12,125,461.42 | \$ 2,485,461.42  |          |           |              |         |             |          |                    |                         |
|             | <b>624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>   |                                    |                        |                  |                  |          |           |              |         |             |          |                    |                         |
|             | <b>62422 ALUMBRADO PUBLICO</b>  |                                    |                        |                  |                  |          |           |              |         |             |          |                    |                         |
| 62422-024   | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 1  | 1,953,000.00                       | 1,953,000.00           | -                | 1,953,000.00     | 0%       | 0%        | 232          | PZA     | 3,000       | PERSONAS | FAISM              | LICITACIÓN SIMPLIFICADA |
| 62422-025   | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 2  | 976,500.00                         | 976,500.00             | 278,852.04       | 697,647.96       | 30%      | 0%        | 151          | PZA     | 1,500       | PERSONAS | FAISM              | LICITACIÓN SIMPLIFICADA |
| 62422-026   | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ   | 1,700,000.00                       | 1,700,000.00           | -                | 1,700,000.00     | 0%       | 0%        | 1            | OBRA    | 3,000       | PERSONAS | FAISM              |                         |
| 62422-027   | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ  | 1,706,163.00                       | 1,706,163.00           | -                | 1,706,163.00     | 0%       | 0%        | 1            | OBRA    | 1,000       | PERSONAS | FAISM              |                         |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>  | \$ 6,335,663.00                    | \$ 6,335,663.00        | \$ 278,852.04    | \$ 6,056,810.96  |          |           |              |         |             |          |                    |                         |
|             | <b>TOTALES</b>  | \$ 63,062,803.65                   | \$ 63,062,803.65       | \$ 25,656,973.27 | \$ 37,405,830.36 |          |           |              |         |             |          |                    |                         |


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verídicos, correctos y son responsabilidad del emisor.

  
C.P. Santos Gonzalez Yescas  
Presidente Municipal



  
C.P. Sergio Tapia Salcedo  
Secretario de Finanzas



  
Ing. Luis Lara Cárdenas  
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.  
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**MUNICIPIO:** SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

**PERIODO:** DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 1 DE 3

| Nº DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS  | UBICACIÓN             | JUSTIFICACIÓN    |
|------------|---|-----------------------|------------------|
| 61311-001  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. FILIPINAS "B" A AV. JAMAICA DE CALLE 20 A CALLE 22   | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada |
| 61403-002  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 7 A CALLE 12                             | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada |
| 61403-003  | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. ENRIQUE ESTRADA DE CALZADA MONTERREY A CALLE INSURGENTES | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada |
| 61403-004  | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 17 A CALLE 22                              | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada |
| 61403-005  | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 22 A CALLE 26                  | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada |
| 61403-006  | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV. OAXACA A AV. QUINTANA ROO                    | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada |
| 61403-047  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 28 A CALLE 33                  | San Luis Río Colorado | Obra terminada   |
| 61403-048  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 30 A CALLE 34                          | San Luis Río Colorado | Obra terminada   |
| 61403-049  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCIÓN DE CALLE 12 A CALLE 17                        | San Luis Río Colorado | Obra terminada   |
| 61408-007  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN FELIPE                                       | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada |
| 61408-008  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD                                    | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada |
| 61408-009  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 10 DE ABRIL                                 | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada |
| 61408-010  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ISLITA  | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada |
| 61409-011  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD                             | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada |

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**

**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

HOJA 2 DE 3

| <b>N° DE OBRA</b> | <b>NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>UBICACIÓN</b>      | <b>JUSTIFICACIÓN</b> |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 61409-012         | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA, TERCERA ETAPA   | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada     |
| 61416-013         | CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO CLAVE 26DJN0206G, en la Localidad de San Luis Río Colorado.  | San Luis Río Colorado | Obra terminada       |
| 61416-014         | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, CLAVE 26DJN0731A, en la Localidad de San Luis Río Colorado. | San Luis Río Colorado | Obra terminada       |
| 61416-015         | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE 26DPR040480, en la Localidad de San Luis Río Colorado.                           | San Luis Río Colorado | Obra terminada       |
| 61416-016         | REHABILITACION DE JARDÍN DE NIÑOS 18 DE MARZO, CLAVE 26DJN0089H, en la Localidad de San Luis Río Colorado.   | San Luis Río Colorado | Obra terminada       |
| 61416-017         | REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET, CLAVE 26DPR0711D, en la Localidad de San Luis Río Colorado.                             | San Luis Río Colorado | Obra terminada       |
| 61416-018         | CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 26DJN0087J , en la Localidad de San Luis Río Colorado.                                  | San Luis Río Colorado | Obra terminada       |
| 61416-019         | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO INDEPENDENCIA, en la Localidad de Ejido Independencia   | San Luis Río Colorado | Obra terminada       |
| 61416-020         | CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, en la Localidad de San Luis Río Colorado.                                      | San Luis Río Colorado | Obra terminada       |

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**

**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

HOJA 3 DE 3

| <b>N° DE OBRA</b> | <b>NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS</b>   | <b>UBICACIÓN</b>      | <b>JUSTIFICACIÓN</b> |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 61416-021         | CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS CATEDRAL DE LA FE, en la Localidad de San Luis Río Colorado.  | San Luis Río Colorado | Obra terminada       |
|                   | 61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS  | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada     |
| 61422-022         | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 DE AV. ARGENTINA A AV. DOMINICA   | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada     |
| 61422-023         | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. TUXPAN A Y TUXPAN B DE CALLE 21 A CALLE 22   | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada     |
| 61422-050         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 26  | San Luis Río Colorado | Obra terminada       |
| 61422-051         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 25 DE AV. OAXACA "A" A AV. COLIMA "A" Y EN AV. COLIMA "A" DE CALLE 25 A CALLE 26   | San Luis Río Colorado | Obra terminada       |
| 61422-052         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DR. SAMUEL OCAÑA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CORONADO Y AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE SAMUEL OCAÑA Y CALLE LA QUEBRADA | San Luis Río Colorado | Obra terminada       |
| 62422-024         | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1   | San Luis Río Colorado | Obra no iniciada     |