



MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	I M P O R T E				A V A N C E		METAS REALES		ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINAN.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.			U. MED.
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
61403-001	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 4 A CALLE 7	2,747,250.00	-	-	-	0%	0%	7425	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-002	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. DE LA TRANSFORMACION DE AV. JOSE LOPEZ PORTILLO A AV. SAMUEL OCAÑA	3,391,121.46	-	-	-	0%	0%	9527	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-003	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV. OAXACA A AV. QUINTANA ROO	2,340,250.00	-	-	-	0%	0%	6325	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 22 A CALLE 26	3,452,100.00	2,800,065.18	2,800,065.17	0.01	100%	100%	9330	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-005	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 22 A CALLE 26	2,961,110.00	2,470,462.20	2,470,462.20	-	100%	100%	8003	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-006	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 7 A CALLE 9	1,350,500.00	1,136,879.97	1,136,879.97	-	100%	100%	3650	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-007	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 36 A CALLE 42	4,030,040.00	4,264,260.67	4,264,260.67	-	100%	100%	10892	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-034	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 4 DE AV. LIBERTAD A AV. CARRANZA Y EN AV. CARRANZA DE CALLE 4 A CALLE 7	-	3,852,794.64	3,852,794.64	-	100%	100%	10386	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-026	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 ENTRE AV. NUEVO LEON B A AV. LAZARO CARDENAS B	-	2,331,121.80	2,331,121.80	-	100%	100%	7016	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUEVE	
61403-027	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLES 4 Y 5	-	994,808.94	994,808.94	-	100%	100%	2399.4	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUEVE	
61403-028	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLEJÓN ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE 2 Y 3 Y CALLE 3 Y 4	-	457,840.18	457,840.18	-	100%	100%	1329.28	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUEVE	
61403-042	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. GUADALUPE VICTORIA DE CALLE 7 A CALLE 12	-	3,603,855.52	3,603,855.52	-	100%	100%	10552	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-043	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MADERO DE CALLE 12 A CALLE 17	-	2,783,294.36	2,783,294.36	-	100%	100%	8170	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-075	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. JUAREZ DE CALLE 2 A CALLE 6	-	2,900,832.68	2,900,832.69	0.01	100%	100%	7965	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUEVE	
61403-058	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALZADA MONTERREY A CALLE 2	-	5,170,359.68	5,170,359.68	-	0%	0%	12716	M2	15,000	PERSONAS	FPC	
61403-059	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 1RA. DE AV. INTERNACIONAL A AV. MADERO	-	1,467,875.02	1,467,875.02	-	0%	0%	3312	M2	50,000	PERSONAS	FPC	
61403-060	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 1 A CALLE 7	-	7,254,175.69	7,254,175.69	-	0%	0%	9012	M2	10,000	PERSONAS	FPC	
61403-061	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE	-	3,365,775.09	3,365,775.09	-	0%	0%	8137	M2	10,000	PERSONAS	FPC	
	SUB-TOTAL	\$ 20,272,371.46	\$ 44,854,401.62	\$ 27,596,216.14	\$ 17,258,185.48								
	61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
61408-008	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMETRICO 7	6,000,000.00	-	-	-	0%	0%	5600	ML	1,200	PERSONAS	FAISMUN	
61408-009	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMETRICO 5	9,000,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	12,364	PERSONAS	FAISMUN	
61408-035	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	10,933,990.71	10,933,990.71	-	100%	100%	1	OBRA	22,500	PERSONAS	FAISMUN	



MUNICIPIO: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E					A V A N C E		METAS REALES			ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS		DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF. U. MED.				
		\$						CANT.	U. MED.					
	SUB-TOTAL	\$	15,000,000.00	\$	10,933,990.71	\$	10,933,990.71	\$	-					
	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO													
61409-010	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	3,000,000.00	-	-	-	0%	0%	21	PZA	193,000	PERSONAS	FAISMUN		
61409-011	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MEZQUITE	14,000,000.00	13,942,645.92	-	0.01	100%	100%	8000	ML	2,360	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION PUBLICA	
61409-033	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	-	2,902,837.82	2,902,837.82	-	100%	100%	24	ML	193,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA	
61409-036	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS REFORMA Y SOLIDARIDAD	-	3,566,536.63	3,566,536.63	-	100%	100%	7990	ML	2,360	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION PUBLICA	
	SUB-TOTAL	\$	17,000,000.00	\$	20,412,020.37	\$	20,412,020.38	-\$	0.01					
61416-017	CECOP CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.10	-	462,293.64	462,293.64	-	100%	100%	150	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-018	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES (ITAMA)	-	536,520.67	536,520.67	-	100%	100%	98	M2	400	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-019	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PINTURA EN ESCUELA EVA LOPEZ SAMANO	-	241,239.60	241,239.60	-	100%	100%	890	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-020	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA MUÑOZ	-	338,384.97	338,384.97	-	100%	100%	91	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-021	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	-	1,001,709.56	1,001,709.57	-	100%	100%	556	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-022	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS GUCAPAH	-	175,257.53	175,257.52	0.01	100%	100%	13.45	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-023	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO R. SILVA	-	622,266.23	622,266.22	0.01	100%	100%	272	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-024	REHABILITACIÓN DE FIRME EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	-	747,230.85	747,230.85	-	100%	100%	847	M3	500	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-025	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES II	-	297,371.01	297,371.01	-	100%	100%	41	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-026	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.69	-	304,809.26	304,809.26	-	100%	100%	421	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-027	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	-	117,020.59	117,020.59	-	100%	100%	161	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-028	CONSTRUCCION DE FIRME EN LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA	-	274,696.15	274,696.15	-	100%	100%	341	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-029	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA MENDOZA GOMEZ	-	653,446.90	653,446.91	-	100%	100%	58	ML	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-030	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CAMARA JR	-	142,772.00	142,772.00	-	100%	100%	189	M2	200	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-031	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO Y MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PARAISO DEL SABER	-	793,741.06	793,741.06	-	100%	100%	169	M2	200	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-033	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.2	-	260,887.53	260,887.53	-	100%	100%	224	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-034	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LUIS B. SANCHEZ	-	304,121.95	304,121.95	-	100%	100%	430	M2	500	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-044	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA (CLAVE 26DJN0564U)	-	92,539.30	92,539.30	-	100%	100%	65	M2	102	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	



MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 8000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	I M P O R T E			A V A N C E		METAS REALES				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINAN.	FÍSICAS	POB. BENEF.	U. MED.	CANT.		
61416-045	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO CHOPIN CLAVE 26DJN0011U		143,245.55	143,245.55	-	100%	100%	153	75	M2	153	CECOP-RPEM- BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-046	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO, CLAVE 26DJN0207F		111,190.73	111,190.73	-	100%	100%	124	91	M2	124	CECOP-RPEM- BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-047	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS DOMINGO CARBALLO FELIX, CLAVE 26DJN0060C		111,364.37	111,364.37	-	100%	100%	77	44	M2	77	CECOP-RPEM- BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-048	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS ABELARDO L RODRIGUEZ CLAVE 26DJN0205H		182,481.55	182,481.55	-	100%	100%	242	69	M2	242	CECOP-RPEM- BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-049	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MEXICO CLAVE 26DJN0680		149,368.47	149,368.47	-	100%	100%	196	100	M2	196	CECOP-RPEM- BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-050	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER CLAVE 26DJN0016P		143,052.56	143,052.56	-	100%	100%	108	123	M2	108	CECOP-RPEM- BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-051	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS LOS OLIVOS CLAVE 26DJN0620W		145,827.91	145,827.91	-	100%	100%	110	72	M2	110	CECOP-RPEM- BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-052	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO CLAVE 26DJN0206G		140,133.89	140,133.89	-	100%	100%	186	74	M2	186	CECOP-RPEM- BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-053	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS PARAISO DEL SABER CLAVE 26DJN0565T		139,433.41	139,433.41	-	100%	100%	177	80	M2	177	CECOP-RPEM- BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 8,632,407.24	\$ 8,632,407.24	\$ 0.00								
61422-012	61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS												
61422-037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SAN MIGUEL Y SAN JOSE	4,164,386.95	-	-	-	0%	0%	3684	8,000	M2	3684	FAISMUN	
61422-041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 18 DE AV. GUADALUPE VICTORIA A AV. CARRANZA	-	1,380,484.23	1,380,484.22	0.01	100%	100%	1555	5,000	M2	1555	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA
61422-054	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 16 DE AV. MADERO A AV. JUAREZ	-	1,446,998.14	1,446,998.12	0.02	100%	100%	1580	8,000	M2	1580	RAMO 23 REPUEVE	LICITACION SIMPLIFICADA
61422-054	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 8 DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A AV. LIBERTAD	-	1,648,350.00	1,536,725.57	111,624.43	100%	100%	1437	8,000	M2	1437	RAMO 23 REPUEVE	LICITACION SIMPLIFICADA
	SUB-TOTAL	\$ 4,164,386.95	\$ 4,475,832.37	\$ 4,364,207.91	\$ 111,624.46								
62203-030	62203 EDIFICACION NO HABITACIONAL												
62203-031	REHABILITACION DE CRUZ ROJA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	547,277.57	547,277.56	0.01	100%	100%	175	300	M2	175	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-082	REHABILITACION DE ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS VERDES RURALES	-	698,944.71	698,943.75	0.96	100%	100%	86	198,800	M2	86	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 1,246,222.28	\$ 1,246,221.31	\$ 0.97								
62211-029	62211 INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION												
62211-032	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL BOSQUE II	-	10,001,149.28	10,001,149.29	-	100%	100%	6,344	8,000	M2	6,344	FPC	LICITACION PUBLICA
62211-032	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE CLUB ROTARIO	-	2,042,546.03	2,042,546.03	-	100%	100%	901	198,800	M2	901	FPC	LICITACION SIMPLIFICADA
62211-062	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	-	535,680.00	535,680.00	-	100%	100%	110	198,800	PZA	110	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-062	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	0%	0%	1,836	5,000	M2	1,836	FPC	LICITACION PUBLICA
62211-063	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSO PARQUES DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	577,127.54	577,127.54	-	0%	0%	72	10,000	PZA	72	FPC	ADJUDICACION DIRECTA



MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000. Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA												
ESTADO DE AVANCE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RIO COLORADO Y SAN LUIS RIO COLORADO												
NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS		I M P O R T E		A V A N C E		METAS REALES			ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS	POB. BENEF.	CANT.			
62211-064	REHABILITACIÓN DE PARQUE EMILIANO ZAPATA 2	900,000.00		900,000.00	0%	0%	110	M2	10,000 PERSONAS		FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-065	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO MUSICAL	600,000.00		600,000.00	0%	0%	108	M2	10,000 PERSONAS		FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-066	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN CAMPO MEXICO 70	909,997.44		909,997.44	0%	0%	196	M2	5,000 PERSONAS		FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-067	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	1,471,653.95		1,471,653.95	0%	0%	1,264	M2	10,000 PERSONAS		FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-068	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE DE EJIDO LA GRULLITA	2,123,035.59		2,123,035.59	0%	0%	1,025	M2	10,000 PERSONAS		FPC	ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 12,579,375.32	\$ 10,081,814.51								
	624. DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION											
62422-013	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 1	2,000,000.00	2,190,127.68	-	100%	100%	296	PZA	3,000 PERSONAS		FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA
62422-014	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 2	1,000,000.00	740,053.80	-	100%	100%	95	PZA	1,500 PERSONAS		FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
62422-015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	2,081,652.23	-	-	0%	0%	245	PZA	3,000 PERSONAS		FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA
62422-016	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. GERANIOS A AV. MARGARITAS B DE CALLE 37 A CALLE 42	3,000,000.00	2,850,121.74	-	100%	100%	96	PZA	1,000 PERSONAS		FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA
62422-038	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO MICHOACAN	-	1,873,748.71	-	100%	100%	121	PZA	1,500 PERSONAS		FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA
62422-039	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MESA RICA 1	-	837,952.56	-	100%	100%	101	PZA	698 PERSONAS		FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
62422-040	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MESA RICA 2	-	522,683.28	-	100%	100%	63	PZA	445 PERSONAS		FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
62422-055	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 16 DE AV. LIBERTAD A AV. TLAXCALA	502,397.97	502,397.97	-	100%	100%	20	PZA	1,500 PERSONAS		FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
62422-056	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE COLOMBIA DE CALZADA AVIACION A CANAL	378,738.74	378,738.74	-	100%	100%	15	PZA	1,000 PERSONAS		FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
62422-057	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. GERANIOS A AV. HORTENCIAS A DE CALLE 43 A CALLE 48	773,871.01	773,871.01	-	100%	100%	31	PZA	2,000 PERSONAS		FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
62422-069	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	2,900,000.00		2,900,000.00	0%	0%	2480	PZA	198,000 PERSONAS		FPC	LICITACION PUBLICA
	SUB-TOTAL	\$ 13,569,695.49	\$ 10,669,695.49	\$ 2,900,000.00								

Los datos declarados son correctos y son responsabilidad del emisor.



L.C.P. Cesar Ivan Sandoval Gamaz
Presidencia Municipal

L.C.P. Alma Lorena Lopez Alonso
Tesorería Municipal

Ing. Juan Dagoberto Buzani Capillas
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE SAN LUIS RIO COLORADO

San Luis Río Colorado, Sonora



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61403-O01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV CARRANZA DE CALLE 4 A CALLE 7	SAN LUIS RC	OBRA CANCELADA
61403-O02	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DE LA TRANSFORMACION DE AV. JOSE LOPEZ PORTILLO A AV. SAMUEL OCAÑA	SAN LUIS RC	OBRA CANCELADA
61403-O03	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV OAXACA A AV QUINTANA ROO	SAN LUIS RC	OBRA CANCELADA
61403-O04	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV LIBERTAD DE CALLE 22 A CALLE 26	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-O05	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV KINO DE CALLE 22 A CALLE 26	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-O06	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV JAZMÍN DE CALLE 7 A CALLE 9	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-O07	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 36 A CALLE 42	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-O34	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 4 DE AV. LIBERTAD A AV. CARRANZA Y EN AV. CARRANZA DE CALLE 4 A CALLE 7	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-O26	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 17 ENTRE AV. NUEVO LEÓN B A AV. LÁZARO CÁRDENAS B	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-O27	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLES 4 Y 5	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-O28	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLEJÓN ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE 2 Y 3 Y CALLE 3 Y 4	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-O42	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. GUADALUPE VICTORIA DE CALLE 7 A CALLE 12	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-O43	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. MADERO DE CALLE 12 A CALLE 17	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
		SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61403-O75	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. JUAREZ DE CALLE 2 A CALLE 6	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-O58	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALZADA MONTERREY A CALLE 2	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA
61403-O59	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 1RA. DE AV. INTERNACIONAL A AV. MADERO	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA
61403-O60	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 1 A CALLE 7	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA
61403-O61	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA
61408-O08	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMÉTRICO 7	SAN LUIS RC	OBRA CANCELADA
61408-O09	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMÉTRICO 5	SAN LUIS RC	OBRA CANCELADA
61408-O35	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61409-O10	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	SAN LUIS RC	OBRA CANCELADA
61409-O11	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MEZQUITE	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61409-O33	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61409-O36	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS REFORMA Y SOLIDARIDAD	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O17	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 10	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-O18	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES (ITAMA)	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O19	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PINTURA EN ESCUELA EVA LOPEZ SAMANO	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O20	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA MUÑOZ	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O21	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O22	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O23	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO R. SILVA	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O24	REHABILITACIÓN DE FIRME EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O25	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES II	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O76	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.69	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O77	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O78	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O79	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA MENDOZA GOMEZ	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O80	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CAMARA JR	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O81	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO Y MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PARAISO DEL SABER	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-O83	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.2	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O84	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O44	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA CLAVE 26DJN0564U	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O45	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO CHOPIN, CLAVE 26DJN0011U	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O46	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO, CLAVE 26JDN0207F	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O47	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS DOMINGO CARBALLO FELIX, CLAVE 26DJN0060C	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O48	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS ABELARDO L RODRIGUEZ CLAVE 26DJN0205H	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O49	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MEXICO CLAVE 26DJN0058O	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O50	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER CLAVE 26DJN0016P	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O51	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS LOS OLIVOS CLAVE 26DJN0620W	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O52	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO CLAVE 26DJN0206G	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O53	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS PARAISO DEL SABER CLAVE 26DJN0565T	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61422- O12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SAN MIGUEL Y SAN JOSE	SAN LUIS RC	OBRA CANCELADA



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61422-O37	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 18 DE AV. GUADALUPE VICTORIA A AV. CARRANZA	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61422-O41	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 16 DE AV. MADERO A AV. JUAREZ	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61422-O54	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 8 DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A AV. LIBERTAD	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62203-O30	REHABILITACIÓN DE CRUZ ROJA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62203-O31	REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS VERDES RURALES	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62211-O82	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL BOSQUE II	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62211-O29	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE CLUB ROTARIO	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62211-O32	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62211-O62	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA
62211-O63	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSO PARQUES DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA
62211-O64	REHABILITACIÓN DE PARQUE EMILIANO ZAPATA 2	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA
62211-O65	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO MUSICAL	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA
62211-O66	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN CAMPO MEXICO 70	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA
62211-O67	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA
62211-O68	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE DE EJIDO LA GRULLITA	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
62422-013	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-014	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	SAN LUIS RC	OBRA CANCELADA
62422-016	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AV. GERANIOS A A AV. MARGARITAS B DE CALLE 37 A CALLE 42	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-038	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO MICHOCAN	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-039	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MESA RICA 1	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-040	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MESA RICA 2	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-055	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 6 DE AV. LIBERTAD A AV. TLAXCALA	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-056	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE COLOMBIA DE CALZADA AVIACION A CANAL	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-057	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. GERANIOS A A AV. HORTENCIAS A DE CALLE 43 A CALLE 48	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-069	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA

15