

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				AVANCE		METAS REALES				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
	61403 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
61403-001	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV CARRANZA DE CALLE 4 A CALLE 7	2,747,250.00	2,747,250.00	-	2,747,250.00	0%	0%	7425	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-002	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DE LA TRANSFORMACION DE AV. JOSE LOPEZ PORTILLO A AV. SAMUEL OCAÑA	3,391,121.46	3,391,121.46	-	3,391,121.46	0%	0%	9527	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-003	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV OAXACA A AV QUINTANA ROO	2,340,250.00	2,340,250.00	-	2,340,250.00	0%	0%	6325	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV LIBERTAD DE CALLE 22 A CALLE 26	3,452,100.00	3,452,100.00	-	3,452,100.00	0%	0%	9330	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-005	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV KINO DE CALLE 22 A CALLE 26	2,961,110.00	2,961,110.00	-	2,961,110.00	0%	0%	8003	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-006	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV JAZMÍN DE CALLE 7 A CALLE 9	1,350,500.00	1,350,500.00	-	1,350,500.00	0%	0%	3650	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-007	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 36 A CALLE 42	4,030,040.00	4,030,040.00	-	4,030,040.00	0%	0%	10892	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-026	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 17 ENTRE AV. NUEVO LEÓN B A AV. LÁZARO CÁRDENAS B	-	2,547,450.00	-	2,547,450.00	0%	0%	7016	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUVE	
61403-027	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLES 4 Y 5	-	1,110,031.81	-	1,110,031.81	0%	0%	2399.4	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUVE	
61403-028	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLEJÓN ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE 2 Y 3 Y CALLE 3 Y 4	-	473,383.19	-	473,383.19	0%	0%	1329.28	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUVE	
61403-075	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. JUAREZ DE CALLE 2 A CALLE 6	-	3,014,482.50	2,803,212.26	211,270.24	100%	96%	7965	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUVE	LICITACION SIMPLIFICADA
	SUB-TOTAL	\$ 20,272,371.46	\$ 27,417,718.96	\$ 2,803,212.26	\$ 24,614,506.70								
	61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
61408-008	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMÉTRICO 7	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	0%	0%	5600	ML	1,200	PERSONAS	FAISMUN	
61408-009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMÉTRICO 5	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00	0%	0%	1	OBRA	12,364	PERSONAS	FAISMUN	
	SUB-TOTAL	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00								
	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
61409-010	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	0%	0%	21	PZA	193,000	PERSONAS	FAISMUN	
61409-011	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MEZQUITE	14,000,000.00	14,000,000.00	-	14,000,000.00	0%	0%	8000	ML	2,380	PERSONAS	FAISMUN	
	SUB-TOTAL	\$ 17,000,000.00	\$ 17,000,000.00	\$ -	\$ 17,000,000.00								
61416	CECOP												
61416-017	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 10	-	498,642.81	462,293.64	36,349.17	100%	100%	150	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-018	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES (ITAMA)	-	578,362.63	536,520.67	41,841.96	100%	100%	98	M2	400	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINAN.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61416-019	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PINTURA EN ESCUELA EVA LOPEZ SAMANO	-	262,809.60	241,239.60	21,570.00	100%	100%	890	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-020	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA MUÑOZ	-	366,282.91	338,384.97	27,897.94	100%	100%	91	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-021	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	-	1,085,355.39	1,001,709.57	83,645.82	100%	100%	556	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-022	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS CUĆAPAH	-	192,369.16	110,684.92	81,684.24	100%	62%	13.45	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-023	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO R. SILVA	-	670,850.76	622,266.22	48,584.54	100%	100%	272	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-024	REHABILITACIÓN DE FIRME EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	-	809,773.33	747,230.85	62,542.48	100%	100%	847	M3	500	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-025	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES II	-	319,646.73	297,371.01	22,275.72	100%	100%	41	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-076	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.89		332,274.11	304,809.26	27,464.85	100%	100%	421	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-077	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ		127,564.74	117,020.59	10,544.15	100%	100%	161	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-078	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA		299,399.83	274,696.15	24,703.68	100%	100%	341	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-079	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA MENDOZA GOMEZ		705,330.38	653,446.91	51,883.47	100%	100%	58	ML	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-080	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CAMARA JR		155,671.07	142,772.00	12,899.07	100%	100%	189	M2	200	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-081	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO Y MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PARAISO DEL SABER		852,783.98	793,741.06	59,042.92	100%	100%	169	M2	200	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-083	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.2		281,784.53	260,887.53	20,897.00	100%	100%	224	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-084	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LUIS B. SÁNCHEZ		332,569.68	304,121.95	28,447.73	100%	100%	430	M2	500	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 7,871,471.64	\$ 7,209,196.90	\$ 662,274.74								
61422-012	81422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SAN MIGUEL Y SAN JOSE	4,164,386.95	4,164,386.95	-	4,164,386.95	0%	0%	3684	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	
	SUB-TOTAL	\$ 4,164,386.95	\$ 4,164,386.95	\$ -	\$ 4,164,386.95								
	622 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL												
	62211 INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN												
62211-082	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL BOSQUE II	-	10,001,149.28	8,030,089.94	1,971,059.34	100%	80%	3,684	M2	8,000	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 10,001,149.28	\$ 8,030,089.94	\$ 1,971,059.34								
	624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
	62422 ALUMBRADO PUBLICO												
O13	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0%	0%	250	PZA	3,000	PERSONAS	FAISMUN	
O14	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	0%	0%	125	PZA	1,500	PERSONAS	FAISMUN	
O15	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	2,081,652.23	2,081,652.23	-	2,081,652.23	0%	0%	245	PZA	3,000	PERSONAS	FAISMUN	

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
O16	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AV. GERANIOS A A AV. MARGARITAS B DE CALLE 37 A CALLE 42	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	0%	0%	1	PZA	1,000	PERSONAS	FAISMUN	
	SUB-TOTAL	\$ 8,081,652.23	\$ 8,081,652.23	\$ -	\$ 8,081,652.23								
	TOTALES	64,518,410.64	89,536,379.06	18,042,499.10	71,493,879.96								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Lic. Manuel Arvizu Freaner
Presidente Municipal Interino

San Luis Río Colorado, Sonora



C.P. Sergio Tapia Salcedo
Secretario de Finanzas



San Luis Río Colorado, Sonora



Lic. Jaira Gastelum Juárez
Directora de Obras y Servicios Públicos Municipales



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

HOJA 1 DE 4

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61403-O01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV CARRANZA DE CALLE 4 A CALLE 7	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-O02	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DE LA TRANSFORMACION DE AV. JOSE LOPEZ PORTILLO A AV. SAMUEL OCAÑA	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-O03	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV OAXACA A AV QUINTANA ROO	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-O04	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV LIBERTAD DE CALLE 22 A CALLE 26	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-O05	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV KINO DE CALLE 22 A CALLE 26	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-O06	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV JAZMÍN DE CALLE 7 A CALLE 9	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-O07	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 36 A CALLE 42	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-O26	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 17 ENTRE AV. NUEVO LEÓN B A AV. LÁZARO CÁRDENAS B	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-O27	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLES 4 Y 5	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-O28	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLEJÓN ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE 2 Y 3 Y CALLE 3 Y 4	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-O75	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. JUAREZ DE CALLE 2 A CALLE 6	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA CON RECURSOS DE 2023 INICIADA EN 2024
61408-O08	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMÉTRICO 7	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61408-O09	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMÉTRICO 5	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61409-O10	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

HOJA 2 DE 4

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61409-O11	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MEZQUITE	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61416-O17	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 10	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024
61416-O18	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES (ITAMA)	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024
61416-O19	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PINTURA EN ESCUELA EVA LOPEZ SAMANO	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024
61416-O20	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA MUÑOZ	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024
61416-O21	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024
61416-O22	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024
61416-O23	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO R. SILVA	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024
61416-O24	REHABILITACIÓN DE FIRME EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024
61416-O25	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES II	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA CON RECURSOS DE 2023 INICIADA EN 2024
61416-O76	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.69	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA CON RECURSOS DE 2023 INICIADA EN 2024

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

HOJA 3 DE 4

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-O77	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA CON RECURSOS DE 2023 INICIADA EN 2024
61416-O78	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA CON RECURSOS DE 2023 INICIADA EN 2024
61416-O79	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA MENDOZA GOMEZ	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA CON RECURSOS DE 2023 INICIADA EN 2024
61416-O80	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CAMARA JR	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA CON RECURSOS DE 2023 INICIADA EN 2024
61416-O81	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO Y MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PARAISO DEL SABER	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA CON RECURSOS DE 2023 INICIADA EN 2024
61416-O83	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.2	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA CON RECURSOS DE 2023 INICIADA EN 2024
61416-O84	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA CON RECURSOS DE 2023 INICIADA EN 2024
61422- O12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SAN MIGUEL Y SAN JOSE	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
62211-O82	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL BOSQUE II	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA CON RECURSOS DE 2023 INICIADA EN 2024
62422-O13	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
62422-O14	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
62422-O15	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

HOJA 4 DE 4

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
62422-O16	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AV. GERANIOS A A AV. MARGARITAS B DE CALLE 37 A CALLE 42	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA

