

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCIADO	FÍSICAS	U. MED.	CANT.			POR BENEF. CANT.	U. MED.
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION													
61403-001	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV CARRANZA DE CALLE 4 A CALLE 7	2,747,250.00	-	-	-	0%	0%	M2	7425	6,000	PERSONAS	FAISMUN		
61403-002	TRANSFORMACION DE AV. JOSE LOPEZ PORTILLO A AV. SAMUEL OCAÑA	3,391,121.46	3,391,121.46	-	3,391,121.46	0%	0%	M2	9527	10,000	PERSONAS	FAISMUN		
61403-003	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV OAXACA A AV. GUINIZANA ROO	2,340,250.00	2,340,250.00	-	2,340,250.00	0%	0%	M2	8325	8,000	PERSONAS	FAISMUN		
61403-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV LIBERTAD DE CALLE 22 A CALLE 26	3,452,100.00	3,452,100.00	-	3,452,100.00	0%	0%	M2	9330	10,000	PERSONAS	FAISMUN		
61403-005	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV KINO DE CALLE 22 A CALLE 26	2,991,110.00	2,991,110.00	-	2,991,110.00	0%	0%	M2	8003	10,000	PERSONAS	FAISMUN		
61403-006	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV JAZMIN DE CALLE 7 A CALLE 9	1,350,500.00	1,350,500.00	-	1,350,500.00	0%	0%	M2	3650	8,000	PERSONAS	FAISMUN		
61403-007	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 36 A CALLE 42	4,030,040.00	4,030,040.00	-	4,030,040.00	0%	0%	M2	10992	8,000	PERSONAS	FAISMUN		
61403-034	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 4 DE AV. LIBERTAD A AV. CARRANZA Y EN AV. CARRANZA DE CALLE 4 A CALLE 7	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	0%	0%	M2	10396	10,000	PERSONAS	FAISMUN		
61403-028	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 ENTRE AV. NUEVO LEON B A AV. LAZARO CARDENAS	2,331,121.80	2,331,121.80	-	2,331,121.80	100%	95%	M2	7016	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUVE		
61403-027	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLES 3 Y 5	994,808.94	994,808.94	-	994,808.94	100%	96%	M2	2399.4	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUVE		
61403-028	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLEJON ALVARO OBRAGON ENTRE CALLE 2 Y 3 Y CALLE 3 Y 4	457,840.18	457,840.18	-	457,840.18	100%	100%	M2	1329.28	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUVE		
61403-075	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. JUAREZ DE CALLE 2 A CALLE 6	2,900,832.68	2,900,832.68	-	2,900,832.68	100%	100%	M2	7665	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUVE		
	SUB-TOTAL	\$ 20,272,371.46	\$ 20,209,725.06	\$ 6,523,442.08	\$ 21,665,282.93									
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE													
61408-008	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMETRIC 7	6,000,000.00	-	-	-	0%	0%	ML	5600	1,200	PERSONAS	FAISMUN		
61408-009	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMETRIC 5	9,000,000.00	-	-	-	0%	0%	OBRA	1	12,364	PERSONAS	FAISMUN		
61408-035	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO	11,300,000.00	-	-	11,300,000.00	0%	0%	OBRA	1	22,500	PERSONAS	FAISMUN		
	SUB-TOTAL	\$ 15,000,000.00	\$ 11,300,000.00	\$ -	\$ 11,300,000.00									
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO													
61409-010	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	3,000,000.00	-	-	-	0%	0%	PZA	21	183,000	PERSONAS	FAISMUN		
61409-011	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MEZQUITE	14,000,000.00	13,992,846.96	-	13,992,846.96	0%	0%	ML	8000	2,360	PERSONAS	FAISMUN		
61409-033	CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	2,902,837.82	2,902,837.82	-	2,902,837.82	100%	100%	ML	24	183,000	PERSONAS	FAISMUN		

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.


NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS		PRESUPUESTO MODIFICADO		DEVENGADO		POR DEVENGAR		AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO	ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	CANT.	FÍSICAS U. MED.	CANT.	POB. BENEF. U. MED.	CANT.	FÍSICAS U. MED.			
																	0%
61409-038	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS REFORMA Y SOLIDARIDAD	-	-	3,601,891.33	-	-	-	3,601,891.33	-	0%	0%	7860	ML	2,380	PERSONAS	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	\$	\$	17,000,000.00	\$	20,467,566.11	\$	2,902,837.82	\$	17,554,728.29							
61416-017	CECOP CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 10	-	-	462,293.64	-	-	-	462,293.64	-	100%	100%	150	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-018	COMPLEMENTARIAS EN EL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES (ITAMA)	-	-	536,520.67	-	-	-	536,520.67	-	100%	100%	98	M2	400	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-019	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PINTURA EN ESCUELA EVA LOPEZ SAMANO	-	-	241,239.60	-	-	-	241,239.60	-	100%	100%	890	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-020	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA MUÑOZ	-	-	338,384.97	-	-	-	338,384.97	-	100%	100%	91	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-021	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	-	-	1,001,708.58	-	-	-	1,001,708.58	-	100%	100%	558	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-022	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH	-	-	175,257.53	-	-	-	175,257.52	0.01	100%	62%	13.45	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-023	PRIMARIA HERIBERTO R. SILVA	-	-	622,266.23	-	-	-	622,266.22	0.01	100%	100%	272	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-024	REHABILITACIÓN DE FIRME EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	-	-	747,230.85	-	-	-	747,230.85	-	100%	100%	847	M3	500	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-025	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES II	-	-	297,371.01	-	-	-	297,371.01	-	100%	100%	41	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-076	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.69	-	-	304,809.26	-	-	-	304,809.26	-	100%	100%	421	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-077	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	-	-	117,020.59	-	-	-	117,020.59	-	100%	100%	161	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-078	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN LA CAPILLA DEL SENOR DE LA DIVINA MISERICORDIA	-	-	274,898.15	-	-	-	274,898.15	-	100%	100%	341	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-078	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA MENDOZA GOMEZ	-	-	653,446.90	-	-	-	653,446.91	0.01	100%	100%	58	ML	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-080	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CAMARA JR	-	-	142,772.00	-	-	-	142,772.00	-	100%	100%	189	M2	200	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-081	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO Y MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PARAISO DEL SABER	-	-	793,741.06	-	-	-	793,741.06	-	100%	100%	169	M2	200	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-083	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.2	-	-	260,887.53	-	-	-	260,887.53	-	100%	100%	224	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61422-084	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD LUIS B. SANCHEZ	-	-	304,121.95	-	-	-	304,121.95	-	100%	100%	430	M2	500	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	\$	\$	7,273,769.50	\$	7,273,769.50	\$	7,273,769.50	\$	0.00							
61422-012	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SAN MIGUEL Y SAN JOSE	-	-	4,164,386.95	-	-	-	-	-	0%	0%	3884	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61422-037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 18 DE AV. GUADALUPE VICTORIA A.V. CARRANZA	-	-	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	-	0%	0%	1555	M2	5,000	PERSONAS	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	\$	\$	4,164,386.95	\$	1,600,000.00	\$	1,600,000.00	\$								
62203-030	EDIFICACION NO HABITACIONAL REMODELACION Y REHABILITACION DE CRUZ ROJA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	-	547,277.57	-	-	-	498,209.20	111,068.37	100%	80%	175	M2	300	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS		PRESUPUESTO MODIFICADO		DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								% FISICO	% FINANC	FISICAS	FINANCIERAS		
62203-031	REHABILITACION DE ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS VERDES RURALES		699,944.71	409,910.91	289,033.80			100%	60%	M2	199,800 PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 1,246,222.28	\$ 845,126.11	\$ 400,102.17								
62211-082	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION												
62211-028	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL BOSQUE II		10,001,149.28	10,001,149.29	0.01			100%	100%	M2	8,000 PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA
62211-032	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE CLUB ROTARIO		2,042,546.03	2,042,546.03	-			100%	100%	M2	199,800 PERSONAS	FPC	LICITACION SIMPLIFICADA
62211-032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD		535,680.00	535,680.00	-			100%	100%	PZA	199,800 PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 12,579,375.31	\$ 12,579,375.32	\$ 0.01								
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
62422-013	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO. ETAPA 1	2,000,000.00	2,190,127.68	2,190,127.68	-			100%	100%	PZA	3,000 PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA
62422-014	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO. ETAPA 2	1,000,000.00	740,053.80	740,053.80	-			100%	100%	PZA	1,500 PERSONAS	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
62422-015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	2,081,652.23	611,035.30	611,035.30	811,035.30			0%	0%	PZA	3,000 PERSONAS	FAISMUN	
62422-016	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. GERANIOS A AV. MARGARITAS B DE CALLE 37 A CALLE 42	3,000,000.00	2,850,121.74	2,850,121.74	-			0%	0%	PZA	1,000 PERSONAS	FAISMUN	
62422-038	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO MICHIOACAN	-	1,873,748.71	-	1,873,748.71			0%	0%	PZA	1,500 PERSONAS	FAISMUN	
62422-039	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MESA RICA	-	837,952.56	-	837,952.56			0%	0%	PZA	698 PERSONAS	FAISMUN	
62422-040	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MESERICAL	-	522,683.28	-	522,683.28			0%	0%	PZA	445 PERSONAS	FAISMUN	
	SUB-TOTAL	\$ 8,081,652.23	\$ 9,657,723.07	\$ 2,930,181.48	\$ 6,655,541.59								
	TOTALES	\$ 64,518,410.64	\$ 92,302,381.33	\$ 33,056,726.31	\$ 59,246,655.02								

Sojo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Reporte de Ejecución de los recursos son correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. Sergio Apia Salcedo
Secretario de Finanzas

Lic. Jaya Gasfalam Juárez
Directora de Obras y Servicios Públicos Municipales

San Luis Río Colorado, Sonora

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA 1 DE 4

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61403-001	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV CARRANZA DE CALLE 4 A CALLE 7	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-002	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. DE LA TRANSFORMACION DE AV. JOSE LOPEZ PORTILLO A AV. SAMUEL OCAÑA	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-003	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV OAXACA A AV QUINTANA ROO	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV LIBERTAD DE CALLE 22 A CALLE 26	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-005	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV KINO DE CALLE 22 A CALLE 26	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-006	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV JAZMIN DE CALLE 7 A CALLE 9	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-007	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 36 A CALLE 42	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-026	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 ENTRE AV. NUEVO LEÓN B A AV. LAZARO CÁRDENAS B	SAN LUIS RC	OBRA INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
61403-027	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLES 4 Y 5	SAN LUIS RC	OBRA INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
61403-028	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLEJÓN ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE 2 Y 3 Y CALLE 3 Y 4	SAN LUIS RC	OBRA INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
61403-075	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. JUAREZ DE CALLE 2 A CALLE 6	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA CON RECURSOS DE 2023, TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024
61408-008	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMÉTRICO 7	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61408-009	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMÉTRICO 5	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61409-010	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA 2 DE 4

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61409-011	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MEZQUITE	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61409-033	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
61416-017	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 10	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA
61416-018	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES (ITAMA)	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA
61416-019	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PINTURA EN ESCUELA EVA LOPEZ SAMANO	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA
61416-020	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA MUÑOZ	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA
61416-021	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA
61416-022	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA
61416-023	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO R. SILVA	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA 3 DE 4

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-024	REHABILITACIÓN DE FIRME EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA
61416-025	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES II	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA
61416-076	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.69	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA
61416-077	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA
61416-078	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA
61416-079	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA MENDOZA GOMEZ	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA
61416-080	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CAMARA JR	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA
61416-081	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO Y MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PARAISO DEL SABER	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA 4 DE 4

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-083	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.2	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA
61416-084	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN COLÉGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RC	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS Y APLICADOS EN 2024, OBRA TERMINADA
61422- O12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SAN MIGUEL Y SAN JOSE	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
62203-030	REHABILITACIÓN DE CRUZ ROJA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RC	OBRA INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
62203-031	REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS VERDES RURALES	SAN LUIS RC	OBRA INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
62211-082	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL BOSQUE II	SAN LUIS RC	OBRA COMPROMETIDA CON RECURSOS DE 2023 INICIADA EN 2024
62211-029	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE CLUB ROTARIO	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
62211-032	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
62422-013	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
62422-014	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
62422-015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
62422-016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AV. GERANIOS A A AV. MARGARITAS B DE CALLE 37 A CALLE 42	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA