



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)                                                                  | PRESUPUESTO ANUALIZADO DE PROYECTOS |  | PRESUPUESTO MODIFICADO |  | REVENIMADO              | POR DEVENIGAR | AVANCE  |           | METAS REALES |         |        |         | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|---------------|---------|-----------|--------------|---------|--------|---------|--------------------|------------------------|
|             |                                                                                                      |                                     |  |                        |  |                         |               | % FISCO | % FINANCI | CANT.        | U. MED. | CANT.  | U. MED. |                    |                        |
| 613         | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION |                                     |  |                        |  |                         |               |         |           |              |         |        |         |                    |                        |
| 61311-001   | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRICIFICACIÓN DE AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "A" DE CALLE 11 A CALLE 14       | 2,323,569.50                        |  |                        |  |                         |               |         |           |              |         | 850    | ML      | PERSONAS           | FAISMUN                |
| 61311-002   | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRICIFICACIÓN DE AV. TULIPANES "A" A AV. VIOLETAS "B" DE CALLE 44 A CALLE 48     | 615,259.25                          |  |                        |  |                         |               |         |           |              |         | 236    | ML      | PERSONAS           | FAISMUN                |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                     | <b>\$ 2,938,828.75</b>              |  |                        |  | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>   |         |           |              |         |        |         |                    |                        |
| 614         | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                                         |                                     |  |                        |  |                         |               |         |           |              |         |        |         |                    |                        |
| 61403-003   | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. MADERO DE CALLE 7 A CALLE 12                                      | 4,353,944.00                        |  |                        |  |                         |               |         |           |              |         | 10,724 | M2      | PERSONAS           | FAISMUN                |
| 61403-004   | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. MADERO DE CALLE 17 A CALLE 22                                     | 3,850,504.00                        |  |                        |  |                         |               |         |           |              |         | 9,484  | M2      | PERSONAS           | FAISMUN                |
| 61403-005   | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 7 A CALLE 12                                    | 4,644,843.00                        |  |                        |  |                         |               |         |           |              |         | 11,440 | M2      | PERSONAS           | FAISMUN                |
| 61403-006   | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 12 A CALLE 17                                   | 3,929,268.00                        |  |                        |  |                         |               | 100%    | 100%      |              |         | 9,927  | M2      | PERSONAS           | FAISMUN                |
| 61403-007   | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. FELIX CONTRERAS DE CALLE 7 A CALLE 12                             | 5,157,824.00                        |  |                        |  |                         |               | 100%    | 100%      |              |         | 13,187 | M2      | PERSONAS           | FAISMUN                |
| 61403-008   | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE CALZADA CONSTITUCION A AV. TAMAUJIPAS                      | 3,838,324.00                        |  |                        |  |                         |               |         |           |              |         | 9,454  | M2      | PERSONAS           | FAISMUN                |
| 61403-009   | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. TAMAUJIPAS A AV. SINALOA                               | 3,346,252.00                        |  |                        |  |                         |               |         |           |              |         | 8,242  | M2      | PERSONAS           | FAISMUN                |
| 61403-010   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 2 DE AV. QUINTANA ROOA AV. NUEVO LEON                           | 3,756,312.00                        |  |                        |  |                         |               |         |           |              |         | 9,252  | M2      | PERSONAS           | FAISMUN                |
| 61403-011   | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. DURANGO DE CALLE 28 A CALLE 34                                    | 6,746,388.32                        |  |                        |  |                         |               | 100%    | 100%      |              |         | 16,838 | M2      | PERSONAS           | FAISMUN                |
| 61403-036   | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 30 DE AV. DURANGO A AV. SINALOA B   |                                     |  |                        |  |                         |               | 100%    | 100%      |              |         | 2,717  | M2      | PERSONAS           | RAMO 23                |
| 61403-037   | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. DURANGO A AV. TLAXCALA                                 |                                     |  |                        |  |                         |               | 100%    | 100%      |              |         | 10,252 | M2      | PERSONAS           | FAISMUN                |
| 61403-038   | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 12 DE AV. NUEVO LEON A AV. 20 DE NOVIEMBRE A                    | 3,994,941.17                        |  |                        |  |                         |               | 100%    | 100%      |              |         | 9,940  | M2      | PERSONAS           | FAISMUN                |
| 61403-058   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALZADA MONTERREY A CALLE 2                         | 4,441,864.74                        |  |                        |  |                         |               | 100%    | 100%      |              |         | 12,716 | M2      | PERSONAS           | FPC                    |
| 61403-059   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 18A DE AV. INTERNACIONAL A AV. MADERO                           | 1,254,196.50                        |  |                        |  |                         |               | 100%    | 100%      |              |         | 3,312  | M2      | PERSONAS           | FPC                    |
| 61403-060   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 1 A CALLE 7                             | 6,282,833.45                        |  |                        |  |                         |               | 100%    | 100%      |              |         | 8,995  | M2      | PERSONAS           | FPC                    |
| 61403-061   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE                         | 3,032,262.14                        |  |                        |  |                         |               | 100%    | 100%      |              |         | 8,432  | M2      | PERSONAS           | FPC                    |
| 61403-071   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 2DA. DE AV. TAMAUJIPAS A AV. DURANGO                            | 2,080,182.79                        |  |                        |  |                         |               | 100%    | 100%      |              |         | 5,195  | M2      | PERSONAS           | FAISMUN                |
| 61403-072   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 30 DE AV. SONORA B A AV. TAMAUJIPAS                             | 1,079,412.29                        |  |                        |  |                         |               | 100%    | 100%      |              |         | 2,591  | M2      | PERSONAS           | FAISMUN                |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                     | <b>\$ 38,623,659.32</b>             |  |                        |  | <b>\$ 42,814,764.81</b> | <b>\$ -</b>   |         |           |              |         |        |         |                    |                        |
| 61408       | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE                                            |                                     |  |                        |  |                         |               |         |           |              |         |        |         |                    |                        |



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000. Inversión Pública  
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO  | DEVENGADO               | POR DEVENGAR   | AVANCE   |              | METAS REALES |         |             | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------|-------------|--------------------|--------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                         |                         |                | % FÍSICO | % FINANCIADO | RSCAS        | RSCAS   | POB. BENEF. |                    |                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                         |                         |                |          |              | CANT.        | U. MED. | CANT.       | U. MED.            |                          |
| 61408-012   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS BURCÓRATA Y 10 DE ABRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,290,125.24                       | -                       | -                       | -              |          |              | 6,348        | M.      | 12,000      | PERSONAS           | FAISMUN                  |
| 61408-013   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CAMPESTRE Y PROGRESO ( AV. LIBERTAD A LA AV. CHIHUAHUA DE CALLE 35 A CALLE 48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,039,728.29                       | 4,568,223.88            | 4,568,223.88            | -              | 100%     | 100%         | 6,480        | ML      | 14,000      | PERSONAS           | FAISMUN                  |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>\$ 8,329,853.53</b>             | <b>\$ 4,568,223.88</b>  | <b>\$ 4,568,223.88</b>  | <b>\$ -</b>    |          |              |              |         |             |                    |                          |
| 61409-014   | 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD (AV. MAZATLÁN B Y 26, AV. MAZATLÁN B Y 30, AV. MAZATLÁN B Y 32, AV. JAZMIN Y 30, AV. DALLAS Y 30, AV. MEXICO Y 30, AV. ZACATECAS Y 30, AV. ZACATECAS B Y 30, AV. JALISCO Y 12, AV. KINO Y 22, AV. TAMAUJAS Y 4, AV. SONORA Y 6, AV. INTERNACIONAL Y 21, AV. ZARAGOZA Y 13, AV. ZARAGOZA Y 15, AV. HIDALGO Y 11). | 3,148,820.00                       | 3,352,662.33            | 3,352,662.32            | 0.01           | 100%     | 100%         | 22           | PZA     | 198,000     | PERSONAS           | FAISMUN                  |
| 61409-039   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COLONIA MEZQUITE, ETAPA II (AV. ESCALONAS B A AV. JACARANDAS B, DE CALLE 21 A CALLE 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                  | 5,021,939.10            | 5,021,939.09            | 0.01           | 100%     | 100%         | 3,000        | ML      | 600         | PERSONAS           | FAISMUN                  |
| 61409-041   | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIAS MEZQUITE Y REFORMA (AV. CAMELIAS B A LA AV. FLORES B DE CALLE 22 A CALLE 36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                  | 4,962,810.91            | 4,962,810.89            | 0.02           | 100%     | 100%         | 3,004        | ML      | 1,360       | PERSONAS           | FAISMUN                  |
| 61409-042   | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA AVIACIÓN (AV. SANTO DOMINGO A AV. SAN ISIDRO B DE CALLE EMILIO CARRANZA A CALLE INDEPENDENCIA, Y EN AV. SANTO DOMINGO A AV. CALLE 8 DE CALLE INDEPENDENCIA A OESTE DE LA CIUDAD COLINDANDO CON ÁREAS PARCELADAS)                                                                                                                                                                                                               | -                                  | 5,969,305.66            | 5,969,305.66            | -              | 100%     | 100%         | 2,984        | ML      | 680         | PERSONAS           | FAISMUN                  |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>\$ 3,148,820.00</b>             | <b>\$ 19,305,715.06</b> | <b>\$ 19,305,717.96</b> | <b>\$ 0.04</b> |          |              |              |         |             |                    |                          |
| 61416-022   | CECOP CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA FAUSTO PILLADO SOTO CLAVE 28DPR1518F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                  | 785,379.98              | 785,379.99              | -              | 100%     | 100%         | 235          | M2      | 776         | PERSONAS           | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS |
| 61416-023   | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CAZARES DAMIAN CLAVE 28EPR0204Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                  | 1,216,293.30            | 1,216,293.30            | -              | 100%     | 100%         | 655          | M2      | 124         | PERSONAS           | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS |
| 61416-024   | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO CLAVE 28DND0257N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                  | 157,871.81              | 157,871.81              | -              | 100%     | 100%         | 84           | M2      | 130         | PERSONAS           | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS |
| 61416-025   | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA URBANA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE 28DPR0048Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                  | 631,236.25              | 631,236.25              | -              | 100%     | 100%         | 24           | M2      | 353         | PERSONAS           | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS |
| 61416-026   | REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN CASA HOGAR SAN JUDAS TADEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                  | 125,631.00              | 125,631.00              | -              | 100%     | 100%         | 211          | M2      | 80          | PERSONAS           | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS |
| 61416-027   | REHABILITACIÓN EN ALBERGUE TEMPORAL NIÑO JESUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                  | 279,735.12              | 279,735.12              | -              | 100%     | 100%         | 700          | M2      | 40          | PERSONAS           | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS |
| 61416-028   | REHABILITACIÓN EN ASILO VILLA DEL ABUELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                  | 224,807.13              | 224,807.13              | -              | 100%     | 100%         | 510          | M2      | 40          | PERSONAS           | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS |
| 61416-029   | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL 124 CECATI 124 CON CLAVE 28DPT0124Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                  | 1,353,169.89            | 1,353,169.90            | 0.01           | 100%     | 100%         | 614          | M3      | 250         | PERSONAS           | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS |
| 61416-030   | REHABILITACIÓN EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 28DND0062A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                  | 178,796.86              | 178,796.86              | -              | 100%     | 100%         | 11           | M2      | 90          | PERSONAS           | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS |



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)                                                                                           | IMPORTE                             |                         | AVANCE                  |          | METAS REALES |         |              | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|--------------|---------|--------------|--------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                               | PRESUPUESTO ANUALIZADO DE PROYECTOS | DEVENGADO               | POR DEVENGAR            | % FÍSICO | % FINANCIERO | FÍSICAS | PÚBL. BENEF. |                    |                        |
|             |                                                                                                                               | MODIFICADO                          |                         |                         |          |              | CANT.   | U. MED.      | CANT.              | U. MED.                |
| 61416-031   | REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PATRICIA I FLAMAND GONZALEZ CLAVE 28DJUN08110                               | 100,479.79                          | 100,479.79              | -                       | 100%     | 100%         | 155     | M2           | 80                 | PERSONAS               |
| 61416-032   | REHABILITACIÓN EN VELATORIO DIF                                                                                               | 228,719.74                          | 228,719.75              | -                       | 100%     | 100%         | 45      | M2           | 1,000              | PERSONAS               |
| 61416-033   | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA EN JARDIN DE NIÑOS TAMAILUPAS CLAVE 28DJUN0118M                                                | 136,789.40                          | 136,789.40              | -                       | 100%     | 100%         | 44      | M2           | 250                | PERSONAS               |
| 61416-034   | CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE JUNIO, CLAVE 28DJUN0061B                                      | 427,788.90                          | 427,788.91              | -                       | 100%     | 100%         | 288     | M2           | 120                | PERSONAS               |
| 61416-035   | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN                                                                   | 638,967.51                          | 638,967.50              | 0.01                    | 100%     | 100%         | 89      | M2           | 120                | PERSONAS               |
| 61416-077   | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ (CLAVE 28DJUN0659K)                                        | 88,298.96                           | 88,298.96               | 88,298.96               | 0%       | 0%           | 136     | M2           | 160                | PERSONAS               |
| 61416-078   | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH (CLAVE 28DJUN0658J)                                                      | 50,036.80                           | 50,036.80               | 50,036.80               | 0%       | 0%           | 77      | M2           | 120                | PERSONAS               |
| 61416-079   | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO CHOPIN (CLAVE 28DJUN0011U)                                              | 55,387.34                           | 55,387.34               | 55,387.34               | 0%       | 0%           | 22      | ML           | 92                 | PERSONAS               |
| 61416-080   | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS YOLANDA MUÑOZ MEZA (CLAVE 28DJUN0688C)                                           | 81,866.28                           | 81,866.28               | 81,866.28               | 0%       | 0%           | 47      | ML           | 96                 | PERSONAS               |
| 61416-081   | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ENERO (CLAVE 28DJUN0723S)                                                  | 83,791.10                           | 83,791.10               | 83,791.10               | 0%       | 0%           | 129     | M2           | 80                 | PERSONAS               |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                              | <b>\$ 5,821,024.16</b>              | <b>\$ 5,481,646.71</b>  | <b>\$ 339,377.45</b>    |          |              |         |              |                    |                        |
| 622         | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                                                                                   |                                     |                         |                         |          |              |         |              |                    |                        |
| 62201-070   | CONSTRUCCIÓN DE BARRIO Y FACHADA EN PANTÓN MUNICIPAL NUMERO 4, EN LA LOCALIDAD DE JUDIO ISLITA                                | 2,044,597.78                        | 1,839,146.93            | 205,450.85              | 100%     | 100%         | 60      | M2           | 198,000            | PERSONAS               |
| 62211-062   | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS                              | 3,499,999.95                        | 3,499,999.94            | 0.01                    | 100%     | 100%         | 1,939   | M2           | 5,000              | PERSONAS               |
| 62211-063   | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS PARQUES DE SAN LUIS RIO COLORADO, PARQUE CUANIUC, PARQUE EL JUDIO LA GRULLITA | 532,458.06                          | 532,458.06              | -                       | 100%     | 100%         | 72      | PZA          | 10,000             | PERSONAS               |
| 62211-064   | REHABILITACIÓN DE PARQUE EMILIANO ZAPATA 2                                                                                    | 852,987.99                          | 852,987.99              | -                       | 100%     | 100%         | 110     | ML           | 1,000              | PERSONAS               |
| 62211-065   | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO MUSICAL                                                                                     | 585,278.14                          | 585,278.13              | 0.01                    | 100%     | 100%         | 108     | ML           | 5,000              | PERSONAS               |
| 62211-066   | CONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN CAMPO MEXICO 70                                                                                     | 907,532.87                          | 907,532.88              | -                       | 100%     | 100%         | 210     | M2           | 10,000             | PERSONAS               |
| 62211-067   | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD                                                                 | 1,321,556.98                        | 1,321,556.98            | 0.10                    | 100%     | 100%         | 1,025   | M2           | 1,000              | PERSONAS               |
| 62211-068   | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE DE JUDIO LA GRULLITA                              | 2,123,032.79                        | 2,123,032.79            | -                       | 100%     | 100%         | 1,284   | M2           | 2,500              | PERSONAS               |
| 62211-073   | REHABILITACIÓN DE PARQUE GABRIELA LEVYA                                                                                       | 2,778,126.21                        | 2,778,126.21            | 2,778,126.21            | 0%       | 0%           | 1,287   | M2           | 1,000              | PERSONAS               |
| 62211-074   | REHABILITACIÓN DE CAMPOS DE FUTBOL LOS GEMELOS EN BOSQUE DE LA CIUDAD                                                         | 12,633,326.88                       | 12,633,326.88           | 12,633,326.88           | 0%       | 0%           | 7,125   | M2           | 198,000            | PERSONAS               |
| 62211-075   | REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLA LAS FLORES                                                                                     | 2,192,547.11                        | 2,192,547.11            | 2,192,547.11            | 0%       | 0%           | 921     | M2           | 1,000              | PERSONAS               |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                              | <b>\$ 28,471,424.96</b>             | <b>\$ 11,661,973.80</b> | <b>\$ 17,809,450.96</b> |          |              |         |              |                    |                        |
| 624         | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                                                                  |                                     |                         |                         |          |              |         |              |                    |                        |

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 8000 Inversión Pública  
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS                                                                                                                                     | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS |                  | PRESUPUESTO MODIFICADO |               | POR DEVENGAR     |      | AVANCE   |              | METAS REALES  |                   | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|------|----------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
|             |                                                                                                                                                                     |                                    |                  |                        |               |                  |      | % FÍSICO | % FINANCIERO | FÍSICAS CANT. | POB. BENEF. CANT. |                    |                         |
| 62422-015   | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 1 (AV. NUEVO LEÓN B A AV. BUGAMBILIAS DE CALLE 8 A CALLE 17)                                     | 4,417,280.00                       | 4,421,056.03     | 4,421,056.03           | -             | -                | 100% | 100%     |              | 580           | 10,000            | FAISMUN            | LICITACION PUBLICA      |
| 62422-016   | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 2 (QUE ABARCA DE AV. MADERO A AV. KINO DE CALLE 2 A CALLE 17)                                    | 613,885.63                         | 594,123.66       | 594,123.66             | -             | -                | 100% | 100%     |              | 78            | 1,500             | FAISMUN            | ADJUDICACIÓN DIRECTA    |
| 62422-017   | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ                                                                                                   | 2,088,000.00                       | -                | -                      | -             | -                |      |          |              | 250           | 3,000             | FAISMUN            |                         |
| 62422-018   | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 37 A 42 DE AV. NARDO A SOLES                                          | 3,306,141.22                       | -                | -                      | -             | -                |      |          |              | 97            | 1,000             | FAISMUN            |                         |
| 62422-019   | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 43 A 48 DE AV. HORTENSIAS B A MARGARITAS B                            | 2,410,727.97                       | 2,567,113.97     | 2,567,113.97           | -             | -                | 100% | 100%     |              | 85            | 3,000             | FAISMUN            | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 62422-020   | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POBLADO LA GRULLITA                                                                                                         | 1,616,971.02                       | 1,204,313.97     | 1,204,313.97           | -             | -                | 100% | 100%     |              | 40            | 1,000             | FAISMUN            | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 62422-021   | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POBLADO EN EL POBLADO DEL GOLFO DE SANTA CLARA                                                                            | 1,155,380.00                       | 2,402,363.61     | 2,402,363.61           | -             | -                | 100% | 100%     |              | 285           | 3,000             | FAISMUN            | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 62422-040   | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA LOS OLIVOS EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ                                                                                  | -                                  | 1,522,753.31     | 1,522,753.31           | -             | -                | 100% | 100%     |              | 47            | 750               | FAISMUN            | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 62422-069   | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO (QUE ABARCA DE AV. TORRES EN AV. DOMINICANA DE CALZADA MONTERREY A CALLE SAMUEL COANA) | -                                  | 2,699,990.73     | 2,699,990.71           | 0.02          | 0.02             | 100% | 100%     |              | 1,080         | 30,000            | FFC                | ADMINISTRACION DIRECTA  |
| 62422-076   | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO (ETAPA 2), QUE ABARCA COLONIAS NUEVAS Y LA COLONIA BUQUETERO                           | -                                  | 766,360.44       | 766,360.44             | -             | -                | 0%   | 0%       |              | 650           | 5,000             | FFC                | ADMINISTRACION DIRECTA  |
| TOTALES     |                                                                                                                                                                     | \$ 15,808,345.84                   | \$ 18,378,085.72 | \$ 15,611,715.26       | \$ 766,360.46 | \$ 18,913,208.80 |      |          |              |               |                   |                    |                         |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son de responsabilidad del emisor.

San Luis Río Colorado, Sonora  
LCP. Alma Lorena Lopez Alonso  
Tesorero Municipal

Ing. Juan Dagnaberto Ruzani Casillas  
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales

San Luis Río Colorado, Sonora

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN****MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA****PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025**

| N° DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS                                                                       | UBICACIÓN             | JUSTIFICACIÓN  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 61311-O01  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "A" DE CALLE 11 A CALLE 14       | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CANCELADA |
| 61311-O02  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. TULIPANES "A" A AV. VIOLETAS "B" DE CALLE 44 A CALLE 46     | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CANCELADA |
| 61403-O03  | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV MADERO DE CALLE 7 A CALLE 12                                     | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CANCELADA |
| 61403-O04  | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV MADERO DE CALLE 17 A CALLE 22                                    | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CANCELADA |
| 61403-O05  | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 7 A CALLE 12                                  | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CANCELADA |
| 61403-O06  | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 12 A CALLE 17                                 | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61403-O07  | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. FELIX CONTRERAS DE CALLE 7 A CALLE 12                           | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61403-O08  | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE CALZADA CONSTITUCION A AV. TAMAULIPAS                    | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CANCELADA |
| 61403-O09  | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. TAMAULIPAS A AV. SINALOA                             | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CANCELADA |
| 61403-O10  | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 2 DE AV. QUINTANA ROO A AV. NUEVO LEON                        | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CANCELADA |
| 61403-O11  | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV DURANGO DE CALLE 26 A CALLE 34                                   | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61403-O36  | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 30 DE AV. DURANGO A AV. SINALOA B | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61403-O37  | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. DURANGO A AV. TLAXCALA                               | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**MUNICIPIO:** SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
**PERIODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

| N° DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS                                                               | UBICACIÓN             | JUSTIFICACIÓN  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 61403-O38  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE 12 DE AV. NUEVO LEON A AV. 20 DE NOVIEMBRE A          | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61403-O58  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALZADA MONTERREY A CALLE 2               | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61403-O59  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 1RA. DE AV. INTERNACIONAL A AV. MADERO                | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61403-O60  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 1 A CALLE 7                   | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61403-O61  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE               | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61403-O71  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 2DA. DE AV. TAMAULIPAS A AV. DURANGO                  | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61403-O72  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 30 DE AV. SONORA B A AV. TAMAULIPAS                   | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61408-O12  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS BURÓCRATA Y 10 DE ABRIL               | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CANCELADA |
| 61408-O13  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CAMPESTRE Y PROGRESO                  | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61409-O14  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61409-O39  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COLONIA MEZQUITE                   | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61409-O41  | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIAS MEZQUITE Y REFORMA                         | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61409-O42  | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA AVIACIÓN                                    | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61416-O22  | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA FAUSTO PILLADO SOTO CLAVE 26DPR1518F              | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**MUNICIPIO:** SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
**PERIODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

| N° DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS                                                                                          | UBICACIÓN             | JUSTIFICACIÓN  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 61416-O23  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CAZARES DAMIAN CLAVE 26EPR0204Y                           | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61416-O24  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO CLAVE 26DJN0257N                                  | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61416-O25  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA URBANA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE 26DPR0048Y                                           | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61416-O26  | REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN CASA HOGAR SAN JUDAS TADEO                                                          | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61416-O27  | REHABILITACIÓN EN ALBERGUE TEMPORAL NIÑO JESUS                                                                        | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61416-O28  | REHABILITACIÓN EN ASILO VILLA DEL ABUELO                                                                              | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61416-O29  | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL 124 CECATI 124 CON CLAVE 26DBT0124Z | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61416-O30  | REHABILITACIÓN EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 26DJN0062A                                         | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61416-O31  | REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PATRICIA I FLAMAND GONZALEZ CLAVE 26DJN0611O                        | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61416-O32  | REHABILITACIÓN EN VELATORIO DIF                                                                                       | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61416-O33  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA EN JARDIN DE NIÑOS TAMAULIPAS CLAVE 26DJN0118M                                         | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61416-O34  | CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE JUNIO, CLAVE 26DJN0061B                               | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |
| 61416-O35  | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN                                                           | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA |

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN****MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA****PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025**

| N° DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS                                                                     | UBICACIÓN             | JUSTIFICACIÓN     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 61416-O77  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ (CLAVE 26DJN0656K)            | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NO INICIADA  |
| 61416-O78  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH (CLAVE 26DJN0559I)                          | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NO INICIADA  |
| 61416-O79  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO CHOPIN (CLAVE26DJN0011U)                   | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NO INICIADA  |
| 61416-O80  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS YOLANDA MUÑOZ MEZA (CLAVE 26DJN0688C)               | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NO INICIADA  |
| 61416-O81  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ENERO (CLAVE 26DJN0723S)                      | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NO INICIADA  |
| 62201-O70  | CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y FACHADA EN PANTEÓN MUNICIPAL NUMERO 4, EN LA LOCALIDAD EJIDO ISLITA      | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA    |
| 62211-O62  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA    |
| 62211-O63  | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSO PARQUES DE SAN LUIS RIO COLORADO                  | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA    |
| 62211-O64  | REHABILITACIÓN DE PARQUE EMILIANO ZAPATA 2                                                       | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA    |
| 62211-O65  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO MUSICAL                                                        | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA    |
| 62211-O66  | CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN CAMPO MEXICO 70                                                         | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA    |
| 62211-O67  | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD                                    | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA    |
| 62211-O68  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE DE EJIDO LA GRULLITA | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA    |
| 62211-O73  | REHABILITACION DE PARQUE GABRIELA LEYVA                                                          | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA COMPROMETIDA |



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

HOJA 5 DE 5

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

| N° DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS                                                                                                             | UBICACIÓN             | JUSTIFICACIÓN     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 62211-074  | REHABILITACION DE CAMPOS DE FUTBOL LOS GEMELOS EN BOSQUE DE LA CIUDAD                                                                    | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA COMPROMETIDA |
| 62211-075  | REHABILITACION DE PARQUE VILLA LAS FLORES                                                                                                | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA COMPROMETIDA |
| 62422-015  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 1                                                                     | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA    |
| 62422-016  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 2                                                                     | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA    |
| 62422-017  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ                                                                        | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CANCELADA    |
| 62422-018  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 37 A 42 DE AV. NARDOS A SOLES              | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CANCELADA    |
| 62422-019  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 43 A 48 DE AV. HORTENCIAS B A MARGARITAS B | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA    |
| 62422-020  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO LA GRULLITA                                                                                | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA    |
| 62422-021  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO EN EL POBLADO DEL GOLFO DE DANTA CLARA                                                 | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA    |
| 62422-040  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOS OLIVOS EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ                                                       | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA    |
| 62422-069  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO                                                             | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA TERMINADA    |