

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
	613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION													
	61311 INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
61311-001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. FILIPINAS "B" A AV. JAMAICA DE CALLE 20 A CALLE 22	2,790,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	50	PERSONAS	FAISM		
	SUB-TOTAL	\$ 2,790,000.00	\$ -	\$ -	\$ -									
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION													
	61403 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
61403-002	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 7 A CALLE 12	2,790,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM		
61403-003	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. ENRIQUE ESTRADA DE CALZADA MONTERREY A CALLE INSURGENTES	2,790,000.00	1,472,240.36	1,472,240.36	-	100%	100%	4104	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
61403-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 17 A CALLE 22	4,100,000.00	3,103,269.08	3,103,269.09	-	0.01	100%	100%	10259	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
61403-005	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 22 A CALLE 26	2,790,000.00	2,419,305.03	2,419,305.03	-	100%	100%	7729	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
61403-006	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV. OAXACA A AV. QUINTANA ROO	2,790,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM		
61403-028	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 ENTRE AV. REVOLUCIÓN "A" Y AV. LIBERTAD "A"	-	2,813,178.75	2,813,178.75	-	100%	100%	9255	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
61403-036	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DALIAS DE CALLE 37 A CALLE 42	-	2,891,302.90	2,891,302.90	-	100%	100%	8864	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA	
61403-037	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 17 A CALLE 22	-	3,541,764.41	3,541,764.41	-	100%	100%	11330	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA	
61403-038	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. HIDALGO DE CALLE 17 A CALLE 22	-	3,669,565.24	3,669,565.23	0.01	100%	100%	12020	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA	
61403-039	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARRANZA "A", ENTRE CALLES 2 Y 4, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	1,628,636.55	1,595,283.44	33,353.11	100%	100%	4987	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
61403-040	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AV. LIBERTAD ENTRE AV. LIBERTAD (0+078) Y AV. LIBERTAD (0+167.50) INCLUYENDO APROCHES DEL CRUCERO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	908,823.45	884,195.99	24,627.46	100%	100%	2131	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
61403-043	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV. QUINTANA ROO "A" A AV. PUEBLA "B"	-	1,759,107.29	1,575,875.22	183,232.07	100%	100%	4812	M2	8,000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
61403-044	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV. CHIHUAHUA "B" A AV. JALISCO "A"	-	2,476,689.84	2,057,237.15	419,452.69	100%	100%	6722	M2	10,000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
61403-045	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 30 A CALLE 33	-	2,009,554.48	1,794,607.64	214,946.84	100%	100%	4780	M2	8,000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
61403-046	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 4 A CALLE 7	-	2,244,931.77	1,863,247.19	381,684.58	100%	100%	6047	M2	10,000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
61403-029	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 ENTRE AV. PUEBLA "A" Y AV. NUEVO LEÓN "A"	-	1,413,166.39	1,413,166.40	-	0.01	100%	100%	4661	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61403-047	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 28 A CALLE 33	-	1,914,476.01	1,914,476.01	-	100%	100%	8511	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
61403-048	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 30 A CALLE 34	-	1,570,008.30	1,570,008.30	-	100%	100%	6683	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
61403-049	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCIÓN DE CALLE 12 A CALLE 17	-	2,312,145.46	2,312,145.46	-	100%	100%	10028	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61403-053	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCION DE CALLE 7 A CALLE 12, EN SAN LUIS RIO COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	3,895,314.34	3,472,108.61	423,205.73	100%	100%	10313	M2	10,000	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA
61403-041	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL ESTACIONAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL, EN SAN LUIS RIO COLORADO	-	479,004.72	418,293.39	60,711.33	100%	100%	1063	M2	3,000	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
61403-042	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 4 DE AV. KINO "A" A AV. REVOLUCION "A"	-	4,122,706.24	3,671,756.47	450,949.77	100%	100%	8633	M2	10,000	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA
61403-054	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 44 DE AV. OBREGON A AV. REVOLUCION	-	4,756,685.62	3,974,523.49	782,162.13	100%	100%	12358	M2	10,000	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA
61403-055	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JUAREZ CALLE 22 A CALLE 26	-	3,481,863.02	3,117,000.63	364,862.39	100%	100%	9293	M2	10,000	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA
61403-068	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 9 A CALLE 12	-	1,722,281.28	1,722,281.29	0.01	100%	100%	5632	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61403-069	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 26 A CALLE 30	-	2,360,369.56	2,360,369.56	-	100%	100%	7744	M2		PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61403-070	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. MAZATLAN C DE CALLE 42 A CALLE 44 Y EN CALLE 44 DE AV. MAZATLAN C A AV. TUXPAN C	-	2,185,752.62	2,185,752.62	-	100%	100%	6735	M2		PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61403-071	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 38 DE AV. OBREGÓN A AV. HIDALGO Y DE AV. HIDALGO DE CALLE 37 A CALLE 38	-	2,616,400.03	2,616,400.03	-	100%	100%	8650	M2		PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61403-075	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. JUAREZ DE CALLE 2 A CALLE 6	-	3,014,482.50	-	3,014,482.50	0%	0%				PERSONAS	RAMO 23	
SUB-TOTAL		\$ 15,260,000.00	\$ 66,783,025.24	\$ 60,429,354.66	\$ 6,353,670.58								
61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE													
61408-007	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN FELIPE	2,500,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	16,147	PERSONAS	FAISM	
61408-008	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD	4,100,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	640	PERSONAS	FAISM	
61408-009	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 10 DE ABRIL	1,800,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	5,250	PERSONAS	FAISM	
61408-010	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ISLITA	7,500,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	5,250	PERSONAS	FAISM	
61408-033	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAGUNITAS	-	2,271,303.82	2,271,303.83	0.01	100%	100%	2592	METROS LINEALES	1,217	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61408-056	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DEL BOSQUE	-	2,659,918.89	2,659,918.89	-	100%	100%	3180	METROS LINEALES	14,490	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
SUB-TOTAL		\$ 15,900,000.00	\$ 4,931,222.71	\$ 4,931,222.72	-\$ 0.01								
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO													
61409-011	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	2,790,000.00	2,748,900.24	2,748,900.24	-	100%	100%	25	PIEZAS	193,000	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61409-012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA, TERCERA ETAPA	9,300,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	3,640	PERSONAS	FAISM	
61409-034	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL PARQUE GABRIELA LEYVA	-	10,879,644.83	10,879,644.83	-	100%	100%	7944.19	METROS LINEALES	2,300	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
SUB-TOTAL		\$ 12,090,000.00	\$ 13,628,545.07	\$ 13,628,545.07	\$ -								

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61416	CECOP												
61416-013	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO CLAVE 26DJN0206G, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	84,000.01	259,237.96	259,237.97	0.01	100%	100%	83	M2	450	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-014	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, CLAVE 26DJN0731A, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	54,694.55	168,795.98	168,795.98	-	100%	100%	189	M2	500	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-015	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE 26DPRO40480, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	245,700.08	758,723.90	758,723.90	-	100%	100%	618	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-016	REHABILITACION DE JARDÍN DE NIÑOS 18 DE MARZO, CLAVE 26DJN0089H, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	37,004.58	113,055.52	113,055.52	-	100%	100%	103	M2	350	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-017	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET, CLAVE 26DPRO711D, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	66,465.56	202,864.32	202,864.32	-	100%	100%	335	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-018	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 26DJN0087J, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	108,929.57	336,321.85	336,321.85	-	100%	100%	97	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-019	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO INDEPENDENCIA, en la Localidad de Ejido Independencia	72,558.00	224,820.28	224,820.28	-	100%	100%	140	ML	250	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-020	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	131,859.38	406,132.15	406,132.14	0.01	100%	100%	272	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-021	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS CATEDRAL DE LA FE, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	245,928.92	759,732.93	759,732.93	-	100%	100%	140	M2	500	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-076	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 69	-	332,274.11	-	332,274.11	0%	0%				PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	
61416-077	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	-	127,564.74	-	127,564.74	0%	0%				PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	
61416-078	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA	-	299,399.83	-	299,399.83	0%	0%				PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	
61416-079	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA MENDOZA GOMEZ	-	705,330.38	-	705,330.38	0%	0%				PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	
61416-080	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CAMARA JR	-	155,671.07	-	155,671.07	0%	0%				PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	
61416-081	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO Y MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PARAISO DEL SABER	-	852,783.98	-	852,783.98	0%	0%				PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	
61416-083	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2	-	281,784.53	-	281,784.53	0%	0%				PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	
61416-084	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LUIS B. SÁNCHEZ	-	332,569.68	-	332,569.68	0%	0%				PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	
	SUB-TOTAL	\$ 1,047,140.65	\$ 6,317,063.21	\$ 3,229,684.89	\$ 3,087,378.32								
	61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS												
61422-022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 DE AV. ARGENTINA A AV. DOMINICA	6,700,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	
61422-023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. TUXPAN A Y TUXPAN B DE CALLE 21 A CALLE 22	2,940,000.00	2,555,285.48	2,555,285.47	0.01	100%	100%	2611.05	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61422-030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA ENTRE CALLE 43 Y CALLE 47	-	5,055,192.34	5,055,192.35	-	0.01	100%	100%	6787	M2	5,000	PERSONAS	RAMO 23 LICITACION PUBLICA

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61422-031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 31	-	1,029,745.69	1,029,745.69	-	100%	100%	865	M2	5,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61422-032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE GENERAL YOCUPICIO DE CALZADA CONSTITUCIÓN A AV. CHIHUAHUA	-	2,327,052.52	2,327,052.52	-	100%	100%	2438	M2	5,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61422-035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 42 A CALLE 47	-	6,467,972.26	6,467,972.25	0.01	100%	100%	7478.83	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
61422-050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 26	-	983,961.19	983,961.19	-	100%	100%	1226	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61422-051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 25 DE AV. OAXACA "A" A AV. COLIMA "A" Y EN AV. COLIMA "A" DE CALLE 25 A CALLE 26	-	1,396,772.39	1,396,772.39	-	100%	100%	2300	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61422-052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DR. SAMUEL OCAÑA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CORONADO Y AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE SAMUEL OCAÑA Y CALLE LA QUEBRADA	-	1,332,737.28	1,332,737.28	-	100%	100%	2348	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
	SUB-TOTAL	\$	9,640,000.00	\$	21,148,719.15	\$	21,148,719.14	\$	0.01				
	622 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL												
	62201 CONSTRUCCIÓN												
62201-057	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA GUARDERIA DIF. EN EL POBLADO LUIS B SANCHEZ	-	866,961.15	788,337.46	78,623.69	100%	100%	74	METROS LINEALES	500	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62201-058	CONSTRUCCION DE TALLER MECANICO EN COMANDANCIA DE POLICIA	-	1,240,000.00	1,197,561.67	42,438.33	100%	100%	87	M2	5,000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
	SUB-TOTAL	\$	-	\$	2,106,961.15	\$	1,985,899.13	\$	121,062.02				
	62203 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
62203-059	REHABILITACION DE EDIFICIO PARA COMANDANCIA	-	1,213,147.40	1,189,190.69	23,956.71	100%	100%	118	M2	15,000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
	SUB-TOTAL	\$	-	\$	1,213,147.40	\$	1,189,190.69	\$	23,956.71				
	62211 INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN												
62211-060	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIVERSOS PARQUES DEL POBLADO EN LUIS B. SANCHEZ	-	1,921,967.00	1,712,340.29	209,626.71	100%	100%	153	M2	3,000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
62211-061	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE CAMARA JR	-	218,610.12	195,705.34	22,904.78	100%	100%	16	M2	2,000	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-062	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSOS PARQUES Y CAMPOS DEL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	-	1,367,111.67	1,244,872.69	122,238.98	100%	100%	143	PZA	3,000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
62211-063	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS PARQUES DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	779,601.20	714,474.73	65,126.47	100%	100%	115	PZA	10,000	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-082	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL BOSQUE II	-	10,001,149.28	-	10,001,149.28	0%	0%				PERSONAS	FPC	
	SUB-TOTAL	\$	-	\$	14,288,439.27	\$	3,867,393.05	\$	10,421,046.22				
	624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
	62422 ALUMBRADO PUBLICO												
62422-024	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	1,953,000.00	1,691,916.42	1,691,916.42	-	100%	100%	232	PZA	3,000	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
62422-025	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	976,500.00	1,079,666.25	1,079,664.09	2.16	100%	100%	151	PZA	1,500	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
62422-026	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	1,700,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	3,000	PERSONAS	FAISM	

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62422-027	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	1,706,163.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	FAISM	
62422-064	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO DEL GOLFO DE SANTA CLARA	-	1,652,400.00	1,652,400.00	-	100%	100%	180	PZA	3,000	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
62422-065	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO ISLITA	-	1,785,955.55	1,785,955.55	-	100%	100%	183	PZA	1,500	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
62422-066	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO	-	277,417.48	253,996.56	23,420.92	100%	100%	38	PZA	3,000	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62422-072	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B SANCHEZ	-	1,001,376.00	1,001,376.00	-	100%	100%	122	PZA	3,000	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
62422-073	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO MICHOACAN	-	476,690.40	476,690.40	-	100%	100%	58	PZA	500	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
62422-074	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 30 DE AV. CAPITAN CARLOS G. CALLES A AV. CHIMPAS	-	1,116,002.01	1,116,002.01	-	100%	100%	38	PZA	4,000	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
SUB-TOTAL		\$ 6,335,663.00	\$ 9,081,424.11	\$ 9,058,001.03	\$ 23,423.08								
TOTALES		63,052,803.65	139,498,547.31	119,468,010.38	20,030,536.93								

Bojo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. Sergio Gonzalez Yescas
Presidente Municipal
San Luis Rio Colorado, Sonora



C.P. Sergio Lopia Salcedo
Secretario de Finanzas
San Luis Rio Colorado, Sonora



Ing. Luis Lara Cárdenas
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.
San Luis Rio Colorado, Sonora

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

HOJA 1 DE 7

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Nº DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61403-003	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. ENRIQUE ESTRADA DE CALZADA MONTERREY A CALLE INSURGENTES	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 17 A CALLE 22	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-005	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 22 A CALLE 26	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-028	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 ENTRE AV. REVOLUCIÓN "A" Y AV. LIBERTAD "A"	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-036	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DALIAS DE CALLE 37 A CALLE 42	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-037	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 17 A CALLE 22	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-038	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. HIDALGO DE CALLE 17 A CALLE 22	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-039	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARRANZA "A", ENTRE CALLES 2 Y 4, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-040	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AV. LIBERTAD ENTRE AV. LIBERTAD (0+078) Y AV. LIBERTAD (0+167.50) INCLUYENDO APROCHES DEL CRUCERO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-043	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV. QUINTANA ROO "A" A AV. PUEBLA "B"	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-044	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV. CHIHUAHUA "B" A AV. JALISCO "A"	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-045	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 30 A CALLE 33	San Luis Río Colorado	Obra terminada

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

HOJA 2 DE 7

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Nº DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61403-O46	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 4 A CALLE 7	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-O29	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 ENTRE AV. PUEBLA "A" Y AV. NUEVO LEÓN "A"	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-O47	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 28 A CALLE 33	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-O48	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 30 A CALLE 34	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-O49	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCIÓN DE CALLE 12 A CALLE 17	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-O53	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCION DE CALLE 7 A CALLE 12, EN SAN LUIS RIO COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-O41	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL ESTACIONAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL, EN SAN LUIS RIO COLORADO	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-O42	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 4 DE AV. KINO "A" A AV. REVOLUCION "A"	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-O54	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 44 DE AV. OBREGON A AV. REVOLUCION	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-O55	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JUAREZ CALLE 22 A CALLE 26	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-O68	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 9 A CALLE 12	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-O69	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 26 A CALLE 30	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-O70	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. MAZATLAN C DE CALLE 42 A CALLE 44 Y EN CALLE 44 DE AV. MAZATLAN C A AV. TUXPAN C	San Luis Río Colorado	Obra terminada





JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

HOJA 3 DE 7

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Nº DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61403-071	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 38 DE AV. OBREGÓN A AV. HIDALGO Y DE AV. HIDALGO DE CALLE 37 A CALLE 38	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-075	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. JUAREZ DE CALLE 2 A CALLE 6	San Luis Río Colorado	Obra a iniciar en 2024
61408-033	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAGUNITAS	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61408-056	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DEL BOSQUE	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61409-011	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61409-034	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL PARQUE GABRIELA LEYVA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-013	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO CLAVE 26DJN0206G, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-014	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, CLAVE 26DJN0731A, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-015	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE 26DPR040480, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-016	REHABILITACION DE JARDÍN DE NIÑOS 18 DE MARZO, CLAVE 26DJN0089H, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada





JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 4 DE 7

Nº DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-017	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET, CLAVE 26DPR0711D, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-018	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 26DJN0087J , en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-019	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO INDEPENDENCIA, en la Localidad de Ejido Independencia	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-020	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-021	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS CATEDRAL DE LA FE, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-076	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 69	San Luis Río Colorado	Obra a iniciar en 2024
61416-077	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	San Luis Río Colorado	Obra a iniciar en 2024
61416-078	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA	San Luis Río Colorado	Obra a iniciar en 2024
61416-079	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA MENDOZA GOMEZ	San Luis Río Colorado	Obra a iniciar en 2024
61416-080	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CAMARA JR	San Luis Río Colorado	Obra a iniciar en 2024
61416-081	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO Y MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PARAISO DEL SABER	San Luis Río Colorado	Obra a iniciar en 2024




JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 5 DE 7

Nº DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-083	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2	San Luis Río Colorado	Obra a iniciar en 2024
61416-084	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LUIS B. SÁNCHEZ	San Luis Río Colorado	Obra a iniciar en 2024
61422-022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 DE AV. ARGENTINA A AV. DOMINICA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. TUXPAN A Y TUXPAN B DE CALLE 21 A CALLE 22	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA ENTRE CALLE 43 Y CALLE 47	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 31	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE GENERAL YOCUPICIO DE CALZADA CONSTITUCIÓN A AV. CHIHUAHUA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 42 A CALLE 47	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 26	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 25 DE AV. OAXACA "A" A AV. COLIMA "A" Y EN AV. COLIMA "A" DE CALLE 25 A CALLE 26	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DR. SAMUEL OCAÑA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CORONADO Y AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE SAMUEL OCAÑA Y CALLE LA QUEBRADA	San Luis Río Colorado	Obra terminada

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

HOJA 6 DE 7

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
62201-057	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA GUARDERIA DIF, EN EL POBLADO LUIS B SANCHEZ	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62201-058	CONSTRUCCION DE TALLER MECANICO EN COMANDANCIA DE POLICIA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62203-059	REHABILITACION DE EDIFICIO PARA COMANDANCIA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62211-060	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIVERSOS PARQUES, DEL POBLADO EN LUIS B. SANCHEZ	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62211-061	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE CAMARA JR	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62211-062	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSOS PARQUES Y CAMPOS DEL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62211-063	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS PARQUES DE SAN LUIS RIO COLORADO	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62211-082	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL BOSQUE II	San Luis Río Colorado	Obra a iniciar en 2024
62422-024	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62422-025	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62422-064	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO DEL GOLFO DE SANTA CLARA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62422-065	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO ISLITA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62422-066	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO	San Luis Río Colorado	Obra terminada

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 7 DE 7

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
62422-072	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B SANCHEZ	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62422-073	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO MICHOACAN	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62422-074	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 30 DE AV. CAPITAN CARLOS G. CALLES A AV. CHIAPAS	San Luis Río Colorado	Obra terminada

