



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.			U. MED.
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
61403-001	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV CARRANZA DE CALLE 4 A CALLE 7	2,747,250.00		-	-	0%	0%	7425	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-002	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. DE LA TRANSFORMACION DE AV. JOSE LOPEZ FORTILLO A AV. SAMUEL OCAÑA	3,391,121.46	3,391,121.46	-	3,391,121.46	0%	0%	9527	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-003	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV OAXACA A AV QUINTANA ROO	2,340,250.00	2,340,250.00	-	2,340,250.00	0%	0%	8325	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV LIBERTAD DE CALLE 22 A CALLE 26	3,452,100.00	3,452,100.00	2,800,065.17	652,034.83	100%	100%	9330	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-005	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV KINO DE CALLE 22 A CALLE 28	2,981,110.00	2,981,110.00	2,470,482.20	490,647.80	100%	100%	8003	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-006	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV JAZMIN DE CALLE 7 A CALLE 9	1,350,500.00	1,350,500.00	1,136,879.97	213,620.03	100%	100%	3650	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-007	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 36 A CALLE 42	4,030,040.00	4,030,040.00	-	4,030,040.00	0%	0%	10892	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-008	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 4 DE AV LIBERTAD A AV CARRANZA Y EN AV CARRANZA DE CALLE 4 A CALLE 7	-	4,000,000.00	3,852,794.64	147,205.36	100%	100%	10386	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-009	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 ENTRE AV. NUEVO LEÓN B A AV. LAZARO CARDENAS	-	2,331,121.80	2,331,121.80	-	100%	100%	7016	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUVE	
61403-010	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLES 4 Y 5	-	994,808.94	994,808.94	-	100%	100%	2399.4	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUVE	
61403-011	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 10 ALVARO OBREGON ENTRE CALLE 2 Y 3 Y CALLE 3 Y 4	-	457,840.18	457,840.18	-	100%	100%	1329.28	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUVE	
61403-012	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. JUAREZ DE CALLE 2 A CALLE 6	-	2,900,832.66	2,900,832.66	0.01	100%	100%	7965	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPUVE	
	SUB-TOTAL	\$ 20,272,371.46	\$ 28,899,725.06	\$ 16,944,805.59	\$ 11,264,919.47								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
61408-008	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMETRICO 7	6,000,000.00	-	-	-	0%	0%	5600	ML	1,200	PERSONAS	FAISMUN	
61408-009	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMETRICO 5	9,000,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	12,384	PERSONAS	FAISMUN	
61408-010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	11,300,000.00	6,388,833.28	4,911,066.72	42%	59%	1	OBRA	22,500	PERSONAS	FAISMUN	
	SUB-TOTAL	\$ 15,000,000.00	\$ 11,300,000.00	\$ 6,388,833.28	\$ 4,911,066.72								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
61409-010	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	3,000,000.00	-	-	-	0%	0%	21	PZA	193,000	PERSONAS	FAISMUN	
61409-011	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MEZQUITE	14,000,000.00	13,982,846.96	10,451,215.38	3,511,631.58	86%	90%	8000	ML	2,360	PERSONAS	FAISMUN	
61409-012	CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	-	2,902,837.82	2,902,837.82	-	100%	100%	24	ML	193,000	PERSONAS	FAISMUN	

12



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	I M P O R T E			AVANCE			METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
				DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	CANT.	FÍSICAS U. MED.	POB. BENEF. CANT.	U. MED.			
61409-O36	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS REFORMA Y SOLIDARIDAD	-	3,601,881.33	3,568,538.63	35,344.70	100%	100%	7890	ML	2,360	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION PUBLICA	
	SUB-TOTAL	\$ 17,000,000.00	\$ 20,467,566.11	\$ 16,920,595.83	\$ 3,546,970.28									
61416-O17	CECOP DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 10	-	462,293.64	462,293.64	-	100%	100%	150	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O18	COMPLEMENTARIAS EN EL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES (ITAMA)	-	536,520.67	536,520.67	-	100%	100%	98	M2	400	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O19	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PINTURA EN ESCUELA EVA LOPEZ SAMANO	-	241,239.60	241,239.60	-	100%	100%	890	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O20	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA MUÑOZ	-	338,384.97	338,384.97	-	100%	100%	91	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O21	CONSTRUCCIÓN DE CAUCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	-	1,001,709.56	1,001,709.57	0.01	100%	100%	556	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O22	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH	-	175,257.53	175,257.52	0.01	100%	100%	13.45	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O23	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO R. SILVA	-	622,266.23	622,266.22	0.01	100%	100%	272	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O24	REHABILITACIÓN DE FIRME EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	-	747,230.85	747,230.85	-	100%	100%	847	M3	500	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O25	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES II	-	297,371.01	297,371.01	-	100%	100%	41	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O76	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.69	-	304,809.26	304,809.26	-	100%	100%	421	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O77	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	-	117,020.59	117,020.59	-	100%	100%	161	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O78	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA	-	274,696.15	274,696.15	-	100%	100%	341	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O79	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA MENDOZA GOMEZ	-	653,448.90	653,448.91	0.01	100%	100%	58	ML	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O80	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CAMARA JR	-	142,772.00	142,772.00	-	100%	100%	169	M2	200	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O81	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO Y MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PARAISO DEL SABER	-	793,741.06	793,741.06	-	100%	100%	169	M2	200	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O83	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.2	-	260,887.53	260,887.53	-	100%	100%	224	M2	600	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
61416-O84	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LUIS B. SÁNCHEZ	-	304,121.95	304,121.95	-	100%	100%	430	M2	500	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 7,273,769.50	\$ 7,273,769.50	\$ 0.00									
61422-O12	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SAN MIGUEL Y SAN JOSE	4,164,386.95	-	-	-	0%	0%	3684	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA	
61422-O37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 18 DE AV. GUADALUPE VICTORIA A AV. CARRANZA	-	1,000,000.00	1,360,484.22	219,515.78	100%	100%	1555	M2	5,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA	
61422-O41	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 16 DE AV. MADERO A V. JUAREZ	-	-	1,446,998.12	1,446,998.12	100%	100%		M2			RAMO 23 REPLUVE	LICITACION SIMPLIFICADA	
	SUB-TOTAL	\$ 4,164,386.95	\$ 1,600,000.00	\$ 2,827,482.34	\$ 1,227,482.34									
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL													
62203	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													

✓



MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales



NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E			METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	CANT.	FÍSICAS U. MED.	POB. BENEF. CANT.	U. MED.		
62203-030	REHABILITACIÓN DE CRUZ ROJA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	547,277.57	547,277.56	0.01	100%	175	M2	300	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA	
62203-031	REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS VERDES RURALES	-	698,944.71	698,943.75	0.96	100%	86	M2	198,800	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA	
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 1,246,222.28	\$ 1,246,221.31	\$ 0.97								
62211-082	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN												
62211-028	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL BOSQUE II	-	10,001,149.28	10,001,149.29	0.01	100%	6,344	M2	8,000	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA	
62211-032	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE CLUB ROTARIO	-	2,042,546.03	2,042,546.03	-	100%	901	M2	198,800	PERSONAS	FPC	LICITACION SIMPLIFICADA	
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 535,690.00	\$ 535,690.00	\$ 0.01								
62422-013	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
62422-014	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO. ETAPA 1	2,000,000.00	2,190,127.66	2,190,127.88	-	100%	298	PZA	3,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA	
62422-015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO. ETAPA 2	1,000,000.00	740,053.80	740,053.80	-	100%	95	PZA	1,500	PERSONAS	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
62422-016	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	2,081,652.23	611,035.30	-	611,035.30	0%	245	PZA	3,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA	
62422-038	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO MICHOCAN	3,000,000.00	2,850,121.74	2,850,121.74	-	100%	96	PZA	1,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA	
62422-040	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MESA RICA 1	-	1,873,748.71	1,873,748.71	-	100%	121	PZA	1,500	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA	
	SUB-TOTAL	\$ 8,081,652.23	\$ 9,625,723.07	\$ 9,014,887.77	\$ 611,635.30								
	TOTALES	\$ 64,518,410.64	\$ 92,302,381.33	\$ 73,195,864.94	\$ 19,106,516.39								

Sojo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Partes son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Ing. Juan Dagoberto Buzani Cabillas
 Director de Obras y Servicios Públicos Municipales


San Luis Río Colorado, Sonora


L.C.P.C. Alma Lorena López Alonzo
 Tesorera Municipal



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

HOJA 1 DE 4

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61403-001	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV CARRANZA DE CALLE 4 A CALLE 7	SAN LUIS RC	OBRA CANCELADA
61403-002	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DE LA TRANSFORMACION DE AV. JOSE LOPEZ PORTILLO A AV. SAMUEL OCAÑA	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-003	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV OAXACA A AV QUINTANA ROO	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV LIBERTAD DE CALLE 22 A CALLE 26	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-005	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV KINO DE CALLE 22 A CALLE 26	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-006	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV JAZMIN DE CALLE 7 A CALLE 9	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-007	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 36 A CALLE 42	SAN LUIS RC	OBRA NO INICIADA
61403-026	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 17 ENTRE AV. NUEVO LEÓN B A AV. LÁZARO CÁRDENAS B	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-027	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLES 4 Y 5	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-028	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLEJÓN ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE 2 Y 3 Y CALLE 3 Y 4	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-034	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 4 DE AV. LIBERTAD A AV. CARRANZA Y EN AV. CARRANZA DE CALLE 4 A CALLE 7	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61403-075	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. JUAREZ DE CALLE 2 A CALLE 6	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61408-008	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMÉTRICO 7	SAN LUIS RC	OBRA CANCELADA





JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

HOJA 2 DE 4

MUNICIPIO: **SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**

PERIODO: DEL **01 DE ENERO** AL **30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61408-O09	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMÉTRICO 5	SAN LUIS RC	OBRA CANCELADA
61408-O35	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RC	OBRA EN PROCESO
61409-O10	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	SAN LUIS RC	OBRA CANCELADA
61409-O11	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MEZQUITE	SAN LUIS RC	OBRA EN PROCESO
61409-O33	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61409-O36	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS REFORMA Y SOLIDARIDAD	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O17	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 10	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O18	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES (ITAMA)	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O19	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PINTURA EN ESCUELA EVA LOPEZ SAMANO	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O20	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA MUÑOZ	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O21	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-O22	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA

3

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN****MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA****PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-023	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO R. SILVA	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-024	REHABILITACIÓN DE FIRME EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-025	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES II	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-076	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.69	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-077	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-078	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-079	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA MENDOZA GOMEZ	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-080	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CAMARA JR	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-081	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO Y MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PARAISO DEL SABER	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-083	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.2	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61416-084	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61422- 012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SAN MIGUEL Y SAN JOSE	SAN LUIS RC	OBRA CANCELADA
61422-037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 18 DE AV. GUADALUPE VICTORIA A AV. CARRANZA	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
61422-041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 16 DE AV. MADERO A AV. JUAREZ	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA

17



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
62203-030	REHABILITACIÓN DE CRUZ ROJA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62203-031	REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS VERDES RURALES	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62211-082	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL BOSQUE II	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62211-029	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE CLUB ROTARIO	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62211-032	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-013	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-014	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AV. GERANIOS A A AV. MARGARITAS B DE CALLE 37 A CALLE 42	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-038	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO MICHUOACAN	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-039	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MESA RICA 1	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA
62422-040	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MESA RICA 2	SAN LUIS RC	OBRA TERMINADA

27