


AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

ANEXO 12

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO		FÍSICAS		POB. BENEF.				
						FÍSICO	FINANC.	CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN													
	FAISM													
001	CONSTRUCCION DE 150 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA	16,028,995.50	-	-	-	0%	0%	150	CUARTOS	620	PERSONAS	FAISM		
002	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	3,205,799.10	-	-	-	0%	0%	30	CUARTOS	120	PERSONAS	FAISM		
003	CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO GOLFO DE SANTA CLARA	4,488,118.74	-	-	-	0%	0%	42	CUARTOS	200	PERSONAS	FAISM		
032	CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO GOLFO DE SANTA CLARA	-	4,492,457.64	4,492,457.64	-	100%	100%	38	CUARTOS	200	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA	
042	CONSTRUCCION DE 89 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS RITO (NUEVO MICHOACAN), MESA RICA I, MESA RICA II, LEYES DE REFORMA Y LUIS B. SANCHEZ	-	8,361,914.22	8,361,914.24	-	0.02	100%	100%	89	CUARTOS	388	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
043	CONSTRUCCION DE 97 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS ISLITA, LAGUNITAS, EL FRONTERIZO, INDEPENDENCIA, RIO NORTE, EMILIANO ZAPATA Y POZAS DE ARVIZU	-	9,400,486.70	9,400,486.69	-	0.01	100%	100%	97	CUARTOS	340	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
	SUB-TOTAL	\$ 23,722,913.34	\$ 22,254,858.56	\$ 22,254,858.57	-\$	0.01								
61311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA ELÉCTRICA													
	FAISM													
004	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. CANADA "B" A AV. DOMINICANA "B" DE CALLE SAN LUIS A CALLE SAN ALBERTO.	204,575.22	202,145.86	202,145.86	-	100%	100%	1	OBRA	8	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
005	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. CANADA "B" A LA AV. ESPAÑA DE CALLE SAN EMETERIO A CALLE 2DA	674,867.79	626,580.01	626,580.02	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	72	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
034	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. FILIPINAS "A" A AV. HAITI "B" DE CALLE 13 A CALLE 14	-	1,275,844.37	1,275,844.37	-	100%	100%	1	OBRA	100	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA	
044	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "B" A AV. ITALIA "A" DE CALLE 10 A CALLE 12	-	1,512,766.77	1,512,766.77	-	100%	100%	1	OBRA	140	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA	
049	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN AV. PABLO GONZALEZ A AV. LAZARO CARDENAS DE CALLE 13 A CALLE 15 EN EJIDO ISLITA	-	683,244.71	683,244.71	-	100%	100%	1	OBRA	40	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
050	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN AV. GUANAJUATO A AV. ESTADO DE MEXICO DE CALLE 9 A CALLE 11.	-	582,039.00	582,039.00	-	100%	100%	1	OBRA	40	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
051	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN AV. ARGENTINA B DE CALLE SAN ALBERTO A SAN LUIS.	-	244,298.61	244,298.61	-	100%	100%	1	OBRA	40	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
	SUB-TOTAL	\$ 879,443.01	\$ 5,126,919.33	\$ 5,126,919.34	-\$	0.01								
61403	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
	FPC 2018													
006	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALLE 2 A CALLE 34	12,065,974.27	11,802,619.69	11,802,619.68	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	LICITACION PUBLICA
007	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MERIDA "B" DE CALLE 17 A CALLE 34	6,398,166.13	6,219,742.52	6,219,742.52	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	LICITACION PUBLICA	
008	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. LIBERTAD "B" A AV. TLAXCALA	5,035,859.59	5,035,859.59	4,999,999.97	35,859.62	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	LICITACION PUBLICA	
035	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALLE 2 A CALLE 34 (SEÑALIZACION)	-	283,354.58	196,189.36	67,165.22	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	ADJUDICACION DIRECTA	
036	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MERIDA "B" DE CALLE 17 A CALLE 34 (SEÑALIZACION)	-	178,423.61	176,334.29	2,089.32	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	ADJUDICACION DIRECTA	
	FISMDF													
025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 17 A CALLE 26	-	6,495,581.44	6,495,581.44	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA	
	FPC 2019													
058	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN ACCESO AL POBLADO LUIS	-	3,800,000.00	-	3,800,000.00	0%	0%							
	SUB-TOTAL	\$ 23,499,999.99	\$ 33,795,581.43	\$ 29,890,467.26	\$ 3,905,114.17									
61404	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

**ANEXO 12**

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
026	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	-	815,035.50	815,035.39	0.11	100%	100%	1	OBRA	178,000	PERSONAS	BDAN	ADJUDICACION DIRECTA	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 815,035.50</b>	<b>\$ 815,035.39</b>	<b>\$ 0.11</b>									
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS													
	PEM													
009	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,200,000.00	-	-	-	0%	0%	1	PROYECTO	-	PERSONAS	RPEM		
037	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE LA TORTUGA	-	-	-	-			1	PROYECTO	193,000	PERSONAS	RPEM		
038	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION	-	-	-	-			1	PROYECTO	193,000	PERSONAS	RPEM		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 1,200,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>									
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE													
	FAISM													
	AGUA Y SANEAMIENTO													
010	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO	7,893,059.97	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	3,186	PERSONAS	FAISM		
039	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	-	6,114,876.44	6,114,876.43	0.01	100%	100%	1	OBRA	3,186	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA	
040	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	-	1,293,825.44	1,293,825.44	-	100%	100%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA	
048	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD (SEGUNDA ETAPA)	-	1,074,693.77	1,074,693.77	-	100%	100%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 7,893,059.97</b>	<b>\$ 8,483,585.65</b>	<b>\$ 8,483,585.64</b>	<b>\$ 0.01</b>									
61416	CECOP													
027	ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA JALISCO	-	519,286.89	519,286.89	-	100%	100%	1.00	OBRA	1,750	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA	
028	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	-	124,253.23	124,253.23	-	100%	100%	71.00	M2	121	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA	
029	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA 22	-	345,615.01	345,615.02	-	0.01	100%	100%	M2	1,300	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA	
030	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 75	-	493,108.59	493,108.60	-	0.01	100%	100%	M2	252	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA	
031	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 42	-	660,799.56	660,799.56	-	100%	100%	517.00	M2	250	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA	
033	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA AURELIO RENTERIA	-	607,056.26	607,056.27	-	0.01	100%	100%	M2	470	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,750,117.54</b>	<b>\$ 2,750,117.57</b>	<b>\$ 0.03</b>									
61421	EQUIPAMIENTO URBANO													
	PEM													
011	EQUIPAMIENTO URBANO	2,000,000.00	-	-	-	0%	0%	-	OBRA		PERSONAS	RPEM		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>									
61422	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
	FPC 2019													
059	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 28 A CALLE 29	-	2,700,000.00	-	2,700,000.00	0%	0%							
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,700,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,700,000.00</b>									
62201	CONSTRUCCIÓN													
	PEM													
012	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	2,500,000.00	-	-	-			1	OBRA	193,000	PERSONAS	RPEM		
013	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN POBLADO GOLFO SANTA CLARA	600,000.00	673,665.38	673,665.39	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	3,186	PERSONAS	RPEM	ADJUDICACION DIRECTA
052	CONSTRUCCION DE MÓDULO DE CRUZ ROJA BASE SUR	-	1,168,775.45	1,168,775.45	-	100%	100%	1	OBRA	178,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION SIMPLIFICADA	
	FORTASEG													
041	CONSTRUCCION DE ÁREA DE ENTRENAMIENTO EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	-	1,569,034.00	1,568,883.06	150.94	100%	100%	1	OBRA	500	PERSONAS	FORTASEG	LICITACION SIMPLIFICADA	

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

**ANEXO 12**

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
FPC 2019														
053	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CECAP		2,147,519.99	-	2,147,519.99	0%								
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,100,000.00	\$ 5,558,994.82	\$ 3,411,323.90	\$ 2,147,670.92									
62203 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN														
PEM														
014	REHABILITACION DE EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL	5,604,872.79	-	-	-			1	REHABILITACION	193,000	PERSONAS	RPEM		
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 5,604,872.79	\$ -	\$ -	\$ -									
62211 INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTE														
PEM														
015	CONSTRUCCION DE FUTBOL SOCCER INFANTIL	7,737,319.48	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS	RPEM		
016	CONSTRUCCION DE CAMPO FUTBOL AMERICANO	7,992,680.52	6,689,536.86	6,689,536.86	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION PUBLICA	
017	REHABILITACION DE ESTADIO REVOLUCION	1,420,000.00	1,412,030.58	1,412,030.58	-	100%	100%	1	REHAB.	1,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION SIMPLIFICADA	
018	REHABILITACION DE TECHO Y BAÑOS DE GIMNASIO MUNICIPAL	1,700,000.00	-	-	-	0%	0%	1	REHAB.	1,000	PERSONAS	RPEM		
045	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL PANCHON MARTINEZ	-	2,180,094.08	2,180,094.07	0.01	100%	100%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION SIMPLIFICADA	
046	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL EN LIGA INDUSTRIAL	-	3,632,910.07	3,632,910.08	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION PUBLICA
047	CONSTRUCCION DE CAMPIOS DE FUTBOL	-	2,089,600.06	2,089,600.06	-	100%	100%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION SIMPLIFICADA	
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 18,850,000.00	\$ 16,004,171.65	\$ 16,004,171.65	\$ -									
62422 ALUMBRADO PÚBLICO														
FAISM														
019	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 17 DE AV. JAZMIN "B" A AV. JACARANDAS "B"	342,064.31	340,161.82	340,161.82	-	100%	100%	1	OBRA	1,200	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
020	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 22 DE AV. JAZMIN "A" AV. MARGARITAS "A"	394,575.80	366,145.19	366,145.19	-	100%	100%	1	OBRA	1,200	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
021	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 30 DE AV. BENJAMIN FLORES A AV. DALIAS "A"	559,613.31	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	FAISM		
022	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. ARGENTINA "B" A AV. ESPAÑA "A" DE CALLE 20 A CALLE 30	1,944,318.86	1,942,727.54	1,942,727.54	-	100%	100%	1	OBRA	35,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA	
023	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "B" DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE 8	1,530,741.92	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	35,000	PERSONAS	FAISM		
024	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. DOMINICANA "A" A AV. FILIPINAS "A" DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE 8	1,597,977.08	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	35,000	PERSONAS	FAISM		
054	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 30 DE AV. DALIAS "B" A AV. ORQUIDEAS "B"	-	409,527.52	409,527.50	0.02	100%	100%	1	OBRA	1,500	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
055	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 47 DE AV. DALIAS "A" A AV. ORQUIDEAS "A" Y AV. JAZMIN "A" DE CALLE 43 A CALLE 48	-	563,315.86	563,315.86	-	100%	100%	1	OBRA	5,000	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
056	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. DALIAS "A" DE CALLE 43 A CALLE 48 Y CALLE 42 DE AV. DALIAS "B" A AV. PEZUNAS "B"	-	602,655.01	602,655.01	-	100%	100%	1	OBRA	5,000	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
057	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. JALISCO DE CALLE SAMUEL OCCAÑA A CANAL	-	231,680.00	231,680.00	-	100%	100%	1	OBRA	5,000	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 6,369,291.38	\$ 4,456,212.94	\$ 4,456,212.92	\$ 0.02									

Total \$ 93,118,580.45    101,996,477.42    93,192,692.24    8,752,785.18

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C.P. Santos Gonzalez Yescas  
Presidente Municipal

San Luis Río Colorado, Sonora.



C.P. Sergio Tapia Salcedo  
Tesorero Municipal

San Luis Río Colorado, Sonora.

ISAF-4ba07aa2-9758-50cc-e19d-a48f8ab6e027  
2/5/2020 1:50:57 PM



Ing. Luis Lara Cárdenas  
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES