

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

HOJA 1 DE 4

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E			
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6000	INVERSIÓN PÚBLICA				
61212	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INICIAL ESPECIAL	\$ 1,827,800.00	\$ 1,827,800.00	1,180,758.66	\$ 647,041.34
	RECURSO ESTATAL				
O01	Construcción de cancha de futbol rapido y obras complementarias en Centro de Atención Multiple N°10, el cual se ubica en Av. Merida y calle 12.	1,827,800.00	1,827,800.00	1,180,758.66	647,041.34
61213	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	\$ 1,586,000.00	\$ 1,586,000.00	507,346.49	\$ 1,078,653.51
	RECURSO ESTATAL				
O02	Construcción de cancha de futbol rapido y obras complementarias en Jardin de Niños Alborada, ubicado en Av. Tabasco y calle 9	1,586,000.00	1,586,000.00	507,346.49	1,078,653.51
61214	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$ 1,318,200.00	\$ 1,419,465.32	1,419,465.32	\$ -
	RECURSO ESTATAL				
O03	Construcción de cancha de futbol rapido y obras complementarias en Escuela Primaria Lazaro Cardenas, se localiza en Av. Felix Contreras y calle 31.	1,318,200.00	1,419,465.32	1,419,465.32	-
61311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 384,015.88	\$ 384,015.88	\$ -	\$ 384,015.88
	FAISM				
O27	Construcción de Electrificación en San Luis Rio Colorado	184,015.88	184,015.88		184,015.88
O28	Construcción de Electrificación en el Valle	200,000.00	200,000.00		200,000.00
61403	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	\$ 18,595,539.44	\$ 17,602,311.05	\$ 11,024,068.96	\$ 6,578,242.09
	RPEM				
O29	Sello Sincorizado de Calzada Constitución de Calle Jesus Garcia a Calle 4ta	1,200,000.00	-		-
O30	Rehabilitación de Pavimento de Av. Tamaulipas de Calle 34 a Calle 42	1,170,000.00	1,170,000.00		1,170,000.00
O04	Rehabilitación de Pavimento de Calle 34 de Av. Obregón a Av. Revolución	1,333,662.32	1,333,662.32	1,333,662.33	- 0.01
O06	Rehabilitación de Pavimento de Calle 9 de Av. Juárez a Av. Hidalgo	278,372.68	278,372.68	278,372.68	-
O07	Rehabilitación de Pavimento de Calle 7 de Av. Carranza a Av. Libertad	352,978.33	352,978.33	352,978.33	-
O05	Acceso al CBTIS	962,972.74	962,972.74	962,972.75	- 0.01
	FPC 2017				
O08	Rehabilitación de Pavimento de Av. Kino de Calle 26 a Calle 34 En la Colonia Burocrata.	1,923,328.09	2,130,099.70	2,130,099.70	-
O09	Rehabilitación de Pavimento de Av. Revolución de Calle 26 a Calle 34 en la Colonia Burocrata	2,445,421.87	2,445,421.87	1,405,475.42	1,039,946.45
O10	Rehabilitación de Pavimento en Calle 2DA de Calzada Constitución a Av. Nuevo Leon, En la colonias Sonora y del Bosque.	4,259,509.36	4,259,509.36	1,705,330.05	2,554,179.31
O11	Rehabilitación de Pavimento en Calle 17 de Av. Tlaxcala a Av. Nuevo Leon, en las Colonias Jalisco y Federal	2,521,344.07	2,521,344.07	887,645.73	1,633,698.34
O12	Rehabilitación de Pavimento en Calle 22 de Av. Tlaxcala a Av. Nuevo Leon, en las Colonias Jalisco y Federal	2,147,949.98	2,147,949.98	1,967,531.97	180,418.01
	FAISM				
	Construcción de revestimiento en Riito	-			-
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00
S01	Proyecto Ejecutivo de Puente Vehicular y Calle 8	700,000.00	700,000.00		700,000.00

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

HOJA 2 DE 4

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Publica

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E			
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6000	INVERSIÓN PÚBLICA				
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	FAISM				
O31	Construcción de Red de Agua Potable en la Colonia Reforma	-	-		-
O32	Construcción de Red de Agua Potable en la Colonia Solidaridad	-	-		-
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	FAISM				
O33	Construcción de red de alcantarillado en Ej. Islita	-	-		-
	Construcción de conexiones a la red de drenaje en Ej. Islita (Descargas domiciliarias)	-			-
61414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ 1,992,620.19	\$ 1,992,620.19	\$ 1,523,467.76	\$ 469,152.43
	RPEM				
O34	Suministro e instalación de malla sombra en andador de calle 3ra de Av. Juárez a Av. Obregón	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00
O35	Construcción de monumento al oficial caído	169,152.44	169,152.44		169,152.44
O13	Construcción de monumento centenario	675,540.06	675,540.06	675,540.06	-
O14	Circuito de marcas historicoCircuito de marcas historico	243,460.11	243,460.11	243,460.11	-
	BANDAN		-		-
O15	Suministro e instalación de mobiliario urbano para el primer cuadro de la ciudad	604,467.58	604,467.58	604,467.59	- 0.01
61416	C. E. C. O. P.	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00
O36	C. E. C. O. P. 2017-2018	800,000.00	800,000.00		800,000.00
61421	EQUIPAMIENTO URBANO	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00
S01	PROYECTO DE NOMENCLATURA URBANA	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
61422	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	\$ 15,214,878.78	\$ 15,214,878.78	\$ 6,782,264.21	\$ 8,432,614.57
	RPEM				
O37	Pavimentación de Calle 30 de Av. Madero a Av. Zaragoza	-	-		-
O38	Pavimentación de Calle 30 de Av. Tamaulipas a Av. Durango	-	-		-
O39	Pavimentación de Av. Durango de Calle 22 a Calle 26	1,050,000.00	1,050,000.00	-	1,050,000.00
O40	Pavimentación de Av. Juárez de Calle 34 a Calle 38	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00
O41	Pavimentación de Acceso a escuela en Ej. Independencia	750,000.00	750,000.00	-	750,000.00
O42	Pavimentación de Calle 47 de Av. Oaxaca a Av. Nuevo León	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00
O43	Pavimentación de Calle 5 de Av. Carranza a Av. Libertad	-	-		-
O16	Pavimentación Av. Madero De Calle 34 A Calle 38	2,322,860.90	2,322,860.90	2,249,937.07	72,923.83
O17	Pavimentación de Av. San Juan de Calle San Felipe a Calzada Monterrey	1,046,656.08	1,046,656.08	1,046,656.06	0.02
	FPC 2017				
O18	Pavimentación En Calle 22 De Av. Obregon A Av. Libertad, En Colonia Residencias	6,745,361.80	6,745,361.80	3,485,671.08	3,259,690.72
61425	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	\$ 944,176.69	\$ 944,176.69	\$ 140,486.33	\$ 803,690.36
	PEM				
O19	Administración Y Supervisión de la construcción Centro de Mando Regional C5	145,792.53	145,792.53		145,792.53
O20	Supervision de obras complementarias en la construccion de Estadio De Beisbol, en San Luis Rio Colorado, Sonora	163,122.85	163,122.85	97,809.54	65,313.31
O21	Supervision de obras complementarias en la construccion de Estadio De Beisbol, en San Luis Rio Colorado, Sonora, segunda etapa	592,584.52	592,584.52		592,584.52

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión PúblicaDEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E			
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6000	INVERSIÓN PÚBLICA				
	BANDAN		-		-
O22	Supervisión de suministro e instalación de mobiliario urbano para el primer cuadro de la Ciudad	42,676.79	42,676.79	42,676.79	-
61512	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	FAISM				
O44	Construcción de Puente Vehicular en Canal y Calle 8	-	-		
62201	CONSTRUCCIÓN	\$ 5,228,505.86	\$ 5,228,505.86	\$ 522,054.84	\$ 4,706,451.02
O45	Construcción De Módulo de Turismo en Pob. Golfo de Santa Clara	-	-		-
O46	Construcción de Centro de Control Animal	-	-		-
O23	Centro De Mando Regional (C5)	4,153,232.92	4,153,232.92		4,153,232.92
O24	Construcción De Velatorio Dif (1ra Etapa)	1,075,272.94	1,075,272.94	522,054.84	553,218.10
62203	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00
	RPEM				
O47	Reconstrucción de Edificio de Seguridad Pública y remodelación de oficinas en comandancia municipal	-	-		-
O48	Obra Eléctrica y Complementarias de Nave Industrial	400,000.00	400,000.00		400,000.00
62211	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTE	\$ 25,966,911.35	\$ 25,966,911.35	\$ 8,112,175.40	\$ 17,854,735.95
	PEM				
O49	Obras Complementarias En La Construcción De Estadio De Beisbol, Tercera Etapa	8,250,000.00	8,250,000.00		8,250,000.00
	Obras Complementarias En La Construcción De Estadio De Beisbol, Tercera Etapa (instalaciones eléctricas)	-	-		-
	Obras Complementarias En La Construcción De Estadio De Beisbol, Tercera Etapa (recubrimiento de estructura para cubierta)	-	-		-
	Obras Complementarias En La Construcción De Estadio De Beisbol, Tercera Etapa (Mobiliario de baños y vestidores, acabados, instalaciones hidráulicas y obras de protección)	-	-		-
O50	Construcción de Parque Cámara Junior	600,000.00	600,000.00		600,000.00
O51	Construcción de campo de softbol infantil y obras complementarias en unidad deportiva Lázaro Cárdenas	-	-		-
O25	Obras Complementarias En La Construcción De Estadio De Beisbol, en San Luis Rio Colorado, Sonora.	3,616,911.35	3,616,911.35	3,616,911.34	0.01
O26	Obras Complementarias En La Construcción De Estadio De Beisbol, en San Luis Rio Colorado, Sonora (Segunda Etapa).	13,500,000.00	13,500,000.00	4,495,264.06	9,004,735.94
62422	ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	\$ -	\$ 570,000.00
	FAISM				
O52	Construcción de alumbrado público en Av. Hortencias "B" a Av. Orquideas "A" de calle 26 a calle 37	570,000.00	570,000.00		570,000.00
	Rehabilitación de alumbrado público en Colonia Reforma	-			-
Total \$		78,528,648.19	77,636,685.12	31,212,087.97	46,424,597.15