

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública.

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

ANEXO 12

HOJA 1 DE 5

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
61212	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INICIAL ESPECIAL	\$ 2,812,000.00	\$ 1,832,742.55	1,832,742.53	\$ 0.02								
	RECURSO ESTATAL												
O01	Construcción de cancha de futbol rapido y obras complementarias en Centro de Atención Múltiple N°10, el cual se ubica en Av. Merida y calle 12.	2,812,000.00	1,832,742.55	1,832,742.53	0.02	100%	100%	1	OBRA	450	PERSONAS	ESTATAL	LICITACIÓN PÚBLICA
61213	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	\$ 2,440,000.00	\$ 1,691,154.98	1,691,154.97	\$ 0.01								
	RECURSO ESTATAL												
O02	Construcción de cancha de futbol rapido y obras complementarias en Jardín de Niños Alborada, ubicado en Av. Tabasco y calle 9.	2,440,000.00	1,691,154.98	1,691,154.97	0.01	100%	100%	1	OBRA	185	PERSONAS	ESTATAL	LICITACIÓN PÚBLICA
61214	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$ 2,028,000.00	3,547,040.29	2,981,855.02	\$ 565,185.27								
	RECURSO ESTATAL												
O03	Construcción de cancha de futbol rapido y obras complementarias en Escuela Primaria Lazaro Cardenas, se localiza en Av. Felix Contreras y calle 31.	2,028,000.00	1,833,040.29	1,833,040.28	0.01	100%	100%	1	OBRA	450	PERSONAS	ESTATAL	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
O58	Construcción de cancha de futbol rapido con pasto sintético y mobiliario en Escuela Primaria Mercedes Andrade.	-	1,714,000.00	1,148,814.74	565,185.26								
61311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 960,039.70	\$ 2,996,841.90	\$ 366,529.92	\$ 2,630,311.98								
	FAISM												
O27	Construcción de Electrificación en San Luis Rio Colorado	460,039.70	460,039.70		460,039.70								
O28	Construcción de Electrificación en el Valle	500,000.00	500,000.00		500,000.00								
O77	Construcción de Electrificación de calle 47 de Av. Hortencias "A" a Av. Rosas "A"	-	2,036,802.20	366,529.92	1,670,272.28	5%	30%	1	OBRA	128	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61403	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	\$ 27,137,262.46	\$ 37,035,940.45	\$ 28,906,240.61	\$ 8,129,699.84								
	RPEM												
O29	Sello Sincorinizado de Calzada Constitución de Calle Jesus Garcia a Calle 4ta	4,000,000.00	-		-								
O30	Rehabilitación de Pavimento de Av. Tamaulipas de Calle 34 a Calle 42	1,300,000.00	1,450,000.00		1,450,000.00								
O04	Rehabilitación de Pavimento de Calle 34 de Av. Obregón a Av. Revolución	1,333,662.32	1,333,662.32	1,333,662.33	- 0.01	100%	100%	13,840	M²	20000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PÚBLICA
O06	Rehabilitación de Pavimento de Calle 9 de Av. Juárez a Av. Hidalgo	278,372.68	278,372.68	278,372.68	-	100%	100%	2,025	M²	2000	PERSONAS	RPEM	ADJUDICACIÓN DIRECTA
O07	Rehabilitación de Pavimento de Calle 7 de Av. Carranza a Av. Libertad	352,978.33	352,978.33	352,978.33	-	100%	100%	2,777	M²	30000	PERSONAS	RPEM	ADJUDICACIÓN DIRECTA
O05	Acceso al CBTIS	962,972.74	962,972.74	962,972.75	- 0.01	100%	100%	2,123.00	M²	1500	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública.

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

ANEXO 12

HOJA 3 DE 5

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	RPEM												
O34	Suministro e instalación de malla sombra en andador de calle 3ra de Av. Juárez a Av. Obregón	1,000,000.00	-	-	-								
O35	Construcción de monumento al oficial caído	169,152.44	269,152.44	249,599.85	19,552.59	100%	100%	1.00	Obra	178000	PERSONAS	RPEM	ADJUDICACIÓN DIRECTA
O13	Construcción de monumento centenario	675,540.06	675,540.06	675,540.06	-	100%	100%	1.00	Obra	178000	PERSONAS	RPEM	ADJUDICACIÓN DIRECTA
O14	Circuito de marcas historico	243,460.11	243,460.11	243,460.11	-	100%	100%	1.00	Obra	178000	PERSONAS	RPEM	ADJUDICACIÓN DIRECTA
	BANDAN												
O15	Suministro e instalación de mobiliario urbano para el primer cuadro de la ciudad	604,467.58	604,467.58	604,467.59	- 0.01	100%	100%	1.00	Obra	178000	PERSONAS	BANDAN	LICITACIÓN PUBLICA
61416	C. E. C. O. P.	\$ 2,000,000.00	\$ 999,135.83	\$ -	\$ 999,135.83								
O36	C. E. C. O. P. 2017-2018	2,000,000.00	999,135.83	-	999,135.83								
61421	EQUIPAMIENTO URBANO	\$ 3,000,000.00	\$ 2,920,899.96	\$ 2,920,899.97	-\$ 0.01								
S01	Suministro e instalación de nomenclatura en el Municipio de San Luis Rio Colorado	3,000,000.00	2,920,899.96	2,920,899.97	- 0.01	100%	100%	1.00	Obra	178000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PUBLICA
61422	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	\$ 39,860,240.59	\$ 39,843,286.73	\$ 32,794,756.60	\$ 7,048,530.13								
	RPEM												
O16	Pavimentación Av. Madero de calle 34 a calle 38	2,322,860.90	2,322,860.90	2,322,832.58	28.32	100%	100%	8,173.00	M²	3000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PUBLICA
O17	Pavimentación de Av. San Juan de Calle San Felipe a Calzada Monterrey	1,046,656.08	1,046,656.08	1,046,656.06	0.02	100%	100%	2,338.00	Obra	5000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
O37	Pavimentación de Calle 30 de Av. Madero a Av. Zaragoza	3,000,000.00	2,997,767.01	1,695,638.85	1,302,128.16	100%	100%	5,936.00	M²	5000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PUBLICA
O38	Pavimentación de Calle 30 de Av. Tamaulipas a Av. Durango	2,000,000.00	1,999,961.81	1,999,961.80	0.01	100%	100%	3,397.70	M²	5000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PUBLICA
O39	Pavimentación de Av. Durango de calle 22 a calle 26	3,500,000.00	3,468,256.39	3,468,256.39	-	100%	100%	6,923.50	M²	10000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PUBLICA
O40	Pavimentación de Av. Juárez de calle 34 a calle 38	4,000,000.00	3,811,140.02	3,811,140.03	- 0.01	100%	100%	7,828.30	M²	3000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PUBLICA
O41	Pavimentación de Acceso a escuela en Ej. Independencia	2,500,000.00	2,302,424.04	2,302,424.04	-	100%	100%	5,651.00	M²	1500	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PUBLICA
O42	Pavimentación de calle 47 de Av. Oaxaca a Av. Nuevo León	7,000,000.00	6,775,316.89	4,112,682.49	2,662,634.40	85%	60.70%	15,096.00	M²	15000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PUBLICA
O43	Pavimentación de calle 5 de Av. Carranza a Av. Libertad	1,000,000.00	1,000,000.00	298,141.55	701,858.45	100%	29.81%	2,126.10	M²	10000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PUBLICA
O71	Pavimentación de calle 8 de Av. Carranza a Av. Libertad	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00								
O72	Pavimentación de calle 29 de Av. Madero a Av. Juarez	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00								
O73	Pavimentación de calle 20 de Noviembre de Av. Sonora a Cjon. Sonora	-	400,000.00	118,119.20	281,880.80	5%	30%	658.90	M²	1500	PERSONAS	RPEM	ADJUDICACIÓN DIRECTA
	FPC 2017												
O18	Pavimentación En Calle 22 De Av. Obregon A Av. Libertad, En Colonia Residencias	13,490,723.61	11,618,903.59	11,618,903.61	- 0.02	100%	100%	29,465.00	M²	30000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN PUBLICA
61425	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	\$ 1,198,141.49	\$ 1,201,304.88	\$ 1,117,742.55	\$ 83,562.33								
	PEM												
O19	Administración Y Supervisión de la construcción Centro de Mando Regional C5	145,792.53	65,439.08	65,439.08	-	100%	100%	1.00	Servicio	178000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
O20	Supervision de obras complementarias en la construccion de Estadio De Beisbol, en San Luis Rio Colorado, Sonora	163,122.85	163,122.85	163,105.53	17.32	100%	100%	1.00	Servicio	178000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

ANEXO 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública.

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

HOJA 4 DE 5

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
O21	Supervisión de obras complementarias en la construcción de Estadio De Beisbol, en San Luis Río Colorado, Sonora, segunda etapa	846,549.32	846,549.32	846,521.15	28.17	100%	100%	1.00	Servicio	178000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
	BANDAN		-		-								
O22	Supervisión de suministro e instalación de mobiliario urbano para el primer cuadro de la Ciudad	42,676.79	42,676.79	42,676.79	-	100%	100%	1.00	Servicio	178000	PERSONAS	BANDAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA
	PDR		-		-								
O74	Supervisión de la rehabilitación de pavimento de Av. Merida "B" de calle 2 a calle 17	-	83,516.84	-	83,516.84	0%	0%	1.00	Servicio	1320	PERSONAS	PDR	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61512	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	\$ 3,109,261.01	\$ -	\$ -	\$ -								
	FAISM												
O44	Construcción de Puente Vehicular en Canal y Calle 8	3,109,261.01	-	-									
62201	CONSTRUCCIÓN	\$ 7,028,505.86	\$ 5,828,505.86	\$ 5,228,505.92	\$ 599,999.94								
	RPEM												
O45	Construcción de módulo de Turismo en Pob. Golfo de Santa Clara	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00								
O46	Construcción de Centro de Control Animal	1,200,000.00	-	-	-								
O23	Centro De Mando Regional (C5)	4,153,232.92	4,153,232.92	4,153,232.99	0.07	100%	100%	1.00	Obra	178000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PÚBLICA
O24	Construcción De Velatorio Dif (1ra Etapa)	1,075,272.94	1,075,272.94	1,075,272.93	0.01	100%	100%	1.00	Obra	178000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
62203	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	\$ 1,537,382.90	\$ 1,137,382.90	\$ -	\$ 1,137,382.90								
	RPEM												
O47	Reconstrucción de Edificio de Seguridad Pública y remodelación de oficinas en comandancia municipal	1,137,382.90	1,137,382.90		1,137,382.90								
O48	Obra Eléctrica y Complementarias de Nave Industrial	400,000.00	-	-	-								
62211	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTE	\$ 38,016,911.35	\$ 40,580,625.03	\$ 35,876,981.16	\$ 4,703,643.87								
	PEM												
O49	Obras Complementarias En La Construcción De Estadio De Beisbol, Tercera Etapa	15,000,000.00	-	-	-								
O61	Obras Complementarias En La Construcción De Estadio De Beisbol, Tercera Etapa (instalaciones eléctricas)	-	4,609,073.66	3,515,318.80	1,093,754.86	90%	76.27%	1.00	Obra	178000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PÚBLICA
O62	Obras Complementarias En La Construcción De Estadio De Beisbol, Tercera Etapa (recubrimiento de estructura para cubierta)	-	3,699,911.51	3,699,911.51	-	100%	100%	1.00	Obra	178000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PÚBLICA
O63	Obras Complementarias En La Construcción De Estadio De Beisbol, Tercera Etapa (Mobiliario de baños y vestidores, acabados, instalaciones hidráulicas y obras de protección)	-	4,001,399.81	3,145,436.41	855,963.40	100%	78.61%	1.00	Obra	178000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PÚBLICA
O50	Construcción de Parque Cámara Junior	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.01	0.01	100%	100%	1.00	Obra	10000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
O51	Construcción de campo de softbol infantil y obras complementarias en unidad deportiva Lázaro Cárdenas	2,400,000.00	2,000,000.00	594,453.02	1,405,546.98	15%	30%	1.00	Obra	3000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
O25	Obras Complementarias En La Construcción De Estadio De Beisbol, en San Luis Río Colorado, Sonora.	3,616,911.35	3,616,911.35	3,616,911.34	0.01	100%	100%	1.00	Obra	178000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PÚBLICA

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública.
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

ANEXO 12

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
O26	Obras Complementarias En La Construcción De Estadio De Beisbol, en San Luis Rio Colorado, Sonora (Segunda Etapa).	15,000,000.00	18,730,266.52	18,730,266.51	0.01	100%	100%	1.00	Obra	178000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PÚBLICA
	RECURSOS ESTATALES												
O75	Rehabilitación de cancha de futbol rapido en Parque Villa las flores	-	921,989.46	275,481.63	646,507.83	0%	30%	1.00	Obra	1500	PERSONAS	REC. EST.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
O76	Rehabilitación de cancha de futbol rapido en Parque Club Rotario	-	1,001,072.72	299,201.93	701,870.79	0%	30%	1.00	Obra	1500	PERSONAS	REC. EST.	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
62422	ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1,900,000.00	\$ 5,151,461.79	\$ 4,722,902.13	\$ 428,559.66								
	FAISM												
O52	Construcción de alumbrado público en Av. Hortencias "B" a Av. Orquideas "A" de calle 26 a calle 37	1,900,000.00	4,161,836.46	3,793,670.70	368,165.76	100%	91%	1.00	Obra	4704	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN PÚBLICA
O64	Rehabilitación de alumbrado público en Colonia Reforma	-	-		-								
O65	Construcción de alumbrado público en Calzada Monterrey de Av. San Antonio "B" a Av. Haiti "B"	-	989,625.33	929,231.43	60,393.90	100%	100%	1.00	Obra	2656	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
	Total \$	157,629,849.45	169,983,438.95	136,868,098.60	33,115,340.35								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. Santos Gonzalez Yescas
Presidente Municipal

L.C.P. Sergio Tapia Salcedo
Tesorero Municipal

Ing. Luis Lara Cardenas
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.