

CUENTA PUBLICA 2017

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 7

C.P. 12

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Publica

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>												
<b>61102</b>	<b>CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION HABITACIONAL</b>	\$ 7,000,000.00	-	-	-								
001	Vivienda	7,000,000.00	-	-	-	0%	0%	0	0.00	0	Personas	FAISM	-0-
<b>61212</b>	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION INICIAL ESPECIAL</b>	\$ -	\$ 2,812,000.00	-	\$ 2,812,000.00								
	RECURSO ESTATAL												
090	Construcción de cancha de futbol rapido y obras complementarias en Centro de Atención Multiple N°10, el cual se ubica en Av. Merida y calle 12.	-	2,812,000.00	-	2,812,000.00	0%	0%	0	0.00	0	Personas	RECURSO ESTATAL	-0-
<b>61213</b>	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR</b>	\$ -	\$ 2,440,000.00	-	\$ 2,440,000.00								
	RECURSO ESTATAL												
091	Construcción de cancha de futbol rapido y obras complementarias en Jardin de Niños Alborada, ubicado en Av. Tabasco y calle 9	-	2,440,000.00	-	2,440,000.00	0%	0%	0	0.00	0	Personas	RECURSO ESTATAL	-0-
<b>61214</b>	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA</b>	\$ -	\$ 2,028,000.00	-	\$ 2,028,000.00								
	RECURSO ESTATAL												
090	Construcción de cancha de futbol rapido y obras complementarias en Escuela Primaria Lazaro Cardenas, se localiza en Av. Felix Contreras y calle 31.	-	2,028,000.00	-	2,028,000.00	0%	0%	0	0.00	0	Personas	RECURSO ESTATAL	-0-
<b>61311</b>	<b>INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	\$ 20,000,000.00	\$ 9,752,478.44	\$ 9,807,216.00	-\$ 54,737.56								
	FAISM												
	Electrificación	13,000,000.00	-			0%	0%	0	0.00	0	Personas	FAISM	-0-
040	Construcción de Electrificación de Av. Nuevo Leon B a Av. Turreon B de calle 41 a calle 42.	-	462,508.14	462,508.14	-	100%	100%	1	Red Electrica	159	Personas	FAISM	Adjudicación Directa
043	Construcción de Electrificación de Av. Lirios a Av. Tulipanes B de Calle 42 a Calle 44	-	1,946,718.30	1,946,718.30	-	100%	100%	1	Red Electrica	302	Personas	FAISM	Licitación Publica
056	Construcción de Electrificación de Av. Argentina "B" a la Av. Dominicana "A" de Calle 27 a Calle 30	-	1,099,881.96	1,099,881.96	-	100%	100%	1	Red Electrica	184	Personas	FAISM	Licitación Simplificada
057	Construcción de Electrificación de Av. Tabasco "A" a Av. Ejido "B" de Calle 42 a Calle 48 (Nuevo Mexico)	-	4,036,819.82	4,036,819.83	- 0.01	100%	100%	1	Red Electrica	1952	Personas	FAISM	Licitación Publica
058	Construcción de Electrificación de Av. Rosas "B" a Av. Tulipanes "B" de Calle 45 a Calle 46	-	555,720.67	555,720.67	-	100%	100%	1	Red Electrica	160	Personas	FAISM	Adjudicación Directa
059	Construcción de Electrificación de Av. España "A" a Av. Filipinas "A" de Calle San Luis a Calle 2da	-	898,619.30	898,619.30	-	100%	100%	1	Red Electrica	68	Personas	FAISM	Licitación Simplificada
088	Construcción de Electrificación de EJIDO ISLITA	-	507,984.39	507,984.39	-	100%	100%	1	Red Electrica	200	Personas	FAISM	Adjudicación Directa





CUENTA PUBLICA 2017

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 4 DE 7

C.P. 12

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>													
014	C. E. C. O. P.	303,986.67	57,560.81	-	57,560.81									
035	Infraestructura eléctrica desde subestación de CFE a la UT	792,273.16	792,273.16	693,592.76	98,680.40	100%	100%	1	Subestación	1150	Personas	CECOP	Licitación Simplificada	
035	Infraestructura eléctrica desde subestación de CFE a la UT	169,760.47	169,760.47	148,614.67	21,145.80	100%	100%	1	Subestación	1150	Personas	PEM	Licitación Simplificada	
035	Infraestructura eléctrica desde subestación de CFE a la UT	169,760.46	169,760.46	148,614.66	21,145.80	100%	100%	1	Subestación	1150	Personas	BENEFICIARIOS	Licitación Simplificada	
049	Suministro e instalación de malla sombra en la esc. Prim. Nueva creación no. 2	249,952.71	249,952.71	249,952.71	-	100%	100%	321.60	M²	584	Personas	CECOP	Adjudicación Directa	
049	Suministro e instalación de malla sombra en la esc. Prim. Nueva creación no. 2	53,561.30	53,561.30	53,561.30	-	100%	100%	321.60	M²	584	Personas	PEM	Adjudicación Directa	
049	Suministro e instalación de malla sombra en la esc. Prim. Nueva creación no. 2	53,561.30	53,561.30	53,561.30	-	100%	100%	321.60	M²	584	Personas	BENEFICIARIOS	Adjudicación Directa	
050	Adquisición de 2 módulos de juegos con columpios en Jardín de niños Antonio Lorenzo de Lavoisier	47,209.68	47,209.68	47,209.68	-	100%	100%	1	Obra	102	Personas	CECOP	Adjudicación Directa	
050	Adquisición de 2 módulos de juegos con columpios en Jardín de niños Antonio Lorenzo de Lavoisier	10,116.36	10,116.36	10,116.36	-	100%	100%	1	Obra	102	Personas	PEM	Adjudicación Directa	
050	Adquisición de 2 módulos de juegos con columpios en Jardín de niños Antonio Lorenzo de Lavoisier	10,116.36	10,116.36	10,116.36	-	100%	100%	1	Obra	102	Personas	BENEFICIARIOS	Adjudicación Directa	
051	Ampliación de malla sombra y reposición de la existente en la Esc Prim Jesús García	97,791.07	97,791.07	97,791.07	-	100%	100%	502	M²	225	Personas	CECOP	Adjudicación Directa	
051	Ampliación de malla sombra y reposición de la existente en la Esc Prim Jesús García	20,955.23	20,955.23	20,955.23	-	100%	100%	502	M²	225	Personas	PEM	Adjudicación Directa	
051	Ampliación de malla sombra y reposición de la existente en la Esc Prim Jesús García	20,955.23	20,955.23	20,955.23	-	100%	100%	502	M²	225	Personas	BENEFICIARIOS	Adjudicación Directa	
<b>61422</b>	<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS</b>	<b>\$ 38,380,296.88</b>	<b>\$ 39,852,708.26</b>	<b>\$ 22,992,455.58</b>	<b>\$ 16,860,252.68</b>									
	<b>FAISM</b>													
	Pavimentación	4,697,680.00	-	-	-	0%	0%	0	0.00	0	0.00	FAISM	-0-	
	<b>FPRC</b>													
020	Const. Guar., Banq., Pav. Y Alumb. Pub. Calle Cuauhtemoc Carret. Valle De Av. Carlos G. Calles A La Av. Kino	6,775,655.34	5,892,714.26	5,892,714.28	-	0.02	100%	100%	24,723	M²	3,000	Personas	FPC	Licitación Pública
021	Const. Guar., Banq. Y Pav. En La Calle Quinta De Av. Revolucion A Av. Libertad	5,697,085.27	3,794,949.47	3,794,949.47	-	100%	100%	9,902.40	M²	5,000	Personas	FPC	Licitación Pública	
022	Const. Guar., Banq. Y Pav. Av. Michoacan De Calz. Const. A Cjon. Plutarco E. Calles	3,894,749.12	3,218,832.13	3,218,832.14	-	0.01	100%	100%	7,768.80	M²	5,000	Personas	FPC	Licitación Pública
023	Const. Guar., Banq. Y Pav. De calle 37 de Cjon. Kino a la Av. Revol. Y Av. Zaragoza B de calle 37 a calle 38	2,315,127.15	1,940,027.89	1,940,027.91	-	0.02	100%	100%	4,437.55	M²	5,000	Personas	FPC	Licitación Pública
036	Pavimentación del Acceso a las Adelitas	-	4,046,401.25	4,046,401.25	-	100%	100%	12,989.55	M²	1,000	Personas	FPC	Licitación Pública	
	<b>FORTALECE</b>													
045	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento En Calle Juan Lara De Av B. Juárez A Cjón Sonora	-	968,046.56	968,046.56	-	100%	100%	1	Obra	520	Personas	FORTALECE	Licitación Simplificada	
	<b>PDR</b>													
041	Construcción De Guam, Banq Y Pavimento En C Rio Nazas Y C Rio Grijalva De Calz Const A Rio Mayo	-	1,459,734.13	1,459,734.13	-	100%	100%	1	Obra	849	Personas	PDR	Licitación Simplificada	
054	Construcción De Guarnición, Banqueta Y Pavimento En Calle Peru De Av. Enrique Estrada A Av. Escuadrón	-	676,250.16	676,250.16	-	100%	100%	1	Obra	250	Personas	PDR	Licitación Simplificada	

CUENTA PUBLICA 2017

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 5 DE 7

C.P. 12

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>												
	<b>PEM</b>												
O73	Pavimentación Av. Madero De Calle 34 A Calle 38	-	3,318,372.72	995,499.68	2,322,873.04	0%	30%	8,173	M²	3000	Personas	PEM	Licitación Pública
O74	Pavimentación De Av. San Juan De Calle San Felipe A Calzada Monterrey	-	1,046,656.08	-	1,046,656.08	0%	0%	0	0.00	0	0.00	PEM	-0-
	Cjon. Obregon de calle 18 a calle 19	200,000.00	-	-	-	0%	0%	0	0.00	0	0.00	PEM	-0-
	Av. Chihuahua de calle 2da a Calzada Monterrey	9,500,000.00	-	-	-	0%	0%	0	0.00	0	0.00	PEM	-0-
	Av. 16 de Septiembre de calle 3 a calle 36	1,800,000.00	-	-	-	0%	0%	0	0.00	0	0.00	PEM	-0-
	<b>FPC 2017</b>												
O98	Pavimentación En Calle 22 De Av. Obregon A Av. Libertad, En Colonia Residencias	-	13,490,723.61	-	13,490,723.61	0%	0%	0	0.00	0	0.00	FPC	-0-
	<b>HABITAT</b>	3,500,000.00	-	-	-	0%	0%	0	0.00	0	0.00	HABITAT	-0-
<b>61425</b>	<b>SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD</b>	<b>\$ 2,357,318.73</b>	<b>\$ 4,133,731.45</b>	<b>\$ 3,086,139.28</b>	<b>\$ 1,047,592.17</b>								
	<b>PEM</b>												
024	Supervisión Estadio de Beisbol	2,357,318.73	2,356,478.20	2,356,478.20	-	100%	100%	1	Supervisión	178000	Personas	PEM	Licitación Simplificada
075	Administración Y Supervisión de la construcción Centro de Mando Regional C5	-	401,766.82	255,974.30	145,792.52	60%	64%	1	Supervisión	178000	Personas	PEM	Licitación Simplificada
084	Supervisión de obras complementarias en la construcción de Estadio De Beisbol, en San Luis Rio Colorado, Sonora	-	295,495.43	132,372.58	163,122.85	85%	45%	1	Supervisión	178000	Personas	PEM	Licitación Simplificada
085	Supervisión de obras complementarias en la construcción de Estadio De Beisbol, en San Luis Rio Colorado, Sonora, segunda etapa	-	696,000.00	-	696,000.00	0%	0%	0	0.00	0	0.00	PEM	-0-
	<b>RAMO 23 CONTECO</b>												
024	Supervisión Estadio de Beisbol	-	109,601.24	109,601.24	-	100%	100%	1	Supervisión	178000	Personas	CONTECO	Licitación Simplificada
	<b>FORTALECE</b>												
053	Administración Y Supervisión De Rehabilitación De Calles 8, 10, 11 Y 12 De Av. Carlos G Calles A Av.	-	75,918.40	75,918.39	0.01	100%	100%	1	Supervisión	5686	Personas	FORTALECE	Adjudicación Directa
	<b>BANDAN</b>												
076	Supervisión de suministro e instalación de mobiliario urbano para el primer cuadro de la Ciudad	-	198,471.36	155,794.57	42,676.79	100%	78%	1	Supervisión	178000	Personas	BANDAN	Adjudicación Directa
<b>62201</b>	<b>CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$ 5,136,000.00</b>	<b>\$ 9,125,870.04</b>	<b>\$ 3,897,364.18</b>	<b>\$ 5,228,505.86</b>								
025	Centro De Mando Regional (C5)	5,136,000.00	8,050,597.10	3,897,364.18	4,153,232.92	60%	48%	1	Obra	178000	Personas	PEM	Licitación Pública
086	Construcción De Velatorio Dif (1ra Etapa)	-	1,075,272.94	-	1,075,272.94	0%	0%	1	Obra	178000	Personas	PEM	Licitación Simplificada
<b>62203</b>	<b>REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN</b>	<b>\$ 3,204,000.00</b>	<b>\$ 6,862,869.54</b>	<b>\$ 6,862,869.56</b>	<b>-\$ 0.02</b>								
	<b>PEM</b>												
026	Remodelación De Velatorio Dif en Luis B. Sanchez	1,000,000.00	875,632.02	875,632.04	- 0.02	100%	100%	1	Remodelac.	4716	Personas	PEM	Adjudicación Directa
027	Remodelación De Nave Industrial (Av. Revolucion Y Calle Samuel Ocaña)	2,204,000.00	2,157,893.07	2,157,893.07	-	100%	100%	1	Obra	1000	Personas	PEM	Licitación Simplificada
	<b>FORTALECE</b>												
038	Pavimentación De Estacionamiento Y Obras Complementarias	-	3,829,344.45	3,829,344.45	-	100%	100%	7,627.30	M²	42573	Personas	FORTALECE	Licitación Pública

CUENTA PUBLICA 2017

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 6 DE 7

C.P. 12

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Publica

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>												
<b>62207</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	\$ -	\$ 139,200.00	\$ 139,200.00	\$ -								
	PEM												
055	Adecuacion De Proyecto Ejecutivo De Centro De Mando Regional C5	-	139,200.00	139,200.00	-	100%	100%	1	Adecuación	178000	Personas	PEM	Adjudicación Directa
<b>62211</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTE</b>	\$ 9,100,018.06	\$ 27,817,985.74	\$ 59,152,777.51	-\$ 31,334,791.77								
	RAMO 23 CONTECO												
029	Construcción de Estadio de Beisbol	-		46,847,994.03	- 46,847,994.03	100%	98.26%	1	Obra	178000	Personas	CONTECO	Licitación Publica
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2016)												
031	Remodelación De Parque En Fraccionamiento La Mesa	-		1,086,728.83	- 1,086,728.83	100%	100%	1	Remodel	748	Personas	FORT FIN	Licitación Simplificada
032	Remodelación De Parque Joyas Del Parque	-		281,584.29	- 281,584.29	100%	100%	1	Remodel	1584	Personas	FORT FIN	Licitación Simplificada
033	Remodelación De Parque En Fraccionamiento Del Parque	-		664,028.02	- 664,028.02	100%	100%	1	Remodel	1004	Personas	FORT FIN	Licitación Simplificada
034	Remodelación De Unidad Deportiva en el Golfo de Santa Clara	-		1,090,245.54	- 1,090,245.54	100%	100%	1	Remodel	3900	Personas	FORT FIN	Licitación Simplificada
	FORTALECE												
046	Rehabilitación De Campo De Softbol Rafael Sánchez Sanchitos En Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas	-	2,613,270.36	2,613,270.36	- 0.02	100%	100%	3,000	M²	2970	Personas	FORTALECE	Licitación Simplificada
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA												
077	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En Parque De Ejido Islita	-	1,200,000.00	1,194,518.06	5,481.94	100%	100%	1,320.20	M²	1900	Personas	INFRAE. DEPOR.	Licitación Simplificada
078	Construcción De Cancha De Futbol 7 Y Obras Complementarias En Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas	-	2,400,000.00	2,386,604.33	13,395.67	100%	100%	1,836	M²	10000	Personas	INFRAE. DEPOR.	Adjudicación Directa
	PEM												
081	Obras Complementarias En La Construcción De Estadio De Beisbol, en San Luis Rio Colorado, Sonora.	6,100,018.06	6,604,715.38	2,987,804.03	3,616,911.35	90%	45%	1	OBRA	178000	Personas	PEM	Licitación Publica
082	Obras Complementarias En La Construcción De Estadio De Beisbol, en San Luis Rio Colorado, Sonora (Segunda Etapa).	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	0%	0%	0	0.00	0	0.00	PEM	-0-
	RESCATE A ESPACIOS PUBLICOS	3,000,000.00	-	-	-	0%	0%	0	0.00	0	0.00	PEM	-0-
<b>62221</b>	<b>SUPERVISIÓN EXTERNA</b>	\$ -	\$ 77,559.29	\$ 77,559.29	\$ -								
	FORTALECE												
052	Administración Y Supervisión De Pavimentación De Estacionamiento Y Obras Complementarias	-	77,559.29	77,559.29	-	100%	100%	1	Supervisión	42573	Personas	FORTALECE	Adjudicación Directa
<b>62422</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>	\$ -	\$ 2,733,466.26	\$ 2,733,466.26	\$ -								
	FAISM												
079	Alumbrado Público En Av. Benjamin Flores De Calle San Esteban A Calzada Monterrey	-	804,401.36	804,401.36	-	100%	100%	1	OBRA	10000	Personas	FAISM	Licitación Simplificada
080	Alumbrado Publico en Colonia Mezquite	-	1,929,064.90	1,929,064.90	-	100%	100%	1	OBRA	2000	Personas	FAISM	Licitación Simplificada

**CUENTA PUBLICA 2017**

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**C.P. 12**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
<b>Total \$</b>		<b>106,885,178.95</b>	<b>183,848,553.46</b>	<b>161,249,696.29</b>	<b>22,598,857.17</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Ing. José Enrique Reina Lizárraga  
Presidente Municipal

L.C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo  
Tesorero Municipal

Ing. Joel Armando Reina Lizárraga  
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.