

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

ANEXO 12

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN												
	FAISM												
001	CONSTRUCCION DE 150 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA	-	-	-	-			150	CUARTOS	620	PERSONAS	FAISM	
002	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	-	-	-	-			30	CUARTOS	120	PERSONAS	FAISM	
003	CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO GOLFO DE SANTA CLARA	-	-	-	-			42	CUARTOS	200	PERSONAS	FAISM	
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA												
	FAISM												
004	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. CANADA "B" A AV. DOMINICANA "B" DE CALLE SAN LUIS A CALLE SAN ALBERTO.	204,575.22	204,575.22	-	204,575.22			1	OBRA	8	PERSONAS	FAISM	
005	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. CANADA "B" A LA AV. ESPAÑA DE CALLE SAN EMETERIO A CALLE 2DA	674,867.79	674,867.79	-	674,867.79			1	OBRA	72	PERSONAS	FAISM	
	SUB-TOTAL	\$ 879,443.01	\$ 879,443.01	\$ -	\$ 879,443.01								
61403	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
	FPC 2018												
006	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALLE 2 A CALLE 34	12,065,974.27	12,065,974.27	4,503,770.06	7,562,204.21	11.65%	38.16%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	LICITACION PUBLICA
007	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MERIDA "B" DE CALLE 17 A CALLE 34	6,398,166.13	6,398,166.13	4,153,668.21	2,244,497.92	52.55%	66.78%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	LICITACION PUBLICA
008	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. LIBERTAD "B" A AV. TLAXCALA	5,035,859.59	5,035,859.59	-	5,035,859.59			1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC 2018	
	SUB-TOTAL	\$ 23,499,999.99	\$ 23,499,999.99	\$ 8,657,438.27	\$ 14,842,561.72								
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	PEM												
009	ESTUDIOS Y PROYECTOS	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00			-		-	PERSONAS	RPEM	
	SUB-TOTAL	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
	FAISM												
	AGUA Y SANEAMIENTO												
010	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO	7,893,059.97	7,893,059.97	-	7,893,059.97			1	OBRA	3,186	PERSONAS	FAISM	
	SUB-TOTAL	\$ 7,893,059.97	\$ 7,893,059.97	\$ -	\$ 7,893,059.97								
61421	EQUIPAMIENTO URBANO												
	PEM												
011	EQUIPAMIENTO URBANO	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00			-	OBRA		PERSONAS	RPEM	
	SUB-TOTAL	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00								
62201	CONSTRUCCIÓN												
	PEM												
012	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	-						1	OBRA	193,000	PERSONAS	RPEM	

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORACLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión PublicaDEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.**ANEXO 12**

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
O13	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN POBLADO GOLFO SANTA CLARA	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00			1	OBRA	3,186	PERSONAS	RPEM	
	SUB-TOTAL	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00								
62203	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
	PEM												
O14	REHABILITACION DE EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL	3,923,410.96	3,923,410.96	-	3,923,410.96			1	REHABILITACION	193,000	PERSONAS	RPEM	
	SUB-TOTAL	\$ 3,923,410.96	\$ 3,923,410.96	\$ -	\$ 3,923,410.96								
62211	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTE												
	PEM												
O15	CONSTRUCCION DE FUTBOL SOCCER INFANTIL	1,934,329.86	1,934,329.86		1,934,329.86			1	OBRA	10,000	PERSONAS	RPEM	
O16	CONSTRUCCION DE CAMPO FUTBOL AMERICANO	1,998,170.13	1,998,170.13		1,998,170.13			1	OBRA	10,000	PERSONAS	RPEM	
O17	REHABILITACION DE ESTADIO REVOLUCION	354,999.99	354,999.99	423,609.17	68,609.18	30.00%	30.00%	1	REHAB.	1,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION SIMPLIFICADA
O18	REHABILITACIÓN DE TECHO Y BAÑOS DE GIMNASIO MUNICIPAL	424,999.98	424,999.98	-	424,999.98			1	REHAB.	1,000	PERSONAS	RPEM	
	SUB-TOTAL	\$ 4,712,499.96	\$ 4,712,499.96	\$ 423,609.17	\$ 4,288,890.79								
62422	ALUMBRADO PÚBLICO												
	FAISM												
O19	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 17 DE AV. JAZMIN "B" A AV. JACARANDAS "B"	342,064.31	342,064.31	-	342,064.31			1	OBRA	1,200	PERSONAS	FAISM	
O20	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 22 DE AV. JAZMIN "A" AV. MARGARITAS "A"	394,575.80	394,575.80	-	394,575.80			1	OBRA	1,200	PERSONAS	FAISM	
O21	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 30 DE AV. BENJAMIN FLORES A AV. DALIAS "A"	559,613.31	559,613.31	-	559,613.31			1	OBRA	1,000	PERSONAS	FAISM	
O22	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. ARGENTINA "B" A AV. ESPAÑA "A" DE CALLE 20 A CALLE 30	-	-	-	-			1	OBRA	35,000	PERSONAS	FAISM	
O23	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "B" DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE 8	1,530,741.92	1,530,741.92	-	1,530,741.92			1	OBRA	35,000	PERSONAS	FAISM	
O24	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. DOMINICANA "A" A AV. FILIPINAS "A" DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE 8	-	-	-	-			1	OBRA	35,000	PERSONAS	FAISM	
	SUB-TOTAL	\$ 2,826,995.34	\$ 2,826,995.34	\$ -	\$ 2,826,995.34								
Total \$		45,135,409.23	45,135,409.23	9,081,047.44	36,054,361.79								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. Santos Gonzalez Yescas
Presidente Municipal

C.P. Sergio Tapia Salcedo
Tesorero Municipal

Ing. Luis Lara Cárdenas
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.