

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública.
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

ANEXO 12

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
61212	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INICIAL ESPECIAL	\$ 2,812,000.00	\$ 2,812,000.00	1,832,742.53	\$ 979,257.47								
	RECURSO ESTATAL												
001	Construcción de cancha de futbol rapido y obras complementarias en Centro de Atención Múltiple N°10, el cual se ubica en Av. Merida y calle 12.	2,812,000.00	2,812,000.00	1,832,742.53	979,257.47	100%	100.00%	1	OBRA	450	PERSONAS	ESTATAL	LICITACIÓN PÚBLICA
61213	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	\$ 2,440,000.00	\$ 2,440,000.00	1,691,154.97	\$ 748,845.03								
	RECURSO ESTATAL												
002	Construcción de cancha de futbol rapido y obras complementarias en Jardín de Niños Alborada, ubicado en Av. Tabasco y calle 9.	2,440,000.00	2,440,000.00	1,691,154.97	748,845.03	100%	100.00%	1	OBRA	185	PERSONAS	ESTATAL	LICITACIÓN PÚBLICA
61214	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$ 2,028,000.00	3,742,000.00	1,833,040.28	\$ 1,908,959.72								
	RECURSO ESTATAL												
003	Construcción de cancha de futbol rapido y obras complementarias en Escuela Primaria Lazaro Cardenas, se localiza en Av. Felix Contreras y calle 31.	2,028,000.00	2,028,000.00	1,833,040.28	194,959.72	100%	100.00%	1	OBRA	450	PERSONAS	ESTATAL	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
058	Construcción de cancha de futbol rapido con pasto sintetico y mobiliario en Escuela Primaria Mercedes Andrade.	-	1,714,000.00	-	1,714,000.00								
61311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 768,031.76	\$ 768,031.76	\$ -	\$ 768,031.76								
	FAISM												
027	Construcción de Electrificación en San Luis Rio Colorado	368,031.76	368,031.76		368,031.76								
028	Construcción de Electrificación en el Valle	400,000.00	400,000.00		400,000.00								
61403	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	\$ 27,137,262.46	\$ 28,581,402.48	\$ 21,655,368.55	\$ 6,926,033.93								
	RPEM												
029	Sello Sincorinizado de Calzada Constitución de Calle Jesus Garcia a Calle 4ta	4,000,000.00	-		-								
030	Rehabilitación de Pavimento de Av. Tamaulipas de Calle 34 a Calle 42	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00								
004	Rehabilitación de Pavimento de Calle 34 de Av. Obregón a Av. Revolución	1,333,662.32	1,333,662.32	1,333,662.33	- 0.01	100%	100%	13,840	M²	20000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PÚBLICA
006	Rehabilitación de Pavimento de Calle 9 de Av. Juárez a Av. Hidalgo	278,372.68	278,372.68	278,372.68	-	100%	100%	2,025	M²	2000	PERSONAS	RPEM	ADJUDICACIÓN DIRECTA
007	Rehabilitación de Pavimento de Calle 7 de Av. Carranza a Av. Libertad	352,978.33	352,978.33	352,978.33	-	100%	100%	2,777	M²	30000	PERSONAS	RPEM	ADJUDICACIÓN DIRECTA
005	Acceso al CBTIS	962,972.74	962,972.74	962,972.75	- 0.01	100%	100%	2,123.00	M²	1500	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública.

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

ANEXO 12

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
O13	Construcción de monumento centenario	675,540.06	675,540.06	675,540.06	-	100%	100%	1.00	Obra	178000	PERSONAS	RPEM	ADJUDICACIÓN DIRECTA
O14	Circuito de marcas historico	243,460.11	243,460.11	243,460.11	-	100%	100%	1.00	Obra	178000	PERSONAS	RPEM	ADJUDICACIÓN DIRECTA
	BANDAN												
O15	Suministro e instalación de mobiliario urbano para el primer cuadro de la ciudad	604,467.58	604,467.58	604,467.59	- 0.01	100%	100%	1.00	Obra	178000	PERSONAS	BANDAN	LICITACIÓN PÚBLICA
61416	C. E. C. O. P.	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00								
O36	C. E. C. O. P. 2017-2018	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00								
61421	EQUIPAMIENTO URBANO	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00								
S01	Suministro e instalación de nomenclatura en el Municipio de San Luis Rio Colorado	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00								
61422	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	\$ 37,660,240.59	\$ 35,788,420.57	\$ 19,627,513.80	\$ 16,160,906.77								
	RPEM												
O37	Pavimentación de Calle 30 de Av. Madero a Av. Zaragoza	2,850,000.00	2,850,000.00		2,850,000.00								
O38	Pavimentación de Calle 30 de Av. Tamalipas a Av. Durango	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00								
O39	Pavimentación de Av. Durango de calle 22 a calle 26	3,500,000.00	3,500,000.00	1,040,476.92	2,459,523.08	10%	29.73%	6,923.50	M²	10000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PÚBLICA
O40	Pavimentación de Av. Juárez de calle 34 a calle 38	4,000,000.00	4,000,000.00	1,143,342.01	2,856,657.99	30%	28.58%	7,828.30	M²	3000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PÚBLICA
O41	Pavimentación de Acceso a escuela en Ej. Independencia	2,500,000.00	2,500,000.00	690,727.21	1,809,272.79	10%	27.63%	5,651.00	M²	1500	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PÚBLICA
O42	Pavimentación de calle 47 de Av. Oaxaca a Av. Nuevo León	6,650,000.00	6,650,000.00	2,032,595.07	4,617,404.93	25%	30.57%	15,096.00	M²	15000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PÚBLICA
O43	Pavimentación de calle 5 de Av. Carranza a Av. Libertad	300,000.00	300,000.00		300,000.00								
O16	Pavimentación Av. Madero de calle 34 a calle 38	2,322,860.90	2,322,860.90	2,322,832.58	28.32	100%	100%	8,173.00	M²	3000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN PÚBLICA
O17	Pavimentación de Av. San Juan de Calle San Felipe a Calzada Monterrey	1,046,656.08	1,046,656.08	1,046,656.06	0.02	100%	100%	2,338.00	Obra	5000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
	FPC 2017												
O18	Pavimentación En Calle 22 De Av. Obregon A Av. Libertad, En Colonia Residencias	13,490,723.61	11,618,903.59	11,350,883.95	268,019.64	98%	97.69%	29,465.00	M²	30000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN PÚBLICA
61425	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	\$ 1,198,141.49	\$ 1,117,788.04	\$ 839,549.26	\$ 278,238.78								
	PEM												
O19	Administración Y Supervisión de la construcción Centro de Mando Regional C5	145,792.53	65,439.08		65,439.08								
O20	Supervision de obras complementarias en la construccion de Estadio De Beisbol, en San Luis Rio Colorado, Sonora	163,122.85	163,122.85	163,105.53	17.32	100%	100%	1.00	Servicio	178000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
O21	Supervision de obras complementarias en la construccion de Estadio De Beisbol, en San Luis Rio Colorado, Sonora, segunda etapa	846,549.32	846,549.32	633,766.94	212,782.38	100%	74.86%	1.00	Servicio	178000	PERSONAS	RPEM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
	BANDAN												
O22	Supervisión de suministro e instalación de mobiliario urbano para el primer cuadro de la Ciudad	42,676.79	42,676.79	42,676.79	-	100%	100%	1.00	Servicio	178000	PERSONAS	BANDAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública.
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
O64	Rehabilitación de alumbrado público en Colonia Reforma	-	-		-								
O65	Construcción de alumbrado público en Calzada Monterrey de Av. San Antonio "B" a Av. Haití "B"	-	-		-								
Total \$		136,326,936.03	142,872,575.54	85,163,367.53	57,709,208.01								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Ing. José Enrique Reina Lizárraga
Presidente Municipal

L.C.P. Adriana Berenice Lozano Sotelo
Tesorero Municipal

Ing. Joel Armando Reina Lizárraga
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.