

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN FAISM													
001	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS MEXICO, ALTAR Y MEZQUITE	3,984,211.18	-	-	-			30	CUARTOS	120	PERSONAS			
002	CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA REFORMA	4,959,795.69	-	-	-			37	CUARTOS	148	PERSONAS			
003	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	3,984,211.18	-	-	-			30	CUARTOS	120	PERSONAS			
045	CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	-	-	-	-			37	CUARTOS	148	PERSONAS			
046	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1"	-	2,026,890.29	2,026,890.29	-	100%	100%	22	CUARTOS	132	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA	
047	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2"	-	1,842,627.52	1,842,627.53	-	0.01	100%	100%	20	CUARTOS	120	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 12,928,218.05</b>	<b>\$ 3,869,517.61</b>	<b>\$ 3,869,517.62</b>	<b>-\$ 0.01</b>									
61311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FAISM													
028	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "A" DE CALLE 14 A CALLE 20	2,420,000.00	1,891,538.62	1,891,538.62	-	100%	100%	1	OBRA	150	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA	
029	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO ISLITA	-	499,447.78	499,447.78	-	100%	100%	1	OBRA	30	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA	
049	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "A" A AV. ESPAÑA "B" DE CALLE 13 B A CALLE 15 Y DE CALLE 14 DE AV. DOMINICANA "A" A AV. ESPAÑA "B"	-	638,861.53	638,861.54	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	50	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA
050	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "A" A AV. FILIPINAS "B" DE CALLE 24 A CALLE 26	-	622,340.54	622,340.54	-	100%	100%	1	OBRA	50	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2,420,000.00</b>	<b>\$ 3,652,188.47</b>	<b>\$ 3,652,188.48</b>	<b>-\$ 0.01</b>									
61403	REMEDIACIÓN Y REHABILITACIÓN FPC 2019													
005	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN ACCESO AL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	3,800,000.00	3,696,836.23	3,696,836.23	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION PÚBLICA	
	FPC 2020													
030	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO DE AV. GONZALEZ ORTEGA A LIMITE TERRITORIAL EN POBLADO LUIS B SANCHEZ	-	2,124,559.78	2,124,559.78	-	100%	100%	1	OBRA	3,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA	
031	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 32 DE AV. MERIDA B A AV. LAZARO CARDENAS	-	1,446,149.63	1,446,149.63	-	100%	100%	1	OBRA	5,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA	
032	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CARRETERA DEL VALLE DE AVENIDA CARRANZA A CALLEJÓN VICENTE GUERRERO	-	1,152,507.47	1,152,507.49	-	0.02	100%	100%	1	OBRA	1,500	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
	FAISM													
006	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 37 DE AV. DALIAS A HORTENCIAS	1,750,000.00	1,646,663.73	1,646,663.73	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA	
007	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. OBREGON A AV. LIBERTAD "B"	7,200,000.00	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS			

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
008	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 33 A CALLE 42	2,800,000.00	2,958,083.33	2,958,083.34	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
009	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE BENJAMIN HILL DE CALZADA CONSTITUCION A AV. CHIHUAHUA	2,932,184.15	1,601,703.63	1,601,703.61	-	0.02	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
033	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. OBREGON A AV. REVOLUCION	-	4,039,086.12	4,039,086.12	-	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
053	REHABILITACION PAVIMENTO EN CRUCEROS DE AV. KINO Y AV. CARRANZA EN CALLE 2DA	-	916,864.14	916,864.14	-	-	100%	100%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
056	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. MIGUEL HIDALGO DE CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE F. EUSEBIO KINO EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ	-	595,555.24	595,555.22	-	0.02	100%	100%	1	OBRA	3,500	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA
	RPEM													
010	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 2DA A AV. BENJAMIN HILL	3,120,000.00	-	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
011	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA CHIHUAHUA DE CALLE HERMOSILLO A CALZADA MONTERREY	3,120,000.00	-	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
012	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCION DE CALLE 34 A CALLE 40	7,000,000.00	2,335,584.34	2,335,584.33	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
013	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 7 A CALLE 17	4,760,000.00	-	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
014	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCION DE CALLE 7 A CALLE 17	5,000,000.00	-	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
054	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 7 A CALLE 12		2,282,428.85	2,282,428.86	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
055	REHABILITACION DE CALLE SAMUEL OCAÑA DE AV. TAMAULIPAS A AV. JALISCO		796,212.52	796,212.52	-	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 41,482,184.15</b>	<b>\$ 25,592,235.01</b>	<b>\$ 25,592,235.00</b>	<b>\$</b>	<b>0.01</b>								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE FAISM													
015	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	2,440,000.00	2,332,497.70	2,332,497.70	-	-	100%	100%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
016	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	2,308,822.55	2,170,877.53	2,170,877.51	-	0.02	100%	100%	1	OBRA	7,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4,748,822.55</b>	<b>\$ 4,503,375.23</b>	<b>\$ 4,503,375.21</b>	<b>\$</b>	<b>0.02</b>								
61416	CECOP													
034	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	-	634,452.30	634,452.29	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	500	PERSONAS	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	ADJUDICACION DIRECTA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 634,452.30</b>	<b>\$ 634,452.29</b>	<b>\$</b>	<b>0.01</b>								
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS FPC 2019													
017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 28 A CALLE 29	2,700,000.00	2,502,406.82	2,502,406.82	-	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION PÚBLICA



MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
	<b>FAISM</b>													
O18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 DE AV. ESCALONIAS A CANAL	5,600,000.00	5,017,928.02	5,017,928.03	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
O19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 22 DE AV. DALIAS A CANAL	8,400,000.00	7,498,615.79	7,498,615.78		0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
O40	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CHIHUAHUA DE CALLE SEGUNDA A CALZADA MONTERREY	-	8,885,525.97	8,885,525.98	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
O48	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. HIDALGO DE CALLE DE LAS AMERICAS A CALLE MELCHOR OCAMPO EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ	-	2,663,212.47	2,663,212.47	-		100%	100%	1	OBRA	3,500	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
	<b>RPEM</b>													
O20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CARRETERA DEL VALLE DE AV. CARRANZA A AV. SONORA	7,000,000.00	-						1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O41	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE BENJAMIN HILL A CALLE SEGUNDA	-	5,963,945.30	5,963,945.28		0.02	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
	<b>FPC 2020</b>													
O35	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES)	-	897,019.15	897,019.15	-		100%	100%	1	OBRA	1,500	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
O36	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PERIMETRO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES), EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ	-	2,799,565.02	2,799,565.00		0.02	100%	100%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION PÚBLICA
O37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE YOCUPICIO DE CALZADA CONSTITUCIÓN A AVENIDA TAMAULIPAS	-	0.00	-					1	OBRA	1,500	PERSONAS		
O38	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE 21 DE AVENIDA ZARAGOZA A AVENIDA REVOLUCIÓN	-	1,653,252.56	1,653,252.56	-		100%	100%	1	OBRA	1,500	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
O39	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE 25 DE AVENIDA FÉLIX CONTRERAS A AVENIDA REVOLUCIÓN	-	928,961.25	928,961.26	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	1,500	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 23,700,000.00	\$ 38,810,432.35	\$ 38,810,432.33	\$	0.02								
	<b>62201 CONSTRUCCIÓN</b>													
	<b>PEM</b>													
O21	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	3,000,000.00	-	-	-				1	OBRA	193,000	PERSONAS		
O22	CONSTRUCCION DE DELEGACIONES EN EL VALLE DE SAN LUIS RIO COLORADO	1,000,000.00	-	-	-				1	OBRA	4,000	PERSONAS		
O23	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CECAP	9,270,000.00	-	-	-				1	OBRA	500	PERSONAS		
	<b>FPC 2019</b>													
O24	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CECAP	2,147,519.99	1,852,519.76	1,852,519.76	-		100%	100%	1	OBRA	500	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
	<b>FPC 2020</b>													
O21	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	-	2,343,600.00	2,343,600.00	-		100%	100%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 15,417,519.99	\$ 4,196,119.76	\$ 4,196,119.76	\$	-								
	<b>62203 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN</b>													
	<b>PEM</b>													
O25	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	1,000,000.00	958,799.88	958,799.88	-		100%	100%	1	REHABILITACION	193,000	PERSONAS	RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 1,000,000.00	\$ 958,799.88	\$ 958,799.88	\$	-								



ISAF-b1148fca-3651-eddd-84f1-4a69236c01e  
3/24/2021 2:17:36 PM

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62211	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTE PEM												
O26	CONSTRUCCION DE DE CAMPITOS DE FUTBOL (SEGUNDA ETAPA)	5,870,000.00	-	-	-			1	OBRA	193,000	PERSONAS		
O27	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ALBERCA MUNICIPAL	-	453,697.23	453,697.23	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA
<b>FPC 2020</b>													
O42	REHABILITACIÓN DE CAMPO BEISBOL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	-	1,377,744.83	1,377,744.82	0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
O43	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN EL EJIDO MESA RICA	-	1,654,128.54	1,654,128.53	0.01	100%	100%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
O44	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN EL EJIDO LUIS B SANCHEZ	-	1,392,740.13	1,392,740.14	0.01	100%	100%	1	OBRA	5,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 5,870,000.00</b>	<b>\$ 4,878,310.73</b>	<b>\$ 4,878,310.72</b>	<b>\$ 0.01</b>								
62422	ALUMBRADO PÚBLICO FAISM												
O51	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	-	1,479,902.40	1,479,902.40	-	100%	100%	1	REHABILITACION	1,500	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
O52	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	-	842,529.60	842,529.60	-	100%	100%	1	REHABILITACION	1,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,322,432.00</b>	<b>\$ 2,322,432.00</b>	<b>\$ -</b>								
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 107,566,744.74</b>	<b>\$ 89,417,863.54</b>	<b>\$ 89,417,863.49</b>	<b>\$ 0.05</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. Santos González Yescas  
Presidente Municipal

C.P. Sergio Tapia Salcedo  
Secretario de Finanzas

Ing. Luis Lara Cárdenas  
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales

San Luis Río Colorado, Sonora.

SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO