

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

HOJA 1 DE 3
ANEXO 12

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN FAISM												
O01	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS MEXICO, ALTAR Y MEZQUITE	3,984,211.18	-	-	-			30	CUARTOS	120	PERSONAS		
O02	CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA REFORMA	4,959,795.69	-	-	-			37	CUARTOS	148	PERSONAS		
O03	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	3,984,211.18	-	-	-			30	CUARTOS	120	PERSONAS		
O45	CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	-	-	-	-			37	CUARTOS	148	PERSONAS		
O46	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1"	-	2,026,890.29	2,026,890.29	-	100%	100%	22	CUARTOS	132	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
O47	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2"	-	1,842,627.52	1,842,627.52	-	100%	100%	20	CUARTOS	120	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
	SUBTOTAL	\$ 12,928,218.05	\$ 3,869,517.81	\$ 3,869,517.82	-\$ 0.01								
61311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FAISM												
O28	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "A" DE CALLE 14 A CALLE 20	2,420,000.00	1,891,538.62	1,891,538.62	-	100%	100%	1	OBRA	150	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
O29	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO ISLITA	-	499,447.78	499,447.78	-	100%	100%	1	OBRA	30	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA
O49	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "A" A AV. ESPAÑA "B" DE CALLE 13 B A CALLE 15 Y DE CALLE 14 DE AV. DOMINICANA "A" A AV. ESPAÑA "B"	-	638,861.53	638,861.54	-	100%	100%	1	OBRA	50	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA
O50	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "A" A AV. FILIPINAS "B" DE CALLE 24 A CALLE 26	-	622,340.54	622,340.54	-	100%	100%	1	OBRA	50	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA
	SUBTOTAL	\$ 2,420,000.00	\$ 3,652,188.47	\$ 3,652,188.48	-\$ 0.01								
61403	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN FPC 2019												
O05	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN ACCESO AL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	3,800,000.00	3,696,836.23	3,696,836.23	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION PÚBLICA
	FPC 2020												
O30	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO DE AV. GONZALEZ ORTEGA A LIMITE TERRITORIAL EN POBLADO LUIS B SANCHEZ	-	2,124,559.78	2,124,559.78	-	100%	100%	1	OBRA	3,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
O31	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 32 DE AV. MERIDA B A AV. LAZARO CARDENAS	-	1,446,149.63	1,446,149.63	-	100%	100%	1	OBRA	5,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
O32	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CARRETERA DEL VALLE DE AVENIDA CARRANZA A FRACCIONAMIENTO LOS ADOBES	-	1,152,507.47	1,152,507.49	-	100%	100%	1	OBRA	1,500	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
	FAISM												
O06	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 37 DE AV. DALIAS A HORTENCIAS	1,750,000.00	1,646,663.73	1,646,663.73	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
O07	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. OBREGON A AV. LIBERTAD "B"	7,200,000.00	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS		

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

HOJA 2 DE 3
ANEXO 12

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				AVANCE		METAS REALES				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
O08	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 33 A CALLE 42	2,800,000.00	2,958,083.33	2,958,083.34	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
O09	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE BENJAMIN HILL DE CALZADA CONSTITUCION A AV. CHIHUAHUA	2,932,184.15	1,601,703.63	1,601,703.61		0.02	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
O33	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. OBREGON A AV. REVOLUCION	-	4,039,086.12	4,039,086.12	-		100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
O53	REHABILITACION PAVIMENTO EN CRUCEROS DE AV. KINO Y AV. CARRANZA EN CALLE 2DA	-	916,864.14	916,864.14	-		100%	100%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
O56	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. MIGUEL HIDALGO DE CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE F. EUSEBIO KINO EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ	-	595,555.24	595,555.22		0.02	100%	100%	1	OBRA	3,500	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA
	RPEM													
O10	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 2DA A AV. BENJAMIN HILL	3,120,000.00	-	-	-				1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O11	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA CHIHUAHUA DE CALLE HERMOSILLO A CALZADA MONTERREY	3,120,000.00	-	-	-				1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O12	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCION DE CALLE 34 A CALLE 40	7,000,000.00	2,335,584.34	2,335,584.33		0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
O13	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 7 A CALLE 17	4,760,000.00	-	-	-				1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O14	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCION DE CALLE 7 A CALLE 17	5,000,000.00	-	-	-				1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O54	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 7 A CALLE 12		2,282,428.85	2,282,428.86	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
O55	REHABILITACION DE CALLE SAMUEL OCAÑA DE AV. TAMAULIPAS A AV. JALISCO		796,212.52	796,212.52	-		100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA
	SUBTOTAL	\$ 41,482,184.15	\$ 25,592,235.01	\$ 25,592,235.00	\$	0.01								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE													
	FAISM													
O15	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	2,440,000.00	2,332,497.70	2,332,497.70	-		100%	100%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
O16	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	2,308,822.55	2,170,877.53	2,170,877.51		0.02	100%	100%	1	OBRA	7,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
	SUBTOTAL	\$ 4,748,822.55	\$ 4,503,375.23	\$ 4,503,375.21	\$	0.02								
61416	CECOP													
O34	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	-	634,452.30	634,452.29		0.01	100%	100%	1	OBRA	500	PERSONAS	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	ADJUDICACION DIRECTA
	SUBTOTAL	\$	\$ 634,452.30	\$ 634,452.29	\$	0.01								
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS													
	FPC 2D19													
O17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 26 A CALLE 29	2,700,000.00	2,502,406.82	2,502,406.82	-		100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION PÚBLICA

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

HOJA 3 DE 3
ANEXO 12

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
	FAISM													
O18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 DE AV. ESCALONIAS A CANAL	5,600,000.00	5,017,928.02	5,017,928.03	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
O19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 22 DE AV. DALIAS A CANAL	8,400,000.00	7,498,615.79	7,498,615.78		0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
O40	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CHIHUAHUA DE CALLE SEGUNDA A CALZADA MONTERREY	-	8,885,525.97	8,885,525.98	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
O48	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. HIDALGO DE CALLE DE LAS AMERICAS A CALLE MELCHOR OCAMPO EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ	-	2,663,212.47	2,663,212.47	-		100%	100%	1	OBRA	3,500	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
	RPEM													
O20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CARRETERA DEL VALLE DE AV. CARRANZA A AV. SONORA	7,000,000.00	-						1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O41	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE BENJAMIN HILL A CALLE SEGUNDA	-	5,963,945.30	5,963,945.28		0.02	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
	FPC 2020													
O35	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES)	-	897,019.15	897,019.15	-		100%	100%	1	OBRA	1,500	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
O36	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PERIMETRO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES), EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ	-	2,799,565.02	2,799,565.00		0.02	100%	100%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION PÚBLICA
O37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE YOCUPICIO DE CALZADA CONSTITUCIÓN A AVENIDA TAMAULIPAS	-	0.00	-					1	OBRA	1,500	PERSONAS		
O38	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE 21 DE AVENIDA ZARAGOZA A AVENIDA REVOLUCIÓN	-	1,653,252.56	1,653,252.56	-		100%	100%	1	OBRA	1,500	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
O39	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE 25 DE AVENIDA FÉLIX CONTRERAS A AVENIDA REVOLUCIÓN	-	928,961.25	928,961.26	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	1,500	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
	SUBTOTAL	\$ 23,700,000.00	\$ 38,810,432.35	\$ 38,810,432.33	\$	0.02								
	62201 CONSTRUCCIÓN													
	PEM													
O21	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	3,000,000.00	-	-	-				1	OBRA	193,000	PERSONAS		
O22	CONSTRUCCION DE DELEGACIONES EN EL VALLE DE SAN LUIS RIO COLORADO	1,000,000.00	-	-	-				1	OBRA	4,000	PERSONAS		
O23	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CECAP	9,270,000.00	-	-	-				1	OBRA	500	PERSONAS		
	FPC 2019													
O24	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CECAP	2,147,519.99	1,852,519.76	1,852,519.76	-		100%	100%	1	OBRA	500	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
	FPC 2020													
O21	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	-	2,343,600.00	2,343,600.00	-		100%	100%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
	SUBTOTAL	\$ 15,417,519.99	\$ 4,196,119.76	\$ 4,196,119.76	\$	-								
	62203 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
	PEM													
O25	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	1,000,000.00	958,799.88	958,799.88	-		100%	100%	1	REHABILITACION	193,000	PERSONAS	RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
	SUBTOTAL	\$ 1,000,000.00	\$ 958,799.88	\$ 958,799.88	\$	-								



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Publica
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

ANEXO 12

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62211	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTE												
	PEM												
O26	CONSTRUCCION DE DE CAMPITOS DE FUTBOL (SEGUNDA ETAPA)	5,870,000.00	-	-	-			1	OBRA	193,000	PERSONAS		
O27	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ALBERCA MUNICIPAL	-	453,697.23	453,697.23	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA
	FPC 2020												
O42	REHABILITACIÓN DE CAMPO BEISBOL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	-	1,377,744.83	1,377,744.82	0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
O43	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN EL EJIDO MESA RICA	-	1,654,128.54	1,654,128.53	0.01	100%	100%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
O44	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN EL EJIDO LUIS B SANCHEZ	-	1,392,740.13	1,392,740.14	-	100%	100%	1	OBRA	5,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
	SUB-TOTAL	\$ 5,870,000.00	\$ 4,878,310.73	\$ 4,878,310.72	\$ 0.01								
62422	ALUMBRADO PÚBLICO												
	FAISM												
O51	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	-	1,479,902.40	1,479,902.40	-	100%	100%	1	REHABILITACION	1,500	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
O52	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	-	842,529.60	842,529.60	-	100%	100%	1	REHABILITACION	1,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
	SUBTOTAL	\$ -	\$ 2,322,432.00	\$ 2,322,432.00	\$ -								

Total \$ 107,566,744.74 89,417,863.54 89,417,863.49 0.05

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. Santos Gonzalez Yescas
Presidente Municipal



San Luis Río Colorado, Sonora.

C.P. Sergio Tapia Salcedo
Secretario de Finanzas



SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Ing. Luis Lara Cárdenas
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.

