

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN FAISM												
O01	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS MEXICO, ALTAR Y MEZQUITE	-	-	-				30	CUARTOS	120	PERSONAS		
O02	CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA REFORMA	-	-	-				37	CUARTOS	120	PERSONAS		
O03	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	-	-	-				30	CUARTOS	120	PERSONAS		
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FAISM												
O04	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ARGENTINA "B" A AV. BOLIVIA "B" DE CALLE 11 A CALLE 20	1,210,000.00	1,210,000.00					1	OBRA	100	PERSONAS		
	SUBTOTAL	\$ 1,210,000.00	\$ 1,210,000.00	\$ -	\$ -								
61403	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN FPC												
O05	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN ACCESO AL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	3,800,000.00	3,800,000.00	2,106,724.18	2,106,724.18	100%	60%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION PÚBLICA
	FAISM												
O06	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 37 DE AV. DALIAS A HORTENCIAS	-	-					1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O07	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. OBREGON A AV. LIBERTAD "B"	3,240,000.00	3,240,000.00					1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O08	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 34 A CALLE 42	-	-					1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O09	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE BENJAMIN HILL DE CALZADA CONSTITUCION A AV. CHIHUAHUA	879,655.25	879,655.25					1	OBRA	10,000	PERSONAS		
	RPEM												
O10	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 2DA A AV. BENJAMIN HILL	1,560,000.00	1,560,000.00					1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O11	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA CHIHUAHUA DE CALLE HERMOSILLO A CALZADA MONTERREY	1,560,000.00	1,560,000.00					1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O12	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCION DE CALLE 34 A CALLE 48	7,000,000.00	7,000,000.00					1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O13	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 7 A CALLE 17	-	-					1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O14	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCION DE CALLE 7 A CALLE 17	-	-					1	OBRA	10,000	PERSONAS		
	SUBTOTAL	\$ 18,039,655.25	\$ 18,039,655.25	\$ 2,106,724.18	\$ 2,106,724.18								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE FAISM												
	AGUA Y SANEAMIENTO												
O15	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	-	-					1	OBRA	193,000	PERSONAS		
O16	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	692,646.77	692,646.77					1	OBRA	7,000	PERSONAS		
	SUBTOTAL	\$ 692,646.77	\$ 692,646.77	\$ -	\$ -								
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS FPC2019												
O17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 26 A CALLE 29	2,700,000.00	2,700,000.00	2,502,406.82	2,502,406.82	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION PÚBLICA
	FAISM												

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

ANEXO 12


NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
O18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 17 DE AV. ESCALONIAS A CANAL	-	-					1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 22 DE AV. DALIAS A CANAL	-	-					1	OBRA	10,000	PERSONAS		
	RPEM												
O20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARRETERA DEL VALLE DE AV. CARRANZA A AV. SONORA							1	OBRA	10,000	PERSONAS		
	SUBTOTAL	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00	\$ 2,502,406.82	\$ 2,502,406.82								
62201	CONSTRUCCIÓN												
	PEM												
O21	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	2,100,000.00	2,100,000.00					1	OBRA	193,000	PERSONAS		
O22	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES EN EL VALLE DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	-					1	OBRA	4,000	PERSONAS		
O23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CECAP	-	-					1	OBRA	500	PERSONAS		
	FPC2019												
O24	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MÚLTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CECAP	1,932,768.00	1,932,768.00	1,044,937.77	1,044,937.77	40%	58%	1	OBRA	500	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
	SUBTOTAL	\$ 4,032,768.00	\$ 4,032,768.00	\$ 1,044,937.77	\$ 1,044,937.77								
62203	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
	PEM												
O25	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	-	-					1	REHABILITACION	193,000	PERSONAS		
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62211	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTE												
	PEM												
O26	CONSTRUCCIÓN DE DE CAMPIOS DE FUTBOL (SEGUNDA ETAPA)	-	-					1	OBRA	193,000	PERSONAS		
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
	TOTAL	\$ 26,675,070.02	\$ 26,675,070.02	\$ 5,654,068.77	\$ 5,654,068.77								



 C.P. Santos Gonzalez Yescas
 Presidente Municipal




San Luis Río Colorado, Sonora.


 C.P. Sergio Tapia Salcedo
 Tesorero Municipal




 Ing. Luis Lara Cárdenas
 Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.



S