

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

**ANEXO 12**

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
<b>61102</b>	<b>CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN</b>												
	<b>FAISM</b>												
O01	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS MEXICO, ALTAR Y MEZQUITE	3,984,211.18	-	-	-			30	CUARTOS	120	PERSONAS		
O02	CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA REFORMA	4,959,795.69	4,000,000.00	-	4,000,000.00			37	CUARTOS	148	PERSONAS		
O03	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	3,984,211.18	-	-	-			30	CUARTOS	120	PERSONAS		
O45	CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00			37	CUARTOS	148	PERSONAS		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 12,928,218.05</b>	<b>\$ 8,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,000,000.00</b>								
<b>61311</b>	<b>INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>												
	<b>FAISM</b>												
O28	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "A" DE CALLE 14 A CALLE 20	2,420,000.00	2,080,072.00	472,884.66	1,607,187.34	80%	75%	1	OBRA	150	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
O29	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO ISLITA	-	603,060.00	479,694.45	123,365.55	95%	96%	1	OBRA	30	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2,420,000.00</b>	<b>\$ 2,683,132.00</b>	<b>\$ 952,579.11</b>	<b>\$ 1,730,552.89</b>								
<b>61403</b>	<b>REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN</b>												
	<b>FPC 2019</b>												
O05	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN ACCESO AL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	3,800,000.00	3,696,836.22	3,696,836.23	0.01	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION PÚBLICA
	<b>FPC 2020</b>												
O30	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO DE AV. GONZALEZ ORTEGA A LIMITE TERRITORIAL EN POBLADO LUIS B SANCHEZ	-	2,465,000.00	1,071,005.17	1,393,994.83	61%	73%	1	OBRA	3,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
O31	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 32 DE AV. MERIDA B A AV. LAZARO CARDENAS	-	1,630,000.00	1,446,149.63	183,850.37	100%	100%	1	OBRA	5,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
O32	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CARRETERA DEL VALLE DE AVENIDA CARRANZA A FRACCIONAMIENTO LOS ADOBES	-	1,250,000.00	-	1,250,000.00			1	OBRA	1,500	PERSONAS		
	<b>FAISM</b>												
O06	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 37 DE AV. DALIAS A HORTENCIAS	1,750,000.00	1,550,000.00	-	1,550,000.00			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O07	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. OBREGON A AV. LIBERTAD "B"	7,200,000.00	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O08	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 34 A CALLE 42	-	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O09	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE BENJAMIN HILL DE CALZADA CONSTITUCION A AV. CHIHUAHUA	2,832,184.15	2,984,730.66	-	2,984,730.66			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O33	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. OBREGON A AV. REVOLUCION	-	4,050,000.00	4,039,086.12	10,913.88	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
	<b>RPEM</b>												
O10	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 20A A AV. BENJAMIN HILL	3,120,000.00	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O11	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA CHIHUAHUA DE CALLE HERMOSILLO A CALZADA MONTERREY	3,120,000.00	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O12	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCION DE CALLE 34 A CALLE 48	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00			1	OBRA	10,000	PERSONAS		

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

**ANEXO 12**

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
O13	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 7 A CALLE 17	4,760,000.00	5,050,000.00	-	5,050,000.00			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O14	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCION DE CALLE 7 A CALLE 17	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 38,682,184.15</b>	<b>\$ 34,676,566.88</b>	<b>\$ 10,253,077.15</b>	<b>\$ 24,423,469.73</b>								
<b>61408</b>	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE FAISM</b>												
O15	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	2,440,000.00	2,332,497.70	2,332,497.70	-	100%	100%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
O16	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	2,308,822.55	2,371,321.34	1,664,255.69	707,065.65	70%	78%	1	OBRA	7,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION SIMPLIFICADA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4,748,822.55</b>	<b>\$ 4,703,819.04</b>	<b>\$ 3,996,753.39</b>	<b>\$ 707,065.65</b>								
<b>61416</b>	<b>CECOP</b>												
O34	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	-	683,254.46	634,452.29	48,802.17	100%	100%	1	OBRA	500	PERSONAS	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	ADJUDICACION DIRECTA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 683,254.46</b>	<b>\$ 634,452.29</b>	<b>\$ 48,802.17</b>								
<b>61422</b>	<b>PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS FPC 2019</b>												
O17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 26 A CALLE 29	2,700,000.00	2,502,406.82	2,502,406.82	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION PÚBLICA
O18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 DE AV. ESCALONIAS A CANAL	-	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 22 DE AV. DALIAS A CANAL	3,360,000.00	7,548,886.30	5,676,472.11	1,869,414.19	66%	76%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	LICITACION PÚBLICA
O40	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CHIHUAHUA DE CALLE SEGUNDA A CALZADA MONTERREY	-	10,110,000.00	-	10,110,000.00			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
<b>61422</b>	<b>RPEM</b>												
O20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CARRETERA DEL VALLE DE AV. CARRANZA A AV. SONORA	7,000,000.00	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
O41	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE BENJAMIN HILL A CALLE SEGUNDA	-	6,048,886.28	-	6,048,886.28			1	OBRA	10,000	PERSONAS		
<b>61422</b>	<b>FPC 2020</b>												
O35	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES)	-	965,000.00	-	965,000.00			1	OBRA	1,500	PERSONAS		
O36	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PERIMETRO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES), EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ	-	3,610,000.00	865,826.14	2,744,173.86	15%	40%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION PÚBLICA
O37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE YOCUPICIO DE CALZADA CONSTITUCIÓN A AVENIDA TAMAULIPAS	-	940,000.00	-	940,000.00			1	OBRA	1,500	PERSONAS		
O38	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE 21 DE AVENIDA ZARAGOZA A AVENIDA REVOLUCIÓN	-	1,900,000.00	-	1,900,000.00			1	OBRA	1,500	PERSONAS		
O39	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE 25 DE AVENIDA FÉLIX CONTRERAS A AVENIDA REVOLUCIÓN	-	1,055,000.00	-	1,055,000.00			1	OBRA	1,500	PERSONAS		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 13,060,000.00</b>	<b>\$ 34,680,179.40</b>	<b>\$ 9,047,705.07</b>	<b>\$ 25,632,474.33</b>								

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública


DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales


**ANEXO 12**

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FÍSICO	FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62201	CONSTRUCCIÓN												
	PEM												
O21	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	3,000,000.00	-	-	-			1	OBRA	193,000	PERSONAS		
O22	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES EN EL VALLE DE SAN LUIS RIO COLORADO	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00			1	OBRA	4,000	PERSONAS		
O23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CECAP	9,270,000.00	9,270,000.00	-	9,270,000.00			1	OBRA	500	PERSONAS		
	FPC 2019												
O24	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CECAP	2,147,519.99	1,852,519.76	1,852,519.76	-	100%	100%	1	OBRA	500	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
	FPC 2020												
O21	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00			1	OBRA	193,000	PERSONAS		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 15,417,519.99</b>	<b>\$ 14,622,519.76</b>	<b>\$ 1,852,519.76</b>	<b>\$ 12,770,000.00</b>								
62203	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
	PEM												
O25	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	1,000,000.00	1,667,511.83	-	1,667,511.83			1	REHABILITACION	193,000	PERSONAS		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,000,000.00</b>	<b>\$ 1,667,511.83</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,667,511.83</b>								
62211	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA Y DEPORTE												
	PEM												
O26	CONSTRUCCION DE DE CAMPIOS DE FUTBOL (SEGUNDA ETAPA)	5,870,000.00	-	-	-			1	OBRA	193,000	PERSONAS		
O27	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ALBERCA MUNICIPAL	-	550,000.00	369,957.29	180,042.71	100%	82%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	ADJUDICACION DIRECTA
	FPC 2020												
O42	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	-	1,510,000.00	1,377,744.82	132,255.18	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
O43	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN EL EJIDO MESA RICA	-	1,790,000.00	1,338,646.17	451,353.83	85%	90%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	LICITACION SIMPLIFICADA
O44	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN EL EJIDO LUIS B SANCHEZ	-	1,430,000.00	-	1,430,000.00			1	OBRA	5,000	PERSONAS		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 5,870,000.00</b>	<b>\$ 5,280,000.00</b>	<b>\$ 3,086,348.28</b>	<b>\$ 2,193,654.72</b>								
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,287,519.99</b>	<b>\$ 20,909,519.76</b>	<b>\$ 5,943,868.04</b>	<b>\$ 14,966,345.28</b>								

  
C.P. Spintos Gonzalez Yescas  
Presidente Municipal  
San Luis Río Colorado, Sonora.

  
Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.  
C.P. Sergio Tapia Salgado  
Tesorero Municipal



  
Ing. Luis Lara Cárdenas  
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales  
San Luis Río Colorado, Sonora.