


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S) | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | | PRESUPUESTO MODIFICADO | | DEVENGADO | POR DEVENGAR | AVANCE % FISCOD % FINANCI | METAS REALES | | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|---------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | FISICAS U. MED. | POB. BENEF. CANT. | U. MED. | | | |
| 613 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION | | | | | | | | | | | | | |
| 61311 | INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | | |
| 61311-001 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "A" A AV. HAITI "B" DE CALLE 16 A CALLE 18 | 1,728,134.95 | 1,702,377.24 | 1,702,377.24 | - | 1,702,377.24 | - | 100% | 100% | M.L. | 120 | PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61311-002 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "A" A AV. FILIPINAS "A" DE CALLE 22 A CALLE 24 | 500,000.00 | 390,990.41 | 390,990.41 | - | 509,389.81 | 118,399.40 | 100% | 100% | M.L. | 50 | PERSONAS | FAISM | ADJUDICACION DIRECTA |
| | SUB-TOTAL | \$ 2,228,134.95 | \$ 2,093,367.65 | \$ 2,093,367.65 | \$ 118,399.40 | \$ 2,211,767.05 | \$ 118,399.40 | | | | | | | |
| 614 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | | | | | | | | | | | | | |
| 61403-003 | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 22 A CALLE 26 | 2,030,000.00 | 2,053,697.58 | 2,053,697.58 | - | 2,053,697.58 | - | 100% | 100% | M2 | 8,387 | PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61403-027 | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 12 A CALLE 17 | - | 2,428,070.78 | 2,428,070.78 | - | 2,428,070.78 | - | 100% | 100% | M2 | 9,933 | PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61403-028 | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 30 DE AV. LIBERTAD A C/ON. SONORA | - | 1,108,206.43 | 1,108,206.43 | - | 1,108,206.43 | - | 100% | 100% | M2 | 4,517 | PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61403-029 | TAMAUJUPAS DE CALLE 2 A 4 | - | 1,101,634.20 | 1,101,634.20 | - | 1,101,634.20 | - | 100% | 100% | M2 | 4,483 | PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61403-016 | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 17 A CALLE 22 | - | 2,272,542.24 | 2,272,542.24 | - | 2,272,542.24 | - | 100% | 100% | M2 | 9,940 | PERSONAS | FPC | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61403-017 | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA JAZMIN DE CALLE 17 A CALLE 22 | - | 2,023,048.50 | 2,023,048.50 | - | 2,023,048.50 | - | 100% | 100% | M2 | 8,626 | PERSONAS | FPC | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61403-020 | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. QUINTANA ROO DE CALLE 7 A CALLE 12 | - | 2,327,817.24 | 2,327,817.24 | - | 2,327,817.24 | - | 100% | 100% | M2 | 9,742 | PERSONAS | FPC | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61403-021 | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 7 A CALLE 12 | - | 3,015,191.43 | 3,015,191.43 | - | 3,015,191.43 | - | 100% | 100% | M2 | 12,132 | PERSONAS | FPC | LICITACION PUBLICA |
| 61403-022 | TAMAUJUPAS DE CALLE 7 A CALLE 12 | - | 2,423,693.14 | 2,423,693.14 | - | 2,423,693.14 | - | 100% | 100% | M2 | 8,660 | PERSONAS | FPC | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61403-023 | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO DE CALLE 12 A CALLE 17 | - | 2,177,574.49 | 2,177,574.49 | - | 2,177,574.49 | - | 100% | 100% | M2 | 9,834 | PERSONAS | FPC | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61403-024 | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV. JALISCO "A" A AV. OAXACA "A" | - | 1,210,510.34 | 1,210,510.34 | - | 1,210,510.34 | - | 100% | 100% | M2 | 4,626 | PERSONAS | FPC | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61403-025 | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 5TA. Y AV. BENJAMIN FLORES | - | 912,686.05 | 912,686.05 | - | 912,686.05 | - | 100% | 100% | M2 | 2,793 | PERSONAS | FPC | ADJUDICACION DIRECTA |
| | SUB-TOTAL | \$ 2,030,000.00 | \$ 23,054,672.42 | \$ 23,054,672.42 | \$ - | \$ 23,054,672.42 | \$ - | | | | | | | |
| 61408 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | |
| 61408-004 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 14 | 5,664,095.00 | 8,266,617.63 | 8,266,617.63 | - | 8,266,617.63 | - | 100% | 100% | M.L. | 150 | PERSONAS | FAISM | LICITACION PUBLICA |
| 61408-005 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AEROPUERTO | 2,361,081.00 | 2,086,479.80 | 2,086,479.80 | - | 2,086,479.80 | - | 100% | 100% | M.L. | 6,200 | PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61408-006 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 6 | 1,925,081.00 | 1,890,913.84 | 1,890,913.84 | - | 1,890,913.84 | - | 100% | 100% | M.L. | 1,350 | PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S) | I M P O R T E | | | | AVANCE | | METAS REALES | | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % FISICO | % FINANC. | FISICAS U. MED. | U. MED. | POB. BENEF. CANT. | | |
| 61408-030 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. JAZMIN | - | 2,093,947.09 | 2,093,947.09 | - | 100% | 100% | M.L. | 7,500 | PERSONAS | FAISM | LICITACIÓN SIMPLIFICADA |
| | SUB-TOTAL | \$ 9,950,257.00 | \$ 14,337,958.36 | \$ 14,337,958.36 | \$ - | | | | | | | |
| 61409-007 | 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO, EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS: AV. NUEVO LEÓN Y CALLE 34, AV. ZARAGOZA Y CALLE 22, AV. OAXACA D Y 26C FRACC. VILLA COLONIAL, AV. TAMULIPAS Y CALLE 30, AV. GUERRERO Y CALLE 4TA, AV. ENRIQUE ESTRADA Y PERÚ, AV. GUERRERO Y CALLE 26, AV. LIBERTAD Y CALLE 22, AV. TAMULIPAS Y CALLE 12, AV. KINO Y CALLE 34, AV. REVOLUCIÓN Y CALLE 7, AV. GUERRERO Y CALLE 6, AV. JAZMIN Y CALLE 26, AV. KINO Y CALLE 26, AV. KINO Y CALLE 38, AV. SONORA Y CALLE 17, AV. TAMULIPAS Y CALLE 17, AV. GUERRERO Y CALLE 7, AV. NUEVO LEÓN Y CALLE 17, AV. ZARAGOZA Y CALLE 30, AV. TAMULIPAS Y CALLE 42, AV. LIBERTAD Y CALLE 18 Y AV. REVOLUCIÓN Y CALLE 30 | 2,440,000.00 | 2,414,870.03 | 2,414,870.03 | - | 100% | 100% | PZA | 193,000 | PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61409-026 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA (SEGUNDA ETAPA) | - | 2,398,279.70 | 2,398,279.70 | - | 100% | 100% | M.L. | 500 | PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| | SUB-TOTAL | \$ 2,440,000.00 | \$ 4,813,149.73 | \$ 4,813,149.73 | \$ - | | | | | | | |
| 61422-008 | 61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 33 DE AV. LAZARO CARDENAS "A" A AV. 20 DE NOVIEMBRE "B" Y AV. 20 DE NOVIEMBRE "B" DE CALLE 31 A CALLE 33 | 7,480,000.00 | 5,228,116.49 | 5,228,116.49 | - | 100% | 100% | M2 | 7,942 | PERSONAS | FAISM | LICITACION PÚBLICA |
| 61422-009 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 37 DE AV. HORTENCIAS "A" A AV. ROSAS "B" | 13,700,000.00 | 10,055,514.26 | 10,055,514.26 | - | 100% | 100% | M2 | 14,927 | PERSONAS | FAISM | LICITACION PÚBLICA |
| 61422-010 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO DE CALLE 26 A CALLE 30 | 5,600,000.00 | - | - | - | - | - | OBRA | 1 | PERSONAS | FAISM | LICITACION PÚBLICA |
| 61422-011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 28 DE AV. OAXACA A AV. OAXACA "B" | 1,150,022.00 | 674,537.66 | 674,537.66 | - | 100% | 100% | M2 | 959.10 | PERSONAS | FAISM | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| | SUB-TOTAL | \$ 27,930,022.00 | \$ 15,938,168.41 | \$ 15,938,168.41 | \$ - | | | | | | | |
| 62201-018 | 622 EDIFICACION NO HABITACIONAL 62201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE COMANDANCIA TURISTICA | - | 6,440,000.00 | 6,440,000.00 | - | 100% | 100% | M2 | 628.18 | PERSONAS | FPC | LICITACION PÚBLICA |
| 62201-019 | CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE BOMBEROS | - | 2,419,200.00 | 2,419,200.00 | - | 100% | 100% | M2 | 186.80 | PERSONAS | FPC | LICITACION SIMPLIFICADA |
| | SUB-TOTAL | \$ - | \$ 8,859,200.00 | \$ 8,859,200.00 | \$ - | | | | | | | |
| 62422-012 | 624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 62422 ALUMBRADO PUBLICO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1, QUE ABARCA AV. BUGAMBILIAS B A AV. GERANIOS B DE CALLE 9 A CALLE 22 | 1,586,000.00 | 1,653,588.00 | 1,653,588.00 | - | 100% | 100% | PZA | 251 | PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000. Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S) | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION |
|------------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | | % FISICO | % FINANC | FISICAS U. MED. | POB. BENE U. MED. | | |
| 62422-013 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2, QUE ABARCA DE AV. JAZMIN B A AV. CAMELIAS A, DE CALLE SAN LUIS A CALLE 6 | 854,000.00 | 749,174.40 | 749,174.40 | - | 100% | 100% | PZA | 1,500 PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 62422-014 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. HORTENCIAS "A" A AV. LIRIOS "B" DE CALLE 13 A CALLE 19 | 1,019,000.00 | - | - | - | - | - | PZA | 5,000 PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 62422-015 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. ESCALONIAS "B" A AV. GERANIOS "A" DE CALLE 7 A CALLE 12 | 1,029,000.00 | 1,227,349.78 | 1,227,349.78 | - | 100% | 100% | PZA | 5,000 PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 62422-031 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. HORTENCIAS "A" A AV. LIRIOS "B" DE CALLE 13 A CALLE 21 | - | 1,246,566.56 | 1,246,566.56 | - | 100% | 100% | PZA | 5,000 PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 62422-032 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. ZARAGOZA DE CALLE 34 A CALLE 40 | - | 294,482.08 | 294,482.08 | - | 100% | 100% | PZA | 1,000 PERSONAS | FAISM | ADJUDICACION DIRECTA |
| SUB-TOTAL | | \$ 4,487,000.00 | \$ 5,171,160.82 | \$ 5,171,160.82 | \$ - | 100% | 100% | | | | |
| TOTALES | | 49,065,413.95 | 74,287,677.39 | 74,406,076.79 | 118,399.40 | | | | | | |


Dejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. Gerardo González Yescas
Presidente Municipal



C.P. Sergio Tzucá Salcedo
Secretario de Finanzas



Ing. Luis Lara Zaidenes
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.

San Luis Río Colorado, Sonora

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

| N° DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS | UBICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|------------|--|-----------------------|----------------|
| 61311-001 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "A" A AV. HAITI "B" DE CALLE 16 A CALLE 18 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61311-002 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "A" A AV. FILIPINAS "A" DE CALLE 22 A CALLE 24 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61403-003 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 22 A CALLE 26 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61403-027 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 12 A CALLE 17 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61403-028 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 30 DE AV. LIBERTAD A C.JON. SONORA | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61403-029 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 2 A 4 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61403-016 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 17 A A CALLE 22 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61403-017 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA JAZMIN DE CALLE 17 A CALLE 22 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61403-020 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. QUINTANA ROO DE CALLE 7 A CALLE 12 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61403-021 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 7 A CALLE 12 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61403-022 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 7 A CALLE 12 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61403-023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO DE CALLE 12 A CALLE 17 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61403-024 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV. JALISCO "A" A AV. OAXACA "A" | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61403-025 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 5TA. Y AV. BENJAMIN FLORES | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61408-004 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 14 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61408-005 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AEROPUERTO | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61408-006 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 6 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61408-030 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. JAZMIN | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| | 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

| N° DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS | UBICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|------------|---|-----------------------|---|
| 61409-007 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO, EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS: AV. NUEVO LEÓN Y CALLE 34, AV. ZARAGOZA Y CALLE 22, AV. OAXACA D Y 26C FRACC. VILLA COLONIAL, AV. TAMULIPAS Y CALLE 30, AV. GUERRERO Y CALLE 4TA, AV. ENRIQUE ESTRADA Y PERÚ, AV. GUERRERO Y CALLE 26, AV. LIBERTAD Y CALLE 22, AV. TAMAUlipAS Y CALLE 12, AV. KINO Y CALLE 34, AV. REVOLUCIÓN Y CALLE 7, AV. GUERRERO Y CALLE 6, AV. JAZMIN Y CALLE 26, AV. KINO Y CALLE 26, AV. KINO Y CALLE 38, AV. SONORA Y CALLE 17, AV. TAMAUlipAS Y CALLE 17, AV. GUERRERO Y CALLE 7, AV. NUEVO LEÓN Y CALLE 17, AV. ZARAGOZA Y CALLE 30, AV. TAMAUlipAS Y CALLE 42, AV. LIBERTAD Y CALLE 18 Y AV. REVOLUCIÓN Y CALLE 30 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61409-026 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA (SEGUNDA ETAPA) | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61422-008 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 33 DE AV. LAZARO CARDENAS "A" A AV. 20 DE NOVIEMBRE "B" Y AV. 20 DE NOVIEMBRE "B" DE CALLE 31 A CALLE 33 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61422-009 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 37 DE AV. HORTENCIAS "A" A AV. ROSAS "B" | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 61422-010 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO DE CALLE 26 A CALLE 30 | San Luis Rio Colorado | Esta obra se canceló ya que la ejecutará el Gobierno del Estado |
| 61422-011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 28 DE AV. OAXACA A AV. OAXACA "B" | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 62201-018 | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA TURISTICA | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 62201-019 | CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE BOMBOS | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 62422-012 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1, QUE ABARCA AV. BUGAMBILIAS B A AV. GERANIOS B DE CALLE 9 A CALLE 22 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |
| 62422-013 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2, QUE ABARCA DE AV. JAZMIN B A AV. CAMELIAS A, DE CALLE SAN LUIS A CALLE 6 | San Luis Rio Colorado | Obra terminada |

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

| N° DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS | UBICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|------------|--|-----------------------|--|
| 62422-014 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. HORTENCIAS "A" A AV. LIRIOS "B" DE CALLE 13 A CALLE 19 | San Luis Río Colorado | A esta obra la sustituye la número 62422-031 |
| 62422-015 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. ESCALONIAS "B" A AV. GERANIOS "A" DE CALLE 7 A CALLE 12 | San Luis Río Colorado | Obra terminada |
| 62422-031 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. HORTENCIAS "A" A AV. LIRIOS "B" DE CALLE 13 A CALLE 21 | San Luis Río Colorado | Obra terminada |
| 62422-032 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. ZARAGOZA DE CALLE 34 A CALLE 40 | San Luis Río Colorado | Obra terminada |