

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
61311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FAISM													
O01	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "A" A AV. HAITI "B" DE CALLE 16 A CALLE 18	1,728,134.95	1,728,134.95	-	1,728,134.95			1	OBRA	120	PERSONAS	FAISM		
O02	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ESPAÑA "A" A AV. FILIPINAS "A" DE CALLE 22 A CALLE 24	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00			1	OBRA	50	PERSONAS	FAISM		
	SUBTOTAL	\$ 2,228,134.95	\$ 2,228,134.95	\$ -	\$ 2,228,134.95									
61403	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN FAISM													
O03	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 22 A CALLE 26 FPC	-	-	-	-			1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM		
O16	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 17 A A CALLE 22	-	2,272,542.24	2,272,542.24	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
O17	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA JAZMIN DE CALLE 17 A A CALLE 22	-	2,023,048.50	2,023,048.50	-	100%	100%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
	SUBTOTAL	\$ -	\$ 4,295,590.74	\$ 4,295,590.74	\$ -									
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE FAISM													
O04	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 14	5,664,095.00	6,201,946.92	3,502,401.67	2,699,545.25	71%	80%	1	OBRA	17,280	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN PÚBLICA	
O05	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AEROPUERTO	1,888,864.80	1,888,864.80	625,943.94	1,262,920.86	0%	30%	1	OBRA	6,200	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	
O06	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 6	1,925,081.00	1,925,081.00	-	1,925,081.00			1	OBRA	5,790	PERSONAS	FAISM		
	SUBTOTAL	\$ 9,478,040.80	\$ 10,015,892.72	\$ 4,128,345.61	\$ 5,887,547.11									
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO FAISM													
O07	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	2,440,000.00	2,414,870.03	2,414,870.04	-	0.01	100%	100%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
	SUBTOTAL	\$ 2,440,000.00	\$ 2,414,870.03	\$ 2,414,870.04	-\$ 0.01									
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS FAISM													
O08	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 33 DE AV. LAZARO CARDENAS "A" A AV. 20 DE NOVIEMBRE "B" Y AV. 20 DE NOVIEMBRE "B" DE CALLE 31 A CALLE 33	2,244,000.00	2,244,000.00	-	2,244,000.00			1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM		
O09	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 37 DE AV. HORTENCIAS "A" A AV. ROSAS "B"	13,700,000.00	13,700,000.00	-	13,700,000.00			1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM		
O10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO DE CALLE 26 A CALLE 30	5,600,000.00	5,599,999.99	-	5,599,999.99			1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM		
O11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 28 DE AV. OAXACA A AV. OAXACA "B"	1,150,022.00	674,537.66	674,537.66	-	100%	100%	1	OBRA	5,250	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	SUBTOTAL	\$ 22,694,022.00	\$ 22,218,537.65	\$ 674,537.66	\$ 21,543,999.99									
62201	CONSTRUCCIÓN FPC													
O18	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA TURISTICA	-	6,440,000.00	2,571,172.37	3,868,827.63	31%	49%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN PÚBLICA	
O19	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE BOMBEROS	-	-	695,729.35	695,729.35	0%	30%	1	OBRA	193,000	PERSONAS	FPC	LICITACIÓN SIMPLIFICADA	

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	SUBTOTAL	\$ -	\$ 6,440,000.00	\$ 3,266,901.72	\$ 3,173,098.28								
62422	ALUMBRADO PUBLICO FAISM												
O12	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	1,586,000.00	1,653,588.00	1,653,588.00	-	100%	100%	1	OBRA	3,000	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
O13	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	-	749,174.40	749,174.40	-	100%	100%	1	OBRA	1,500	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
O14	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. HORTENCIAS "A" A AV. LIRIOS "B" DE CALLE 13 A CALLE 19	-	-	-	-			1	OBRA	1,000	PERSONAS	FAISM	
O15	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. ESCALONIAS "B" A AV. GERANIOS "A" DE CALLE 7 A CALLE 12	-	-	-	-			1	OBRA	1,000	PERSONAS	FAISM	
	SUBTOTAL	\$ 1,586,000.00	\$ 2,402,762.40	\$ 2,402,762.40	\$ -								
Total \$		38,426,197.75	50,015,788.49	17,183,008.17	32,832,780.32								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



[Signature]
 C.P. Santos González Yescas
 Presidente Municipal

[Signature]
 C.P. Sergio Tapia Salcedo
 Secretario de Finanzas



Ing. Luis Lara Cárdenas
 Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.
 AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO