


**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Publica  
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
	613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION													
	61311 INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
61311-001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. FILIPINAS "B" A AV. HAITI DE CALLE 22 A CALLE 24	846,000.00	1,169,368.83	1,169,368.83	-	100%	100%	873	ML	50	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA	
61311-002	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALZADA MONTERREY A CALLE D CALLE 7 A CALLE 11	1,731,384.75	-	-	-	0%	0%	700	ML	150	PERSONAS	FAISM		
61311-063	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN EL EJIDO LAGUNITAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA	-	320,586.96	320,586.96	-	100%	100%	130	ML	5,250	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 2,577,384.75</b>	<b>\$ 1,489,955.79</b>	<b>\$ 1,489,955.79</b>	<b>\$ -</b>									
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION													
	61403 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
61403-003	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DALIAS DE CALLE 31 A CALLE 36	2,650,000.00	-	-	-	0%	0%	9,072	M2	10,000	PERSONAS	FAISM		
61403-004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LEANDRO VALLE DE CALLE 2 A CALLE 7	2,650,000.00	-	-	-	0%	0%	7,514	M2	10,000	PERSONAS	FAISM		
61403-027	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DALIAS DE CALLE 31 A CALLE 34	-	1,595,960.36	1,595,960.36	-	100%	100%	5,759	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA	
61403-028	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 2 A CALLE 7	-	2,423,207.63	2,423,207.64	-	0.01	100%	100%	8,111	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA
61403-067	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CRUCERO DE AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 22	-	1,144,711.58	1,144,711.57	-	0.01	100%	100%	3,092	M2	7,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA
61403-068	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CRUCERO DE AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 9	-	450,796.22	450,796.20	-	0.02	100%	100%	1,310	M2	7,000	PERSONAS	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61403-033	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DALIAS DE CALLE 34 A CALLE 37	-	1,840,399.64	1,840,399.64	-	100%	100%	5,759	M2	10,000	PERSONAS	FPC	LICITACION SIMPLIFICADA	
61403-047	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 28 A CALLE 33, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	2,734,965.73	820,489.72	1,914,476.01	30%	75%	8,511	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACION SIMPLIFICADA	
61403-048	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 30 A CALLE 34, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	2,242,868.99	672,860.70	1,570,008.29	30%	75%	6,683	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACION SIMPLIFICADA	
61403-049	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCIÓN DE CALLE 12 A CALLE 17, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	3,303,064.98	990,919.50	2,312,145.48	30%	75%	10,028	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACION SIMPLIFICADA	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 5,300,000.00</b>	<b>\$ 15,735,975.13</b>	<b>\$ 9,939,345.33</b>	<b>\$ 5,796,629.80</b>						PERSONAS			
	61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE													
61408-005	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, POR LA AV. LEANDRO VALLE B	3,000,000.00	2,410,857.29	2,410,857.29	-	100%	100%	1,530	ML	17,280	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA	
61408-006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN EL EJIDO ISLITAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.	4,150,000.00	7,489,682.59	7,489,682.58	0.01	100%	100%	1	PZA	6,200	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA	
61408-007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN EL EJIDO LAGUNITAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.	4,150,000.00	7,861,010.51	7,861,010.52	-	0.01	100%	100%	1	PZA	5,250	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
61408-029	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA COLONIA MEZQUITE	-	2,183,516.97	2,183,516.98	-	0.01	100%	100%	3,180	ML	16,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 11,300,000.00	\$ 19,945,067.36	\$ 19,945,067.37	-\$ 0.01								
61409-008	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AV. KINO Y CALLE 7 AV. 5 DE MAYO Y CALLE 7 AV. TAMAUlipAS Y CALLE 22 AV. CAPITAN CARLOS G. CALLES Y CALLE 16 AV. REVOLUCION Y CALLE 11 AV. LIBERTAD Y CALLE 26 AV. COLIMA Y CALLE 30 CALLEJON CARRANZA Y CALLE 17 AV. TLAXCALA Y CALLE 9 AV. 16 DE SEPT Y CALLE 2 AV. SINALOA Y CALLE 2 CALLEJON CHIHUAHUA Y CALLE 24 AV. NVO LEON Y CALLE 22 AV. REVOLUCION Y CALLE 24 AV. SONORA Y CALLE 7 AV. CARRANZA Y CALLE 7 AV. QUINTANA ROO Y CALLE 12 JAZMIN Y CALLE 12 AV. ALVARO OBREGON Y 48	2,630,000.00	2,585,576.38	2,585,576.37	0.01	100%	100%	27	PZAS	193,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA
61409-009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA, TERCERA ETAPA	1,700,000.00	-	-	-	0%	0%	1,200	ML	5,790	PERSONAS	FAISM	
61409-010	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUAS TRATADAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJIDO NUEVO MICHOACAN	2,100,000.00	1,775,631.56	1,775,631.55	0.01	100%	100%	1,270	ML	5,250	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA
61409-011	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA REFORMA	4,275,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 10,705,000.00	\$ 4,361,207.94	\$ 4,361,207.92	\$ 0.02								
61416-020	61416 CECOP CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA JUAN CABRAL	-	491,125.57	491,125.57	-	100%	100%	315	M2	450	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACION DIRECTA
61416-021	61416 CONSTRUCCION DE FIRME Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FÉLIX SORIA	-	284,966.15	284,966.17	-	100%	100%	215	M2	500	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACION DIRECTA
61416-022	61416 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS SONORA	-	451,958.40	451,958.40	-	100%	100%	220	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACION DIRECTA
61416-023	61416 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ESTACIONAMIENTO EN CECATI 124	-	855,767.61	855,767.62	-	100%	100%	618	M2	350	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACION DIRECTA
61416-024	61416 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO	-	75,148.62	75,148.62	-	100%	100%	198	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACION DIRECTA
61416-025	61416 CONSTRUCCION DE FIRME Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS ENCINAS JOHNSON	-	348,131.82	348,131.82	-	100%	100%	48	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACION DIRECTA
61416-030	61416 REHABILITACION DE MALLASOMBRA Y ACABADOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C. A. M. 60	-	-	-	-	0%	0%	169	M2	250	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	
61416-031	61416 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2	-	191,974.32	191,974.32	-	100%	100%	310	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	
61416-054	61416 CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO	-	196,000.02	-	196,000.02	0%	0%	83	M2	300	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61416-055	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN		127,620.62	-	127,620.62	0%	0%	189	M2	250	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
61416-056	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO		573,300.22	-	573,300.22	0%	0%	618	M2	500	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
61416-057	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO		86,344.02	-	86,344.02	0%	0%	18	M2	250	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
61416-058	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET		155,086.32	-	155,086.32	0%	0%	336	M2	400	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
61416-059	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN		254,168.99	-	254,168.99	0%	0%	97	M2	450	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
61416-060	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO INDEPENDENCIA		169,302.00	-	169,302.00	0%	0%	3	PZA	10	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
61416-061	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO		307,671.88	-	307,671.88	0%	0%	140	M2	450	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
61416-062	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS CATEDRAL DE LA FE		573,834.15	-	573,834.15	0%	0%	272	M2	500	PERSONAS	CECOP	ADJUDICACION DIRECTA
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ -	\$ 5,142,400.71	\$ 2,699,072.52	\$ 2,443,328.19								
	<b>61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS</b>												
61422-012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 8 DE AV. ARGENTINA A AV. DOMINICANA	7,650,000.00	4,496,011.53	4,496,011.53	-	100%	100%	5,670	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
61422-013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 2 DE AV. KINO A AV. REVOLUCION	7,500,000.00	-	-	-	0%	0%	7,400	M2	100,000	PERSONAS	FAISM	
61422-014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO DE CALLE 28 A CALLE 30	5,600,000.00	5,441,532.49	5,441,532.48	0.01	100%	100%	7,895	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
61422-026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 29 A CALLE 30	-	1,203,782.07	1,203,782.07	-	100%	100%	1,770	M2	10,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION SIMPLIFICADA
61422-034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 47 DE AV. REVOLUCIÓN A AV. SONORA		10,087,821.27	10,087,821.25	0.02	100%	100%	12,504	M2	15,000	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA
61422-035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 47 DE AV. SONORA A AV. JALISCO		9,673,754.78	9,673,754.78	-	100%	100%	12,772	M2	15,000	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA
61422-036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 30 A CALLE 33		3,768,534.00	3,768,533.99	0.01	100%	100%	5,113	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACION SIMPLIFICADA
61422-050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 26, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO		1,405,658.86	421,697.66	983,961.20	53%	30%	2,330	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACION SIMPLIFICADA
61422-051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 25 DE AV. OAXACA "A" A AV. COLIMA "A" Y EN AV. COLIMA "A" DE CALLE 25 A CALLE 26, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO		1,995,389.13	598,616.74	1,396,772.39	38%	30%	1,226	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACION SIMPLIFICADA
61422-052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DR. SAMUEL OCAÑA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CORONADO Y AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE SAMUEL OCAÑA Y CALLE LA QUEBRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO		1,903,910.42	571,173.13	1,332,737.29	38%	30%	2,348	M2	1,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACION SIMPLIFICADA
61422-053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE AV. TLAXCALA DE CALLE 33 A CALLE 34		1,502,043.49	1,502,043.49	-	100%	100%	1,778	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 20,750,000.00	\$ 41,478,438.04	\$ 37,764,967.12	\$ 3,713,470.92								
	<b>622 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL</b>												
	<b>62201 CONSTRUCCIÓN</b>												
62201-032	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL PANTEON MUNICIPAL 2	-	639,673.91	639,673.90	0.01	100%	100%	38.50	M2	50,000	PERSONAS	RPEM	ADJUDICACION DIRECTA
62201-037	CONSTRUCCIÓN DE CLINICA EN EL EJIDO NUEVO MICHOACÁN		1,279,942.26	1,279,942.26	-	100%	100%	111.00	M2	2,000	PERSONAS	FPC	LICITACION SIMPLIFICADA
62201-038	CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACIÓN DE BOMBEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		571,718.74	571,718.73	0.01	100%	100%	382.00	M2	193,000	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ -	\$ 2,491,334.91	\$ 2,491,334.89	\$ 0.02								
62203	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**


CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				AVANCE		METAS REALES				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62203-O39	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA MUNICIPAL		3,329,452.79	3,329,452.79	-	100%	100%	3,171	M2	198,800	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ -	\$ 3,329,452.79	\$ 3,329,452.79	\$ -								
62205	EQUIPAMIENTO												
62205-O46	EQUIPAMIENTO DE COMANDANCIA TURISTICA		1,799,737.55	1,799,737.55	-	100%	100%	37	PZA	193,000	PERSONAS	ESTATAL DIRECTO	LICITACION PUBLICA
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ -	\$ 1,799,737.55	\$ 1,799,737.55	\$ -								
62211	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION												
62211-O40	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN EL EJIDO NUEVO MICHOCACAN		1,748,745.12	1,748,745.11	0.01	100%	100%	253	ML	3,500	PERSONAS	FPC	LICITACION SIMPLIFICADA
62211-O41	REHABILITACIÓN DE PARQUE BONDOJO, EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ		1,888,270.03	1,888,270.03	-	100%	100%	618.00	M2	2,000	PERSONAS	FPC	LICITACION SIMPLIFICADA
62211-O42	REHABILITACIÓN DEL PARQUE CARLOS PALOMINO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ		2,678,498.36	2,678,498.36	-	100%	100%	618.00	M2	2,000	PERSONAS	FPC	LICITACION SIMPLIFICADA
62211-O43	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL POBLADO GOLFO DE SANTA CLARA		726,239.52	726,239.52	-	100%	100%	14,162.00	M2	3,000	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-O44	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO DEL GOLFO DE SANTA CLARA		1,369,168.36	1,369,168.36	-	100%	100%	22.00	PZA	3,000	PERSONAS	FPC	LICITACION SIMPLIFICADA
62211-O45	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN EL EJIDO NUEVO MICHOCACAN, ETAPA 2		1,358,985.60	1,358,985.60	-	100%	100%	10	PZA	3,500	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ -	\$ 9,769,906.99	\$ 9,769,906.98	\$ 0.01								
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
62422	ALUMBRADO PUBLICO												
62422-O15	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	1,686,000.00	1,863,717.23	1,863,717.23	-	100%	100%	265	PZA	3,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA
62422-O16	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	854,000.00	731,832.19	731,832.19	-	100%	100%	104	PZA	1,500	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA
62422-O17	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO RIO COLORADO, EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	1,535,000.00	1,153,837.73	1,153,837.73	-	100%	100%	43	PZA	800	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA
62422-O18	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VILLAFLORENDA, EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	1,762,000.00	1,153,908.47	1,153,908.47	-	100%	100%	59	PZA	800	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA
62422-O19	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN A. CAMELIAS "B" A AV. FLORES "B" DE CALLE 42 A CALLE 48	1,174,376.00	1,253,779.82	1,253,779.82	-	100%	100%	62	PZA	2,500	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA
62422-O64	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 8 DE AV. ARGENTINA "A" A AV. DOMINICANA "A"		206,873.95	206,873.95	-	100%	100%	7	PZA	3,000	PERSONAS	FAISM	ADJUDUCACION DIRECTA
62422-O65	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12 DE AV. JAZMIN "A" A AV. DALIAS "A"		232,667.35	232,667.35	-	100%	100%	8	PZA	1,000	PERSONAS	FAISM	ADJUDUCACION DIRECTA
62422-O66	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 9 DE AV. TUXPAN A AV. JAZMIN		164,196.93	164,196.93	-	100%	100%	5	PZA	1,000	PERSONAS	FAISM	ADJUDUCACION DIRECTA
	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 7,011,376.00	\$ 6,760,813.67	\$ 6,760,813.67	\$ -								
<b>TOTALES</b>		<b>57,643,760.75</b>	<b>112,304,290.88</b>	<b>100,350,861.93</b>	<b>11,953,428.95</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 C.P. Santos Gonzalez Yescas  
 Presidente Municipal

  
 C.P. Sergio Tapia Palcedo  
 Secretario de Finanzas

  
 Ing. Luis Lara Cárdenas  
 Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SAN LUIS RIO COLORADO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

HOJA 1 DE 4

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61311-001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. FILIPINAS "B" A AV. HAITI DE CALLE 22 A CALLE 24	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61311-002	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALZADA MONTERREY A CALLE D CALLE 7 A CALLE 11	San Luis Río Colorado	Obra cancelada
61311-063	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN EL EJIDO LAGUNITAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-003	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DALIAS DE CALLE 31 A CALLE 36	San Luis Río Colorado	Obra cancelada
61403-004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LEANDRO VALLE DE CALLE 2 A CALLE 7	San Luis Río Colorado	Obra cancelada
61403-027	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DALIAS DE CALLE 31 A CALLE 34	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-028	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 2 A CALLE 7	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-067	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CRUCERO DE AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 22	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-068	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CRUCERO DE AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 9	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-033	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DALIAS DE CALLE 34 A CALLE 37	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-047	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 28 A CALLE 33, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	San Luis Río Colorado	Se pagó el anticipo, se va terminar en 2023
61403-048	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 30 A CALLE 34, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	San Luis Río Colorado	Se pagó el anticipo, se va terminar en 2023
61403-049	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCIÓN DE CALLE 12 A CALLE 17, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	San Luis Río Colorado	Se pagó el anticipo, se va terminar en 2023
61408-005	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, POR LA AV. LEANDRO VALLE B	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61408-006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN EL EJIDO ISLITAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61408-007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN EL EJIDO LAGUNITAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61408-029	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA COLONIA MEZQUITE	San Luis Río Colorado	Obra terminada

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

HOJA 2 DE 4

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61409-008	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AV. KINO Y CALLE 7 AV. 5 DE MAYO Y CALLE 7 AV. TAMAULIPAS Y CALLE 22 AV. CAPITAN CARLOS G. CALLES Y CALLE 16 AV. REVOLUCION Y CALLE 11 AV. LIBERTAD Y CALLE 26 AV. COLIMA Y CALLE 30 CALLEJON CARRANZA Y CALLE 17 AV. TLAXCALA Y CALLE 9 AV. 16 DE SEPT Y CALLE 2 AV. SINALOA Y CALLE 2 CALLEJON CHIHUAHUA Y CALLE 24 AV. NVO LEON Y CALLE 22 AV. REVOLUCION Y CALLE 24 AV. SONORA Y CALLE 7 AV. CARRANZA Y CALLE 7 AV. QUINTANA ROO Y CALLE 12 AV. JAZMIN Y CALLE 12 AV. ALVARO OBREGON Y 48	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61409-009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA, TERCERA ETAPA	San Luis Río Colorado	Obra cancelada
61409-010	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUAS TRATADAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJIDO NUEVO MICHOACAN	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61409-011	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA REFORMA	San Luis Río Colorado	Obra cancelada
61416-020	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA JUAN CABRAL	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-021	CONSTRUCCION DE FIRME Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FÉLIX SORIA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-022	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS SONORA	San Luis Río Colorado	Obra cancelada
61416-023	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ESTACIONAMIENTO EN CECATI 124	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-024	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-025	CONSTRUCCION DE FIRME Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS ENCINAS JOHNSON	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-030	REHABILITACION DE MALLASOMBRA Y ACABADOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C. A. M. 60	San Luis Río Colorado	Obra cancelada
61416-031	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-054	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO	San Luis Río Colorado	Esta obra se iniciará en 2023
61416-055	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	San Luis Río Colorado	Esta obra se iniciará en 2023

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**

HOJA 3 DE 4

**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.**

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-056	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	San Luis Río Colorado	Esta obra se iniciará en 2023
61416-057	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO	San Luis Río Colorado	Esta obra se iniciará en 2023
61416-058	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET	San Luis Río Colorado	Esta obra se iniciará en 2023
61416-059	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN	San Luis Río Colorado	Esta obra se iniciará en 2023
61416-060	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO INDEPENDENCIA	San Luis Río Colorado	Esta obra se iniciará en 2023
61416-061	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO	San Luis Río Colorado	Esta obra se iniciará en 2023
61416-062	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS CATEDRAL DE LA FE	San Luis Río Colorado	Esta obra se iniciará en 2023
61422-012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 8 DE AV. ARGENTINA A AV. DOMINICANA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 2 DE AV. KINO A AV. REVOLUCION	San Luis Río Colorado	Obra cancelada
61422-014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO DE CALLE 26 A CALLE 30	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 29 A CALLE 30	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 47 DE AV. REVOLUCIÓN A AV. SONORA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 47 DE AV. SONORA A AV. JALISCO	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 30 A CALLE 33	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 26, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	San Luis Río Colorado	Se pagó el anticipo, se va terminar en 2023
61422-051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 25 DE AV. OAXACA "A" A AV. COLIMA "A" Y EN AV. COLIMA "A" DE CALLE 25 A CALLE 26, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	San Luis Río Colorado	Se pagó el anticipo, se va terminar en 2023
61422-052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DR. SAMUEL OCAÑA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CORONADO Y AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE SAMUEL OCAÑA Y CALLE LA QUEBRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	San Luis Río Colorado	Se pagó el anticipo, se va terminar en 2023
61422-053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE AV. TLAXCALA DE CALLE 33 A CALLE 34	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62201-032	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PANTEON MUNICIPAL 2	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62201-037	CONSTRUCCIÓN DE CLINICA EN EL EJIDO NUEVO MICHOACÁN	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62201-038	CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACIÓN DE BOMBEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62203-039	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA MUNICIPAL	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62205-046	EQUIPAMIENTO DE COMANDANCIA TURISTICA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62211-040	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN EL EJIDO NUEVO MICHOACAN	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62211-041	REHABILITACIÓN DE PARQUE BONDOJO, EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	San Luis Río Colorado	Obra terminada

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

HOJA 4 DE 4

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
62211-042	REHABILITACIÓN DEL PARQUE CARLOS PALOMINO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62211-043	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL POBLADO GOLFO DE SANTA CLARA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62211-044	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO DEL GOLFO DE SANTA CLARA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62211-045	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN EL EJIDO NUEVO MICHOACAN, ETAPA 2	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62422-015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62422-016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62422-017	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO RIO COLORADO, EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62422-018	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VILLAFLOIDA, EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62422-019	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN A. CAMELIAS "B" A AV. FLORES "B" DE CALLE 42 A CALLE 48	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62422-064	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 8 DE AV. ARGENTINA "A" A AV. DOMINICANA "A"	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62422-065	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12 DE AV. JAZMIN "A" A AV. DALIAS "A"	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62422-066	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 9 DE AV. TUXPAN A AV. JAZMIN	San Luis Río Colorado	Obra terminada

