


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION												
	61311 INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA												
61311-001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. FILIPINAS "B" A AV. HAITI DE CALLE 22 A CALLE 24	846,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	0%	0%	980	ML	50	PERSONAS	FAISM	
61311-002	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALZADA MONTERREY A CALLE D CALLE 7 A CALLE 11	1,731,384.75	-	-	-	0%	0%	700	ML	150	PERSONAS	FAISM	
	SUB-TOTAL	\$ 2,577,384.75	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00								
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
	61403 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
61403-003	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DALIAS DE CALLE 31 A CALLE 36	2,650,000.00	-	-	-	0%	0%	9,072	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	
61403-004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LEANDRO VALLE DE CALLE 2 A CALLE 7	2,650,000.00	-	-	-	0%	0%	7,514	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	
61403-027	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DALIAS DE CALLE 31 A CALLE 34	-	1,700,000.00	-	1,700,000.00	0%	0%	5,758	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	
61403-028	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 2 A CALLE 7	-	2,750,000.00	-	2,750,000.00	0%	0%	7,514	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	
	SUB-TOTAL	\$ 5,300,000.00	\$ 4,450,000.00	\$ -	\$ 4,450,000.00								
	61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
61408-005	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, POR LA AV. LEANDRO VALLE B	3,000,000.00	2,700,000.00	-	2,700,000.00	0%	0%	1,500	ML	17,280	PERSONAS	FAISM	
61408-006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN EL EJIDO ISLITAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.	4,150,000.00	6,700,000.00	-	6,700,000.00	0%	0%	1	PZA	6,200	PERSONAS	FAISM	
61408-007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN EL EJIDO LAGUNITAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.	4,150,000.00	6,800,000.00	-	6,800,000.00	0%	0%	1	PZA	5,250	PERSONAS	FAISM	
61408-029	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EN LA COLONIA MEZQUITE		2,537,021.62		2,537,021.62	0%	0%	3,500	ML	10,000	PERSONAS	FAISM	
	SUB-TOTAL	\$ 11,300,000.00	\$ 18,737,021.62	\$ -	\$ 18,737,021.62								
	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Publica

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.


NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINAN.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61409-008	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AV. KINO Y CALLE 7 AV. 5 DE MAYO Y CALLE 7 AV. TAMAULIPAS Y CALLE 22 AV. CAPITAN CARLOS G. CALLES Y CALLE 16 AV. REVOLUCION Y CALLE 11 AV. LIBERTAD Y CALLE 26 AV. COLIMA Y CALLE 30 CALLEJON CARRANZA Y CALLE 17 AV. TLAXCALA Y CALLE 9 AV. 16 DE SEPT Y CALLE 2 AV. SINALOA Y CALLE 2 CALLEJON CHIHUAHUA Y CALLE 24 AV. NVO LEON Y CALLE 22 AV. REVOLUCION Y CALLE 24 AV. SONORA Y CALLE 7 AV. CARRANZA Y CALLE 7 AV. QUINTANA ROO Y CALLE 12 AV. JAZMIN Y CALLE 12 AV. ALVARO OBREGON Y 48	2,630,000.00	2,585,576.38	2,585,576.37	0.01	100%	100%	27	PZAS	193,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION SIMPLIFICADA
61409-009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA, TERCERA ETAPA	1,700,000.00	-	-	-	0%	0%	1,200	ML	5,790	PERSONAS	FAISM	
61409-010	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUAS TRATADAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJIDO NUEVO MICHOACAN	2,100,000.00	2,200,000.00	-	2,200,000.00	0%	0%	1,270	ML	5,250	PERSONAS	FAISM	
61409-011	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA REFORMA	4,275,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	
	SUB-TOTAL	\$ 10,705,000.00	\$ 4,785,576.38	\$ 2,585,576.37	\$ 2,200,000.01								
61416	CECOP												
61416-020	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA JUAN CABRAL	-	491,125.57	491,125.57	-	100%	100%	315	M2	450	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACION DIRECTA
61416-021	CONSTRUCCION DE FIRME Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FÉLIX SORIA	-	284,966.15	284,966.17	-	100%	100%	215	M2	500	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACION DIRECTA
61416-022	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS SONORA	-	451,958.40	451,958.40	-	100%	100%	220	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACION DIRECTA
61416-023	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ESTACIONAMIENTO EN CECATI 124	-	792,377.42	752,280.95	40,096.47	100%	100%	618	M2	350	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACION DIRECTA
61416-024	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO	-	75,148.62	75,148.62	-	100%	100%	198	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACION DIRECTA
61416-025	CONSTRUCCION DE FIRME Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS ENCINAS JOHNSON	-	348,131.82	124,633.82	223,498.00	9%	36%	48	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACION DIRECTA
61416-030	REHABILITACION DE MALLASOMBRA Y ACABADOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C. A. M. 60	-	115,755.88	-	115,755.88	0%	0%	169	M2	250	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	
61416-031	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2	-	207,043.76	-	207,043.76	0%	0%	310	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 2,766,507.62	\$ 2,180,113.53	\$ 586,394.09								
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS												

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Publica
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		M E T A S R E A L E S				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61422-O12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 8 DE AV. ARGENTINA A AV. DOMINICA	7,650,000.00	6,350,000.00	-	6,350,000.00	0%	0%	6,133	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	
61422-O13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 2 DE AV. KINO A AV. REVOLUCION	7,500,000.00	-	-	-	0%	0%	7,400	M2	100,000	PERSONAS	FAISM	
61422-O14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO DE CALLE 26 A CALLE 30	5,600,000.00	6,900,000.00	-	6,900,000.00	0%	0%	9,627	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	
61422-O26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 29 A CALLE 30	-	1,203,782.07	1,203,782.07	-	100%	100%	1,770	M2	10,000	PERSONAS	RPEM	LICITACION SIMPLIFICADA
SUB-TOTAL		\$ 20,750,000.00	\$ 14,453,782.07	\$ 1,203,782.07	\$ 13,250,000.00								
62201-O32	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PANTEON MUNICIPAL 2	-	660,000.00	-	660,000.00	0%	0%	38.50	M2	50,000	PERSONAS	RPEM	
SUB-TOTAL		\$ -	\$ 660,000.00	\$ -	\$ 660,000.00								
624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION													
62422 ALUMBRADO PUBLICO													
62422-O15	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	1,686,000.00	1,686,000.00	-	1,686,000.00	0%	0%	212	PZA	3,000	PERSONAS	FAISM	
62422-O16	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	854,000.00	854,000.00	-	854,000.00	0%	0%	104	PZA	1,500	PERSONAS	FAISM	
62422-O17	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO RIO COLORADO, EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	1,535,000.00	1,535,000.00	-	1,535,000.00	0%	0%	44	PZA	3,000	PERSONAS	FAISM	
62422-O18	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VILLAFLORIDA, EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	1,762,000.00	1,762,000.00	-	1,762,000.00	0%	0%	62	PZA	1,000	PERSONAS	FAISM	
62422-O19	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN A. CAMELIAS "B" A AV. FLORES "B" DE CALLE 42 A CALLE 48	1,174,376.00	1,174,376.00	-	1,174,376.00	0%	0%	36	PZA	1,000	PERSONAS	FAISM	
SUB-TOTAL		\$ 7,011,376.00	\$ 7,011,376.00	\$ -	\$ 7,011,376.00								
TOTALES		57,643,760.75	54,064,263.69	5,969,471.97	48,094,791.72								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. Santos González Yescas
Presidente Municipal

San Luis Río Colorado, Sonora



C.P. Sergio Tapia Salcedo
Secretario de Finanzas

San Luis Río Colorado, Sonora

DIRECCION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



Ing. Luis Lara Cárdenas
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.

MUNICIPIO
DE SAN LUIS RIO COLORADO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

HOJA 1 DE 4

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61311-001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. FILIPINAS "B" A AV. HAITI DE CALLE 22 A CALLE 24	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61311-002	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALZADA MONTERREY A CALLE D CALLE 7 A CALLE 11	San Luis Río Colorado	Obra cancelada
61403-003	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DALIAS DE CALLE 31 A CALLE 36	San Luis Río Colorado	Obra cancelada
61403-004	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LEANDRO VALLE DE CALLE 2 A CALLE 7	San Luis Río Colorado	Obra cancelada
61403-027	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DALIAS DE CALLE 31 A CALLE 34	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61403-028	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 2 A CALLE 7	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61408-005	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, POR LA AV. LEANDRO VALLE B	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61408-006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN EL EJIDO ISLITAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61408-007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN EL EJIDO LAGUNITAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61408-029	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA COLONIA MEZQUITE	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.

HOJA 2 DE 4

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61409-008	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AV. KINO Y CALLE 7 AV. 5 DE MAYO Y CALLE 7 AV. TAMAULIPAS Y CALLE 22 AV. CAPITAN CARLOS G. CALLES Y CALLE 16 AV. REVOLUCION Y CALLE 11 AV. LIBERTAD Y CALLE 26 AV. COLIMA Y CALLE 30 CALLEJON CARRANZA Y CALLE 17 AV. TLAXCALA Y CALLE 9 AV. 16 DE SEPT Y CALLE 2 AV. SINALOA Y CALLE 2 CALLEJON CHIHUAHUA Y CALLE 24 AV. NVO LEON Y CALLE 22 AV. REVOLUCION Y CALLE 24 AV. SONORA Y CALLE 7 AV. CARRANZA Y CALLE 7 AV. QUINTANA ROO Y CALLE 12 AV. JAZMIN Y CALLE 12 AV. ALVARO OBREGON Y 48	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61409-009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA, TERCERA ETAPA	San Luis Río Colorado	Obra cancelada
61409-010	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUAS TRATADAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJIDO NUEVO MICHOACAN	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61409-011	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA REFORMA	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61416-020	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA JUAN CABRAL	San Luis Río Colorado	Obra terminada



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.

HOJA 3 DE 4

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-O21	CONSTRUCCION DE FIRME Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FÉLIX SORIA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-O22	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS SONORA	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-O23	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ESTACIONAMIENTO EN CECATI 124	San Luis Río Colorado	Obra con 95% de avance financiero
61416-O24	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-O25	CONSTRUCCION DE FIRME Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS ENCINAS JOHNSON	San Luis Río Colorado	Obra con 36% de avance financiero
61416-O30	REHABILITACION DE MALLASOMBRA Y ACABADOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C. A. M. 60	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61416-O31	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61422-O12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 8 DE AV. ARGENTINA A AV. DOMINICA	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61422-O13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 2 DE AV. KINO A AV. REVOLUCION	San Luis Río Colorado	Obra cancelada
61422-O14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO DE CALLE 26 A CALLE 30	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61422-O26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 29 A CALLE 30	San Luis Río Colorado	Obra terminada
62422-O15	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
62422-O16	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.

HOJA 4 DE 4

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
62422-O17	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO RIO COLORADO, EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
62422-O18	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VILLAFLORIDA, EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
62422-O19	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN A. CAMELIAS "B" A AV. FLORES "B" DE CALLE 42 A CALLE 48	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada

