

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				AVANCE		METAS REALES				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION												
	61311 INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA												
61311-001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. FILIPINAS "B" A AV. JAMAICA DE CALLE 20 A CALLE 22	2,790,000.00	2,790,000.00	-	2,790,000.00	0%	0%	1	OBRA	50	PERSONAS	FAISM	
	SUB-TOTAL	\$ 2,790,000.00	\$ 2,790,000.00	\$ -	\$ 2,790,000.00								
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
	61403 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
61403-002	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 7 A CALLE 12	2,790,000.00	2,790,000.00	-	2,790,000.00	0%	0%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	
61403-003	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. ENRIQUE ESTRADA DE CALZADA MONTERREY A CALLE INSURGENTES	2,790,000.00	2,790,000.00	-	2,790,000.00	0%	0%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	
61403-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 17 A CALLE 22	4,100,000.00	4,100,000.00	-	4,100,000.00	0%	0%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	
61403-005	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 22 A CALLE 26	2,790,000.00	2,790,000.00	-	2,790,000.00	0%	0%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	
61403-006	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV. OAXACA A AV. QUINTANA ROO	2,790,000.00	2,790,000.00	-	2,790,000.00	0%	0%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	
61403-028	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 ENTRE AV. REVOLUCIÓN "A" Y AV. LIBERTAD "A"	-	-	2,813,178.75	2,813,178.75	100%	100%	9255	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61403-029	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 ENTRE AV. PUEBLA "A" Y AV. NUEVO LEÓN "A"	-	-	1,413,166.40	1,413,166.40	100%	100%	4661	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61403-047	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 28 A CALLE 33	-	-	1,914,476.01	1,914,476.01	100%	100%	8511	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61403-048	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 30 A CALLE 34	-	-	1,570,008.30	1,570,008.30	100%	100%	6683	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61403-049	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCIÓN DE CALLE 12 A CALLE 17	-	-	2,312,145.46	2,312,145.46	100%	100%	10028	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
	SUB-TOTAL	\$ 15,260,000.00	\$ 15,260,000.00	\$ 10,022,974.92	\$ 5,237,025.08								
	61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
61408-007	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN FELIPE	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	0%	0%	1	OBRA	16,147	PERSONAS	FAISM	
61408-008	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD	4,100,000.00	4,100,000.00	-	4,100,000.00	0%	0%	1	OBRA	640	PERSONAS	FAISM	
61408-009	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 10 DE ABRIL	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	0%	0%	1	OBRA	5,250	PERSONAS	FAISM	
61408-010	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ISLITA	7,500,000.00	7,500,000.00	-	7,500,000.00	0%	0%	1	OBRA	5,250	PERSONAS	FAISM	
61408-033	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAGUNITAS	-	-	622,752.55	622,752.55	0%	30%	2592	METROS LINEALES	1,217	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
	SUB-TOTAL	\$ 15,900,000.00	\$ 15,900,000.00	\$ 622,752.55	\$ 15,277,247.45								
	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				AVANCE		METAS REALES				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61409-O11	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	2,790,000.00	2,790,000.00	2,748,900.24	41,099.76	100%	100%	25	PIEZAS	193,000	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61409-O12	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA, TERCERA ETAPA	9,300,000.00	9,300,000.00			0%	0%	1	OBRA	3,640	PERSONAS	FAISM	
61409-O34	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL PARQUE GABRIELA LEYVA	-	-	3,314,047.29	- 3,314,047.29	0%	30%	7944.19	METROS LINEALES	2,300	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
	SUB-TOTAL	\$ 12,090,000.00	\$ 12,090,000.00	\$ 6,062,947.53	\$ 6,027,052.47								
61416	CECOP												
61416-O13	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO CLAVE 26DJN0206G, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	84,000.01	84,000.01	259,237.97	- 175,237.96	100%	100%	83	M2	450	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-O14	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, CLAVE 26DJN0731A, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	54,694.55	54,694.55	168,795.98	- 114,101.43	100%	100%	189	M2	500	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-O15	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE 26DPR040480, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	245,700.08	245,700.08	758,723.90	- 513,023.82	100%	100%	618	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-O16	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, CLAVE 26DJN0089H, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	37,004.58	37,004.58	113,055.52	- 76,050.94	100%	100%	103	M2	350	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-O17	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET, CLAVE 26DPR0711D, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	66,465.56	66,465.56	202,864.32	- 136,398.76	100%	100%	335	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-O18	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 26DJN0087J, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	108,929.57	108,929.57	336,321.85	- 227,392.28	100%	100%	97	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-O19	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO INDEPENDENCIA, en la Localidad de Ejido Independencia	72,558.00	72,558.00	224,820.28	- 152,262.28	100%	100%	140	ML	250	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-O20	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	131,859.38	131,859.38	406,132.14	- 274,272.76	100%	100%	272	M2	300	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
61416-O21	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS CATEDRAL DE LA FE, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	245,928.92	245,928.92	759,732.93	- 513,804.01	100%	100%	140	M2	500	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA
	SUB-TOTAL	\$ 1,047,140.65	\$ 1,047,140.65	\$ 3,229,684.89	-\$ 2,182,544.24								
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS												
61422-O22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 DE AV. ARGENTINA A AV. DOMINICA	6,700,000.00	6,700,000.00	-	6,700,000.00	0%	0%	1	OBRA	10,000	PERSONAS	FAISM	
61422-O23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. TUXPAN A Y TUXPAN B DE CALLE 21 A CALLE 22	2,940,000.00	2,940,000.00	750,098.99	2,189,901.01	0%	30%	2611.05	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61422-O30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA ENTRE CALLE 43 Y CALLE 47	-	-	5,055,192.35	- 5,055,192.35	100%	100%	6787	M2	5,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACION PUBLICA
61422-O31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 31	-	-	1,029,745.69	- 1,029,745.69	100%	100%	865	M2	5,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61422-O32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE GENERAL YOCUPICIO DE CALZADA CONSTITUCIÓN A AV. CHIHUAHUA	-	-	2,327,052.52	- 2,327,052.52	100%	100%	2438	M2	5,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				AVANCE		METAS REALES				ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61422-035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TAMAULIPAS DE CALLE 42 A CALLE 47	-	-	1,878,391.28	- 1,878,391.28	0%	30%	7478.83	M2	10,000	PERSONAS	FAISM	LICITACION PUBLICA
61422-050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 28	-	-	983,961.19	- 983,961.19	100%	100%	1226	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61422-051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 25 DE AV. OAXACA "A" A AV. COLIMA "A" Y EN AV. COLIMA "A" DE CALLE 25 A CALLE 26	-	-	1,396,772.39	- 1,396,772.39	100%	100%	2300	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61422-052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DR. SAMUEL OCAÑA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CORONADO Y AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE SAMUEL OCAÑA Y CALLE LA QUEBRADA	-	-	1,332,737.28	- 1,332,737.28	100%	100%	2348	M2	10,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
SUB-TOTAL		\$ 9,840,000.00	\$ 9,840,000.00	\$ 14,753,951.69	-\$ 5,113,951.69								
TOTALES		\$ 6,335,663.00	\$ 6,335,663.00	\$ 2,771,580.51	\$ 3,564,082.49								
624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION													
62422 ALUMBRADO PUBLICO													
62422-024	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1	1,953,000.00	1,953,000.00	1,691,916.42	261,083.58	100%	100%	232	PZA	3,000	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
62422-025	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2	976,500.00	976,500.00	1,079,664.09	- 103,164.09	100%	100%	151	PZA	1,500	PERSONAS	FAISM	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
62422-026	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	1,700,000.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00	0%	0%	1	OBRA	3,000	PERSONAS	FAISM	
62422-027	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	1,706,163.00	1,706,163.00	-	1,706,163.00	0%	0%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	FAISM	
SUB-TOTAL		\$ 6,335,663.00	\$ 6,335,663.00	\$ 2,771,580.51	\$ 3,564,082.49								

Dejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Santos González Yescas
Presidente Municipal



San Luis Río Colorado, Sonora

C.P. Sergio Tapia Salcedo
Secretario de Finanzas



San Luis Río Colorado, Sonora

Ing. Luis Lara Cárdenas
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 3

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61311-001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. FILIPINAS "B" A AV. JAMAICA DE CALLE 20 A CALLE 22	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61403-002	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 7 A CALLE 12	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61403-003	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. ENRIQUE ESTRADA DE CALZADA MONTERREY A CALLE INSURGENTES	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61403-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 17 A CALLE 22	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61403-005	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 22 A CALLE 26	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61403-006	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV. OAXACA A AV. QUINTANA ROO	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61403-028	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 ENTRE AV. REVOLUCIÓN "A" Y AV. LIBERTAD "A"	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-029	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 42 ENTRE AV. PUEBLA "A" Y AV. NUEVO LEÓN "A"	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-047	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 28 A CALLE 33	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-048	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 30 A CALLE 34	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61403-049	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. REVOLUCIÓN DE CALLE 12 A CALLE 17	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61408-007	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN FELIPE	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61408-008	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61408-009	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 10 DE ABRIL	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61408-010	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ISLITA	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 2 DE 3

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61408-O33	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAGUNITAS	San Luis Río Colorado	Se pagó el anticipo
61409-O11	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61409-O12	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA, TERCERA ETAPA	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61409-O34	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL PARQUE GABRIELA LEYVA	San Luis Río Colorado	Se pagó el anticipo
61416-O13	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO CLAVE 26DJN0206G, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-O14	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, CLAVE 26DJN0731A, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-O15	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE 26DPR040480, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-O16	REHABILITACION DE JARDÍN DE NIÑOS 18 DE MARZO, CLAVE 26DJN0089H, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-O17	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET, CLAVE 26DPR0711D, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 3 DE 3

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-O18	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 26DJN0087J , en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-O19	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO INDEPENDENCIA, en la Localidad de Ejido Independencia	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-O20	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61416-O21	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN IGLESIA DE DIOS CATEDRAL DE LA FE, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-O22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 DE AV. ARGENTINA A AV. DOMINICA	San Luis Río Colorado	Obra no iniciada
61422-O23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. TUXPAN A Y TUXPAN B DE CALLE 21 A CALLE 22	San Luis Río Colorado	Se pagó el anticipo
61422-O30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA ENTRE CALLE 43 Y CALLE 47	San Luis Río Colorado	Obra terminada
61422-O31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CRUCERO EN AV. BENJAMIN FLORES Y CALLE 31	San Luis Río Colorado	Obra terminada