



**MUNICIPIO: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCIADO	FÍSICAS CANT.	U. MED.	POB. BENEF. CANT.		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION											
	61403 REMODELACION Y REHABILITACION											
61403-001	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 4 A CALLE 7	2,747,250.00	-	-	-	0%	0%	7425	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN
61403-002	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. DE LA TRANSFORMACION DE AV. JOSE LOPEZ PORTILLO A AV. SAMUEL OCAÑA	3,391,121.46	-	-	-	0%	0%	9527	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN
61403-003	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 42 DE AV. OAXACA A AV. QUINTANA ROO	2,340,250.00	-	-	-	0%	0%	6325	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN
61403-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. LIBERTAD DE CALLE 22 A CALLE 26	3,452,100.00	2,800,065.17	0.01	0.01	100%	100%	9330	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN
61403-005	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. KINO DE CALLE 22 A CALLE 26	2,961,110.00	2,470,462.20	-	-	100%	100%	8003	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN
61403-006	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. JAZMÍN DE CALLE 7 A CALLE 9	1,350,500.00	1,136,879.97	-	-	100%	100%	3650	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN
61403-007	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 36 A CALLE 42	4,030,040.00	4,264,260.67	-	-	100%	100%	10892	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN
61403-034	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 4 DE AV. LIBERTAD A AV. CARRANZA Y EN AV. CARRANZA DE CALLE 4 A CALLE 7	-	3,652,794.64	-	-	100%	100%	10386	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN
61403-026	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 ENTRE AV. NUEVO LEÓN B A AV. LÁZARO CÁRDENAS	2,331,121.80	2,331,121.80	-	-	100%	100%	7016	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPULVE
61403-027	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLES 4 Y 5	994,808.94	994,808.94	-	-	100%	100%	2399.4	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPULVE
61403-028	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLEJÓN ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE 2 Y 3 Y CALLE 3 Y 4	457,840.18	457,840.18	-	-	100%	100%	1329.28	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPULVE
61403-042	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. GUADALUPE VICTORIA DE CALLE 7 A CALLE 12	3,603,855.52	3,603,855.52	-	-	100%	100%	10552	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN
61403-043	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MADERO DE CALLE 12 A CALLE 17	2,783,294.36	2,783,294.36	-	-	100%	100%	8170	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN
61403-075	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. JUAREZ DE CALLE 2 A CALLE 6	2,900,832.68	2,900,832.69	-	0.01	100%	100%	7965	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPULVE
61403-058	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALZADA MONTERREY A CALLE 2	5,170,359.68	5,170,359.68	-	-	0%	0%	12716	M2	15,000	PERSONAS	FPC
61403-059	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 1RA. DE AV. INTERNACIONAL A AV. MADERO	1,467,875.02	1,467,875.02	-	-	0%	0%	3312	M2	50,000	PERSONAS	FPC
61403-060	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 1 A CALLE 7	7,254,175.69	7,254,175.69	-	-	0%	0%	9012	M2	10,000	PERSONAS	FPC
61403-061	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE	3,365,775.09	3,365,775.09	-	-	0%	0%	8137	M2	10,000	PERSONAS	FPC
	SUB-TOTAL	\$ 20,272,371.46	\$ 44,854,401.62	\$ 27,596,216.14	\$ 17,258,185.48							
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE											
61408-008	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMETRICO 7	6,000,000.00	-	-	-	0%	0%	5600	ML	1,200	PERSONAS	FAISMUN
61408-009	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIDROMETRICO 5	9,000,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	12,364	PERSONAS	FAISMUN
61408-035	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO	-	10,933,990.71	-	-	100%	100%	1	OBRA	22,500	PERSONAS	FAISMUN

12



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO		POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO		% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS CANT.	U. MED.			POB. BENEF. CANT.	U. MED.
	SUB-TOTAL	\$ 15,000,000.00	\$ 10,933,990.71	\$ 10,933,990.71	\$ -								
61409-010	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
61409-011	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	3,000,000.00	-	-	-	0%	0%	21	PZA	193,000 PERSONAS	FAISMUN		
61409-033	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MEZQUITE	14,000,000.00	13,942,645.92	13,942,645.93	0.01	100%	100%	8000	ML	2,360 PERSONAS	FAISMUN		
61409-036	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	-	2,902,837.82	2,902,837.82	-	100%	100%	24	ML	193,000 PERSONAS	FAISMUN		
61416-017	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS REFORMA Y SOLIDARIDAD	-	3,566,536.63	3,566,536.63	-	100%	100%	7990	ML	2,360 PERSONAS	FAISMUN		
	SUB-TOTAL	\$ 17,000,000.00	\$ 20,412,020.37	\$ 20,412,020.38	\$ 0.01								
61416-021	CEGOP CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO.10	-	462,293.64	462,293.64	-	100%	100%	150	M2	300 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-022	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES (ITAMA)	-	536,520.67	536,520.67	-	100%	100%	98	M2	400 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-023	TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE PINTURA EN ESCUELA EVA LOPEZ SAMANO	-	241,239.60	241,239.60	-	100%	100%	890	M2	300 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-024	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA MUÑOZ	-	338,384.97	338,384.97	-	100%	100%	91	M2	300 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-025	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	-	1,001,709.56	1,001,709.57	0.01	100%	100%	556	M2	600 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-026	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH	-	175,257.53	175,257.52	0.01	100%	100%	13.45	M2	300 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-027	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO R. SILVA	-	622,266.23	622,266.22	-	100%	100%	272	M2	300 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-028	REHABILITACIÓN DE FIRME EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	-	747,230.85	747,230.85	-	100%	100%	847	M3	500 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-029	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES II	-	297,371.01	297,371.01	-	100%	100%	41	M2	600 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-030	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.69	-	304,609.26	304,609.26	-	100%	100%	421	M2	600 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-031	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	-	117,020.59	117,020.59	-	100%	100%	161	M2	300 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-032	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA	-	274,696.15	274,696.15	-	100%	100%	341	M2	600 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-033	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA MENDOZA GOMEZ	-	653,446.90	653,446.91	0.01	100%	100%	58	ML	600 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-034	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CAMARA JR	-	142,772.00	142,772.00	-	100%	100%	189	M2	200 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-035	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO Y MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PARAISO DEL SABER	-	793,741.06	793,741.06	-	100%	100%	169	M2	200 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-036	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.2	-	260,887.53	260,887.53	-	100%	100%	224	M2	600 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-037	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD LUIS B. SANCHEZ	-	304,121.95	304,121.95	-	100%	100%	430	M2	500 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		
61416-038	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA (CLAVE 26DJN0564U)	-	92,539.30	92,539.30	-	100%	100%	65	M2	102 PERSONAS	CEGOP-RPEM-BENEFICIARIOS		

2



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000. Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS			DEVENGADO		POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	%		FINANC.	FÍSICAS		POB. BENEF.				
									CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
61416-045	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO CHOPIN, CLAVE 26DJN0011U	143,245.55	143,245.55	-	100%	100%	153	M2	75	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECT			
61416-046	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO, CLAVE 26DJN0207F	111,190.73	111,190.73	-	100%	100%	124	M2	91	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECT			
61416-047	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS DOMINGO CARBALLO FELIX, CLAVE 26DJN0060C	111,364.37	111,364.37	-	100%	100%	77	M2	44	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECT			
61416-048	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS ABELARDO L RODRIGUEZ CLAVE 26DJN0205H	182,481.55	182,481.55	-	100%	100%	242	M2	69	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECT			
61416-049	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MEXICO, CLAVE 26DJN0058O	149,368.47	149,368.47	-	100%	100%	196	M2	100	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECT			
61416-050	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER, CLAVE 26DJN0016P	143,052.56	143,052.56	-	100%	100%	108	M2	123	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECT			
61416-051	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS LOS OLIVOS CLAVE 26DJN0620W	145,827.91	145,827.91	-	100%	100%	110	M2	72	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECT			
61416-052	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO, CLAVE 26DJN0206G	140,133.89	140,133.89	-	100%	100%	186	M2	74	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECT			
61416-053	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS PARAISO DEL SABER, CLAVE 26DJN0565T	139,433.41	139,433.41	-	100%	100%	177	M2	80	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECT			
	SUB-TOTAL	8,632,407.24	8,632,407.24	0.00											
61422-012	61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SAN MIGUEL Y SAN JOSE	4,164,386.95	-	-	0%	0%	3684	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN				
61422-037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 18 DE AV. GUADALUPE VICTORIA A AV. CARRANZA	1,380,484.23	1,380,484.22	0.01	100%	100%	1555	M2	5,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICA			
61422-041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 16 DE AV. MADERO A AV. JUAREZ	1,446,998.14	1,446,998.12	0.02	100%	100%	1580	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPULVE	LICITACION SIMPLIFICA			
61422-054	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 8 DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A AV. LIBERTAD	1,648,350.00	1,536,725.57	111,624.43	100%	100%	1437	M2	8,000	PERSONAS	RAMO 23 REPULVE	LICITACION SIMPLIFICA			
	SUB-TOTAL	4,164,386.95	4,354,207.91	111,824.46											
62203-030	62203 REMODELACION Y REHABILITACION REHABILITACION DE CRUZ ROJA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	547,277.57	547,277.56	0.01	100%	100%	175	M2	300	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECT			
62203-031	REHABILITACION DE ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS VERDEES RURALES	696,944.71	696,943.75	0.96	100%	100%	86	M2	198,800	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECT			
	SUB-TOTAL	1,246,222.28	1,246,221.31	0.97											
62211-082	62211 INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION DEPORTE Y RECREACION	10,001,149.28	10,001,149.29	0.01	100%	100%	6,344	M2	8,000	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA			
62211-029	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE CLUB ROTARIO	2,042,546.03	2,042,546.03	-	100%	100%	901	M2	198,800	PERSONAS	FPC	LICITACION SIMPLIFICA			
62211-032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	535,680.00	535,680.00	-	100%	100%	110	PZA	198,800	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECT			
62211-062	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0%	0%	1,836	M2	5,000	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA			
62211-063	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSO PARQUES DE SAN LUIS RIO COLORADO	577,127.54	577,127.54	577,127.54	0%	0%	72	PZA	10,000	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECT			

12