



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS CANT.	U. MED.		
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION										
61311-001	CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION DE AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "A" DE CALLE 11 A CALLE 14	2,323,569.50	2,323,569.50					650	ML	50	PERSONAS
61311-002	CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION DE AV. TULIPANES "A" A AV. VIOLETAS "B" DE CALLE 44 A CALLE 46	615,259.25						236	ML	50	PERSONAS
	SUB-TOTAL	\$ 2,938,828.75	\$ 2,323,569.50	\$ -	\$ -						
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
61403-003	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV MADERO DE CALLE 7 A CALLE 12	4,353,944.00	4,353,944.00					10,724	M2	10,000	PERSONAS
61403-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV MADERO DE CALLE 17 A CALLE 22	3,850,504.00	3,850,504.00					9,484	M2	10,000	PERSONAS
61403-005	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 7 A CALLE 12	4,844,843.00						11,440	M2	10,000	PERSONAS
61403-006	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 12 A CALLE 17	3,929,268.00	3,929,268.00					9,678	M2	10,000	PERSONAS
61403-007	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. FELIX CONTRERAS DE CALLE 7 A CALLE 12	5,157,824.00	5,157,824.00					12,704	M2	8,000	PERSONAS
61403-008	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE CALZADA CONSTITUCION A AV. TAMALIPAS	3,839,324.00						9,454	M2	10,000	PERSONAS
61403-009	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. TAMALIPAS A AV. SINALOA	3,346,252.00						8,242	M2	10,000	PERSONAS
61403-010	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 2 DE AV. QUINTANA ROO A AV. NUEVO LEON	3,756,312.00						9,252	M2	10,000	PERSONAS
61403-011	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV DURANGO DE CALLE 26 A CALLE 34	6,748,388.32	7,041,388.32					16,616	M2	10,000	PERSONAS
61403-036	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 30 DE AV. DURANGO A AV. SINALOA B		1,296,202.50					2,717	M2	5,000	PERSONAS
61403-037	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. DURANGO A AV. TLAXCALA		4,809,824.00					10,366	M2	10,000	PERSONAS
61403-038	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 12 DE AV. NUEVO LEON A AV. 20 DE NOVIEMBRE A		4,547,200.00					9,800	M2	8,000	PERSONAS
61403-039	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALZADA MONTERREY A CALLE 2		5,170,359.68	4,283,928.17	886,433.51	100%	96%	12,716	M2	15,000	PERSONAS
61403-059	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE IRA. DE AV. INTERNACIONAL A AV. MADERO		1,487,875.02	1,145,867.97	322,007.05	100%	91%	3,312	M2	50,000	PERSONAS
61403-090	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 1 A CALLE 7		7,254,175.69	6,076,086.50	1,178,089.19	100%	97%	9,012	M2	10,000	PERSONAS
61403-081	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE		3,965,775.09	2,791,345.32	574,429.77	100%	92%	8,137	M2	10,000	PERSONAS
	SUB-TOTAL	\$ 39,623,659.32	\$ 52,244,340.30	\$ 14,297,225.96	\$ 2,960,959.32						
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE										
61408-012	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS BURCÓRATA Y 10 DE ABRIL	4,290,125.24						6,948	ML	12,000	PERSONAS
61408-013	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CAMPESTRE Y PROGRESO	4,039,729.29	4,489,927.49		4,489,927.49			6,480	ML	14,000	PERSONAS

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS CANT.	POB. BENEF. U. MED.		
	SUB-TOTAL	\$ 8,328,853.53	\$ 4,488,927.49		\$ 4,488,927.49						
61409-014	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	3,148,820.00	3,148,820.00		3,148,820.00			22	PZA	PERSONAS	FAISMUN
61409-039	61409 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MEZQUITE	-	4,290,125.24					2,717	M2	PERSONAS	FAISMUN
	SUB-TOTAL	\$ 3,148,820.00	\$ 7,438,945.24		\$ 3,148,820.00						
61416-022	61416 CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA FALUSTO PILLADO SOTO CLAVE 26DPR1518E	-	850,961.73		850,961.73	0%	0%	235	M2	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS
61416-023	61416 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CAZARES DAMIAN CLAVE 26EPR0204Y	-	1,245,000.00		1,245,000.00	100%	0%	655	M2	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS
61416-024	61416 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO CLAVE 26DJN0257N	-	185,000.00		185,000.00	100%	0%	84	M2	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS
61416-025	61416 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA URBANA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE 26DPR0048Y	-	686,347.95		686,347.95	0%	0%	24	M2	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS
61416-026	61416 REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN CASA HOGAR SAN JUDAS TADEO	-	137,464.00		137,464.00	100%	0%	211	M2	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS
61416-027	61416 REHABILITACIÓN EN ALBERGUE TEMPORAL NIÑO JESUS	-	308,560.00	83,920.54	224,639.46	100%	30%	700	M2	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS
61416-028	61416 REHABILITACIÓN EN ASILO VILLA DEL ABUELO	-	224,808.00	61,142.10	163,665.90	100%	30%	510	M2	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS
61416-029	61416 CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL 124 CECAT 124 CON CLAVE 26DPT0724Z	-	1,435,317.82		1,435,317.82	28%	0%	614	M3	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS
61416-030	61416 REHABILITACIÓN EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 26DJN0062A	-	184,901.58		184,901.58	81%	0%	11	M2	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS
61416-031	61416 NIÑOS PATRICIA I FLAMAND GONZALEZ CLAVE 26DJN0611O	-	109,186.04		109,186.04	100%	0%	155	M2	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS
61416-032	61416 REHABILITACIÓN EN VELATORIO DIF	-	250,482.72		250,482.72	68%	0%	45	M2	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS
61416-033	61416 CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA EN JARDIN DE NIÑOS TAMAULIPAS CLAVE 26DJN0118M	-	148,956.99		148,956.99	100%	0%	44	M2	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS
61416-034	61416 CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE JUNIO, CLAVE 26DJN0061B	-	434,732.04	120,150.29		100%	30%	299	M2	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS
61416-035	61416 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN	-	636,996.23		636,996.23	56%	0%	89	M2	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 6,846,715.10	\$ 265,212.93	\$ 6,266,920.42						
62211-082	62211 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,500,000.00	3,500,000.00	2,238,546.26	1,261,453.74	98%	98%	1,836	M2	PERSONAS	FPC
62211-083	62211 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSO PARQUES DE SAN LUIS RIO COLORADO	577,127.54	577,127.54	532,458.06	44,669.48	100%	100%	72	PZA	PERSONAS	FPC
62211-084	62211 REHABILITACIÓN DE PARQUE EMILIANO ZAPATA 2	900,000.00	900,000.00	704,972.09	195,027.91	82%	88%	110	M2	PERSONAS	FPC



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	DEVENGADO	POR DEVENGAR	A VANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
					% FISICO	% FINANCI.	FISICAS CANT.	FISICAS U.MED.	POB. BENEF. CANT.	U. MED.		
62211-085	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO MUSICAL	600,000.00	438,353.01	181,646.99	100%	93%	108	M2	5,000	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-086	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN CAMPO MEXICO 70	909,997.44	729,243.20	180,754.24	81%	86%	196	M2	10,000	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-087	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	1,471,653.95	1,118,065.97	353,587.98	100%	84%	1,264	M2	2,500	PERSONAS	FPC	LICITACION SIMPLIFICADA
62211-088	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE DE EJIDO LA GRULLITA	2,123,035.59	1,493,643.50	629,392.09	100%	78%	1,025	M2	1,000	PERSONAS	FPC	LICITACION SIMPLIFICADA
	SUB-TOTAL	\$ 10,081,814.32	\$ 7,255,282.09	\$ 2,826,532.43								
	624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION											
62422-O15	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 1	4,417,280.00		4,447,734.83			560	PZA	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
62422-O16	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 2	613,865.63		613,865.63			85	PZA	1,500	PERSONAS	FAISMUN	
62422-O17	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	2,088,000.00		-			260	PZA	3,000	PERSONAS	FAISMUN	
62422-O18	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 37 A 42 DE AV. NARDOS A SOLES	3,306,141.22		3,306,141.22			97	PZA	1,000	PERSONAS	FAISMUN	
62422-O19	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 43 A 48 DE AV. HORTENCIAS B A MARGARITAS B	2,410,727.97		2,410,727.97			70	PZA	3,000	PERSONAS	FAISMUN	
62422-O20	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO LA GRULLITA	1,816,971.02		1,403,864.00			50	PZA	1,000	PERSONAS	FAISMUN	
62422-O21	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO EN EL POBLADO DEL GOLFO DE DANTA CLARA	1,155,360.00		1,155,360.00			245	PZA	3,000	PERSONAS	FAISMUN	
62422-O40	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOS OLIVOS EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ	-		1,523,800.80			44	PZA	750	PERSONAS	FAISMUN	
62422-O89	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	-		2,900,000.00			1,080	PZA	30,000	PERSONAS	FPC	ADMINISTRACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	\$ 15,808,345.84	\$ 17,761,494.45	\$ 17,761,494.45								
	TOTALES	\$ 69,849,507.44	\$ 21,817,720.98	\$ 37,453,659.31								

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus fotos son correctos y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO
L.C.P. **Reservata Sandoval Gamaz**
Presidente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO
L.C.P.C. **Alma Lorena Lopez Alonso**
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO
Ing. **Juan Dagoberto Buzani Casillas**
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2025

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61311-001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "A" DE CALLE 11 A CALLE 14	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61311-002	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. TULIPANES "A" A AV. VIOLETAS "B" DE CALLE 44 A CALLE 46	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-003	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV MADERO DE CALLE 7 A CALLE 12	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61403-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV MADERO DE CALLE 17 A CALLE 22	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61403-005	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 7 A CALLE 12	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-006	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 12 A CALLE 17	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61403-007	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. FELIX CONTRERAS DE CALLE 7 A CALLE 12	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61403-008	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE CALZADA CONSTITUCION A AV. TAMAULIPAS	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-009	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. TAMAULIPAS A AV. SINALOA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-010	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 2 DE AV. QUINTANA ROO A AV. NUEVO LEON	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-011	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV DURANGO DE CALLE 26 A CALLE 34	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61403-036	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 30 DE AV. DURANGO A AV. SINALOA B	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61403-037	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. DURANGO A AV. TLAXCALA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA

Handwritten signature and initials in blue ink.



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORAPERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2025

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61403-O38	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 12 DE AV. NUEVO LEON A AV. 20 DE NOVIEMBRE A	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61403-O58	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALZADA MONTERREY A CALLE 2	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-O59	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 1RA. DE AV. INTERNACIONAL A AV. MADERO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-O60	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 1 A CALLE 7	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-O61	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61408-O12	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS BURÓCRATA Y 10 DE ABRIL	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61408-O13	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CAMPESTRE Y PROGRESO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61409-O14	CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61409-O39	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COLONIA MEZQUITE	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61416-O22	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA FAUSTO PILLADO SOTO CLAVE 26DPR1518F	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61416-O23	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CAZARES DAMIAN CLAVE 26EPR0204Y	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-O24	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO CLAVE 26DJN0257N	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-O25	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA URBANA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE 26DPR0048Y	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61416-O26	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN CASA HOGAR SAN JUDAS TADEO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2025

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-O27	REHABILITACIÓN EN ALBERGUE TEMPORAL NIÑO JESUS	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-O28	REHABILITACIÓN EN ASILO VILLA DEL ABUELO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-O29	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL 124 CECATI 124 CON CLAVE 26DBT0124Z	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA INICIADA
61416-O30	REHABILITACIÓN EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 26DJN0062A	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA INICIADA
61416-O31	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PATRICIA I FLAMAND GONZALEZ CLAVE 26DJN06110	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-O32	REHABILITACIÓN EN VELATORIO DIF	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61416-O33	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA EN JARDIN DE NIÑOS TAMAULIPAS CLAVE 26DJN0118M	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-O34	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE JUNIO, CLAVE 26DJN0061B	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-O35	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA INICIADA
62211-O62	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA INICIADA
62211-O63	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSO PARQUES DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-O64	REHABILITACIÓN DE PARQUE EMILIANO ZAPATA 2	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA INICIADA
62211-O65	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO MUSICAL	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2025

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
62211-066	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CAMPO MEXICO 70	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA INICIADA
62211-067	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-068	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE DE EJIDO LA GRULLITA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62422-015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 1	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
62422-016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 2	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
62422-017	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
62422-018	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 37 A 42 DE AV. NARDOS A SOLES	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
62422-019	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 43 A 48 DE AV. HORTENCIAS B A MARGARITAS B	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
62422-020	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO LA GRULLITA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
62422-021	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO EN EL POBLADO DEL GOLFO DE DANTA CLARA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
62422-040	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOS OLIVOS EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
62422-069	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA