


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN





**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANUALIZADO DE PROYECTOS		IMPORTE		POR BIENENAJAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
				DEVENGADO	PRESUPUESTO MUNICIPALIZADO		% FÍSICO	% FINANCIADO	FÍSICAS	POB. BENEF.	CANT.	U. MED.			CANT.
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN														
61311-001	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "A" DE CALLE 11 A CALLE 14	2,323,569.50								660	ML	50	PERSONAS	FAISMUN	
61311-002	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE AV. TULIPANES "A" A AV. VIOLETAS "B" DE CALLE 44 A CALLE 46	615,269.25								236	ML	50	PERSONAS	FAISMUN	
	SUB-TOTAL	\$ 2,938,838.75	\$	\$	\$	\$									
614	DIVISION DE TERREOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION														
61403-003	REMODELACION Y REHABILITACION DE AV. MADERO DE CALLE 7 A CALLE 12	4,353,944.00	3,859,618.13	3,859,618.13						10,724	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. MADERO DE CALLE 17 A CALLE 22	3,850,504.00								9,484	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-005	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 7 A CALLE 12	4,644,843.00								11,440	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-006	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 12 A CALLE 17	3,929,268.00	3,952,501.46	1,069,213.27				0%	30%	9,927	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-007	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. FELIX CONTRERAS DE CALLE 7 A CALLE 12	5,157,824.00	4,953,735.65	4,953,735.65						13,187	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-008	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE CALZADA CONSTITUCION A AV. TAMAUJIPAS	3,838,324.00								9,454	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-009	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. TAMAUJIPAS A AV. SINALOA	3,346,262.00								6,242	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-010	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 2 DE AV. QUINTANA ROO A AV. NUEVO LEON	3,756,372.00								9,252	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-011	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. DURANGO DE CALLE 29 A CALLE 34	6,746,368.32	6,459,663.97	6,459,663.97				0%	0%	16,838	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-036	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 30 DE AV. DURANGO A AV. SINALOA B		1,296,202.36	1,296,202.46				100%	100%	2,717	M2	5,000	PERSONAS	RAMO 23	
61403-037	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. DURANGO A AV. TLAXCALA		4,088,274.21	1,114,648.35				0%	30%	10,252	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-038	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 12 DE AV. NUEVO LEON A AV. 20 DE NOVIEMBRE A		3,940,434.63	1,079,449.70				0%	30%	9,940	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-038	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALZADA MONTERREY A CALLE 2		4,441,864.74	4,441,864.73				100%	100%	12,716	M2	15,000	PERSONAS	FPC	
61403-059	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 1RA. DE AV. INTERNACIONAL A AV. MADERO		1,254,196.50	1,254,196.50				100%	100%	3,312	M2	50,000	PERSONAS	FPC	
61403-080	SEPTIEMBRE DE CALLE 1 A CALLE 7		6,282,833.45	6,282,833.45				100%	100%	9,012	M2	10,000	PERSONAS	FPC	
61403-081	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE		3,032,262.14	3,032,262.14				100%	100%	8,137	M2	10,000	PERSONAS	FPC	
	SUB-TOTAL	\$ 39,623,655.32	\$	\$ 43,541,607.44	\$	\$ 23,956,036.84									
61408-012	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE														
61408-012	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS BUROCRATA Y 10 DE ABRIL	4,290,125.24								6,348	ML	12,000	PERSONAS	FAISMUN	
61408-013	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CAMPESTRE Y PROGRESO	4,039,728.29	4,558,223.88	3,067,797.34				95%	66%	6,480	ML	14,000	PERSONAS	FAISMUN	

25



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000_Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	IMPORTE				AVANCE			METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCIADO	RECURSOS	CANT.	U. MED.	RECURSOS			CANT.
	SUB-TOTAL	\$ 3,329,853.33	\$ 4,531,223.88	\$ 3,167,797.14	\$ 1,470,426.54									
61409-014	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO													
61409-039	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	3,146,820.00	3,352,662.33	3,352,662.32	0.01	100%	22	PZA	168,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA		
61409-041	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MEZQUITE ETAPA II	-	4,608,037.08	3,375,192.61	1,232,864.47	95%	73%	ML	600	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION PUBLICA		
61409-042	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MEZQUITE Y REFORMA	-	4,962,810.91	3,787,741.67	1,175,069.24	95%	79%	ML	1,380	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION PUBLICA		
61409-042	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA AVIACION	-	5,969,305.66	4,470,287.16	1,498,038.50	95%	75%	ML	680	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION PUBLICA		
	SUB-TOTAL	\$ 3,146,820.00	\$ 18,892,815.98	\$ 14,985,623.76	\$ 3,966,592.22									
61416-022	CECOP CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRÁ EN PRIMARIA FAUSTO PILLADO SOTO CLAVE 28DPR1518F	-	785,379.98	785,379.99	0.01	100%	235	M2	776	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA		
61416-023	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CAZARES DAMIAN CLAVE 28EPR0204Y	-	1,216,283.30	1,216,283.30	-	100%	655	M2	124	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA		
61416-024	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO CLAVE 26DJN0257N	-	157,871.81	157,871.81	-	100%	84	M2	130	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA		
61416-025	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA URBANA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE 28DPR0948Y	-	631,236.25	631,236.25	-	100%	24	M2	363	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA		
61416-026	REHABILITACION DE MALLA SOMBRÁ EN CASA HOGAR SAN JUDAS TADEO	-	125,631.00	125,631.00	-	100%	211	M2	80	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA		
61416-027	REHABILITACION EN ALBERGUE TEMPORAL NIÑO JESUS	-	279,735.12	279,735.12	-	100%	700	M2	40	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA		
61416-028	REHABILITACION EN ASILO VILLA DEL ABUELO	-	224,807.13	224,807.13	-	100%	510	M2	40	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA		
61416-029	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRÁ EN CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL 124 SECA 1124 CON CLAVE 28DPT0124Z	-	1,353,169.89	1,353,169.90	0.01	100%	614	M3	250	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	LICITACION SIMPLIFICADA		
61416-030	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 26DJN062A	-	178,796.86	178,796.86	-	100%	11	M2	90	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA		
61416-031	REHABILITACION DE MALLA SOMBRÁ EN JARDIN DE NIÑOS PATRICIA I FLAMAND GONZALEZ CLAVE 26DJN0611O	-	100,478.79	100,478.79	-	100%	155	M2	80	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA		
61416-032	REHABILITACION EN VELATORIO DIF	-	226,719.74	226,719.75	0.01	100%	45	M2	1,000	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA		
61416-033	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA EN JARDIN DE NIÑOS TAMAILUPAS CLAVE 28DJN0718M	-	136,768.40	136,768.40	-	100%	44	M2	250	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA		
61416-034	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE JUNIO, CLAVE 26DJN0618B	-	427,788.90	427,788.91	0.01	100%	289	M2	120	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA		
61416-035	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	-	636,967.51	636,967.50	0.01	100%	89	M2	120	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA		
	SUB-TOTAL	\$ -	\$ 6,481,646.68	\$ 6,481,646.71	\$ 0.03									
6211-062	622 EDIFICACION NO-HABITACIONAL REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,459,999.95	3,459,999.95	3,459,999.94	0.01	100%	1,898	M2	5,000	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA		

13



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000_Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.



NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO AMPLIADO DE PROYECTOS	IMPORTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						% FÍSICO	% FINANCIADO	FÍSICAS CANT.	U. MED.		
82211-063	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSO PARQUES DE SAN LUIS RIO COLORADO	592,458.06	-	592,458.06	-	100%	100%	M2	72	PERSONAS	ADJUDICACION DIRECTA
82211-064	REHABILITACIÓN DE PARQUE EMILIANO ZAPATA 2	852,987.99	-	852,987.99	-	100%	100%	M2	110	PERSONAS	ADJUDICACION DIRECTA
82211-065	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO MUSICAL	585,278.14	0.01	585,278.13	0.01	100%	100%	M2	108	PERSONAS	ADJUDICACION DIRECTA
82211-066	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN CAMPO MEXICO 70	907,532.87	-	907,532.88	-	100%	100%	M2	196	PERSONAS	ADJUDICACION DIRECTA
82211-067	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	1,321,558.88	0.10	1,321,558.88	0.10	100%	100%	M2	1,284	PERSONAS	ADJUDICACION DIRECTA
82211-068	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE DE EJIDO LA GRULLITA	2,123,032.79	-	2,123,032.79	-	100%	100%	M2	1,025	PERSONAS	ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	\$ 9,822,826.78	\$ 9,822,826.87	\$ 9,822,826.87	\$ 0.11						
	624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
	62422 ALUMBRADO PUBLICO										
82422-015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 1	4,417,280.00	-	4,421,056.03	-	100%	100%	PZA	580	PERSONAS	LICTACION PUBLICA
82422-016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 2	613,865.63	-	-	-			PZA	85	PERSONAS	FAISMUN
82422-017	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	2,088,000.00	-	-	-			PZA	250	PERSONAS	FAISMUN
82422-018	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 37 A 42 DE AV. NARDOS A SOLES	3,306,141.22	-	-	-			PZA	97	PERSONAS	FAISMUN
82422-019	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 43 A 48 DE AV. HORTENCIAS SA MARGARITAS B	2,410,727.97	-	2,567,113.97	-	100%	100%	PZA	85	PERSONAS	LICTACION SIMPLIFICADA
82422-020	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO LA GRULLITA	1,716,871.02	-	1,204,313.97	-	100%	100%	PZA	40	PERSONAS	LICTACION SIMPLIFICADA
82422-021	POBLADO EN EL POBLADO DEL GOLFO DE SANTA CLARA	1,155,360.00	-	2,402,363.61	-	100%	100%	PZA	285	PERSONAS	LICTACION SIMPLIFICADA
82422-040	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOS OLIVOS EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ	-	-	1,522,753.31	-	100%	100%	PZA	47	PERSONAS	LICTACION SIMPLIFICADA
82422-069	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	-	-	2,899,990.71	0.02	100%	100%	PZA	1,080	PERSONAS	LICTACION SIMPLIFICADA
	SUB-TOTAL	\$ 15,808,345.84	\$ 15,017,591.82	\$ 15,017,591.80	\$ 0.02						
	TOTALES	\$ 69,649,507.44	\$ 98,314,712.38	\$ 68,960,356.68	\$ 28,334,396.70						

Bajo protesta de decir verdad declaro como veros y sus no as. con racionalmente con los y son responsabilidad del emisor.

L.C.P. Cesar Ivan Sandoval Gomez
Presidente Municipal

L.C.P.C. Alma Lorena Lopez Alonso
Tesorera Municipal



Ing. Juan Desoberto Buzani Casillas
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORAPERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61311-001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "A" DE CALLE 11 A CALLE 14	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61311-002	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. TULIPANES "A" A AV. VIOLETAS "B" DE CALLE 44 A CALLE 46	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-003	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV MADERO DE CALLE 7 A CALLE 12	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61403-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV MADERO DE CALLE 17 A CALLE 22	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-005	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 7 A CALLE 12	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-006	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 12 A CALLE 17	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61403-007	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. FELIX CONTRERAS DE CALLE 7 A CALLE 12	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61403-008	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE CALZADA CONSTITUCION A AV. TAMAULIPAS	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-009	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. TAMAULIPAS A AV. SINALOA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-010	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 2 DE AV. QUINTANA ROO A AV. NUEVO LEON	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-011	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV DURANGO DE CALLE 26 A CALLE 34	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61403-036	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 30 DE AV. DURANGO A AV. SINALOA B	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-037	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. DURANGO A AV. TLAXCALA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA EN PROCESO



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORAPERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACION	JUSTIFICACIÓN
61403-038	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 12 DE AV. NUEVO LEON A AV. 20 DE NOVIEMBRE A	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA EN PROCESO
61403-058	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALZADA MONTERREY A CALLE 2	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-059	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 1RA. DE AV. INTERNACIONAL A AV. MADERO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-060	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 1 A CALLE 7	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-061	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61408-012	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS BURÓCRATA Y 10 DE ABRIL	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61408-013	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CAMPESTRE Y PROGRESO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61408-014	CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61409-039	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COLONIA MEZQUITE	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA EN PROCESO
61409-041	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIAS MEZQUITE Y REFORMA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA EN PROCESO
61409-042	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA AVIACIÓN	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA EN PROCESO
61416-022	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA FAUSTO PILLADO SOTO CLAVE 26DPR1518F	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-023	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CAZARES DAMIAN CLAVE 26EPR0204Y	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-024	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO CLAVE 26DJN0257N	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN****MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA****PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025**

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-025	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA URBANA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE 26DPPR0048Y	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-026	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN CASA HOGAR SAN JUDAS TADEO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-027	REHABILITACIÓN EN ALBERGUE TEMPORAL NIÑO JESUS	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-028	REHABILITACIÓN EN ASILO VILLA DEL ABUELO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-029	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL 124 CECATI 124 CON CLAVE 26DBT0124Z	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-030	REHABILITACIÓN EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 26DJN0062A	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-031	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PATRICIA I FLAMAND GONZALEZ CLAVE 26DJN06110	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-032	REHABILITACIÓN EN VELATORIO DIF	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-033	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA EN JARDIN DE NIÑOS TAMAULIPAS CLAVE 26DJN0118M	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-034	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE JUNIO, CLAVE 26DJN0061B	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-035	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-062	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-063	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSO PARQUES DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN****MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
62211-064	REHABILITACIÓN DE PARQUE EMILIANO ZAPATA 2	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-065	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO MUSICAL	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-066	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN CAMPO MEXICO 70	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-067	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-068	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE DE EJIDO LA GRULLITA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62422-015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 1	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62422-016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 2	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
62422-017	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
62422-018	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 37 A 42 DE AV. NARDOS A SOLES	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
62422-019	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 43 A 48 DE AV. HORTENCIAS B A MARGARITAS B	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62422-020	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO LA GRULLITA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62422-021	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO EN EL POBLADO DEL GOLFO DE DANTA CLARA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62422-040	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOS OLIVOS EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA

25



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACION	JUSTIFICACION
62422-069	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA

3