



MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS			IMPORTE			AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINAN.	FÍSICAS		POB. BENEF.						
							CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.					
	613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION														
	61311 INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA														
61311-001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "A" DE CALLE 11 A CALLE 14	2,323,569.50	-	-						650	ML	50	PERSONAS	FAISMUN	
61311-002	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. TULIPANES "A" A AV. VIOLETAS "B" DE CALLE 44 A CALLE 46	615,259.25	-	-						238	ML	50	PERSONAS	FAISMUN	
	SUB-TOTAL	\$ 2,938,828.75	\$ -	\$ -											
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION														
	61403 REMODELACION Y REHABILITACION														
61403-003	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV MADERO DE CALLE 7 A CALLE 12	4,353,944.00	-	-						10,724	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV MADERO DE CALLE 17 A CALLE 22	3,850,504.00	-	-						9,484	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-005	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 7 A CALLE 12	4,644,843.00	-	-						11,440	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-006	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 12 A CALLE 17	3,928,288.00	3,952,501.48	-	0.01	100%	100%			9,927	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION PUBLICA
61403-007	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. FELIX CONTRERAS DE CALLE 7 A CALLE 12	5,157,824.00	4,953,735.65	-	-	100%	100%			13,187	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION PUBLICA
61403-008	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE CALZADA CONSTITUCION A AV. TAMAUULIPAS	3,838,324.00	-	-						9,454	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-009	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. TAMAUULIPAS A AV. SINALOA	3,346,252.00	-	-						8,242	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-010	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 2 DE AV. QUINTANA ROO A AV. NUEVO LEON	3,756,312.00	-	-						9,252	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	
61403-011	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV DURANGO DE CALLE 28 A CALLE 34	6,746,386.32	6,459,683.97	-	0.02	100%	100%			16,838	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION PUBLICA
61403-036	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 30 DE AV. DURANGO A AV. SINALOA B	-	1,296,202.36	-	0.10	100%	100%			2,717	M2	5,000	PERSONAS	RAMO 23	LICITACION SIMPLIFICADA
61403-037	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. DURANGO A AV. TLAXCALA	4,066,948.28	4,066,948.28	0.01	100%	100%	100%			10,252	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION PUBLICA
61403-038	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 12 DE AV. NUEVO LEON A AV. 20 DE NOVIEMBRE A	3,934,941.17	3,934,941.17	-	100%	100%	100%			9,940	M2	8,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION PUBLICA
61403-058	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALZADA MONTERREY A CALLE 2	4,441,864.74	4,441,864.73	0.01	100%	100%	100%			12,716	M2	15,000	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA
61403-059	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 1RA. DE AV. INTERNACIONAL A AV. MADERO	1,254,196.50	1,254,196.50	-	100%	100%	100%			3,312	M2	50,000	PERSONAS	FPC	LICITACION SIMPLIFICADA
61403-060	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 1 A CALLE 7	6,282,833.45	6,282,833.45	-	100%	100%	100%			8,995	M2	10,000	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA
61403-061	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE	3,032,262.14	3,032,262.14	-	100%	100%	100%			8,432	M2	10,000	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA
61403-071	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 2DA. DE AV. TAMAUULIPAS A AV. DURANGO	2,060,182.79	2,060,182.80	-	0.01	100%	100%			5,195	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA
61403-072	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 30 DE AV. SONORA B A AV. TAMAUULIPAS	1,079,412.29	1,079,412.28	0.01	100%	100%	100%			2,591	M2	10,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA
	SUB-TOTAL	\$ 39,623,659.32	\$ 42,814,764.81	\$ 42,814,764.92	\$ 0.11										
	61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE														



MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	%		FÍSICAS		POB. BENEF. U. MED.			
						% FÍSICO	% FINANCI.	CANT.	LI. MED.				CANT.
61408-O12	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS BURÓCRATA Y 10 DE ABRIL	4,290,125.24	-	-	-				6,348	ML	12,000	FAISMUN	
61408-O13	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CAMPESTRE Y PROGRESO (AV. LIBERTAD A LA AV. CHIHUAHUA DE CALLE 35 A CALLE 48)	4,039,728.29	4,558,223.88	4,558,223.88	-	100%	100%		6,480	ML	14,000	FAISMUN	LICITACION PUBLICA
	SUB-TOTAL	\$ 8,329,853.53	\$ 4,558,223.88	\$ 4,558,223.88	\$ -								
	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
61409-O14	CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD (AV MAZATLAN B Y 26, AV MAZATLAN B Y 30, AV MAZATLAN B Y 32, AV JAZMIN Y 30, AV DALIAS Y 30, AV MEXICO Y 30, AV ZACATECAS Y 30, AV ZACATECAS B Y 30, AV JALISCO Y 12, AV KINO Y 22, AV TANAUJUPAS Y 4, AV SONORA 5 Y 6, AV INTERNACIONAL Y 21, AV ZARAGOZA Y 13, AV ZARAGOZA Y 15, AV HIDALGO Y 11)	3,148,820.00	3,352,662.33	3,352,662.32	0.01	100%	100%		22	PZA	198,000	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA
61409-O39	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COLONIA MEZQUITE, ETAPA II (AV. ESCALONAS B A AV. JACARANDAS B, DE CALLE 21 A CALLE 24)	-	5,021,939.10	5,021,939.09	0.01	100%	100%		3,000	ML	600	FAISMUN	LICITACION PUBLICA
61409-O41	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIAS MEZQUITE Y REFORMA (AV. CAMELIAS B A LA AV. FLORES B DE CALLE 22 A CALLE 36)	-	4,962,810.91	4,962,810.89	0.02	100%	100%		3,004	ML	1,360	FAISMUN	LICITACION PUBLICA
61409-O42	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA AVIACION (AV. SANTO DOMINGO A AV. SAN ISIDRO B DE CALLE EMILIO CARRANZA A CALLE INDEPENDENCIA, Y EN AV. SANTO DOMINGO A AV. CALLE 8 DE CALLE INDEPENDENCIA A OESTE DE LA CIUDAD COLINDANDO CON AREAS PARCELADAS)	-	5,969,305.66	5,969,305.66	-	100%	100%		2,884	ML	660	FAISMUN	LICITACION PUBLICA
	SUB-TOTAL	\$ 3,148,820.00	\$ 19,306,718.00	\$ 19,306,717.96	\$ 0.04								
	CECOP												
61416-O22	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA FAUSTO PILLADO SOTO CLAVE 28DPRI1518F	-	785,379.98	785,379.99	0.01	100%	100%		235	M2	776	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-O23	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CAZARES DAMIAN CLAVE 28EPR20204Y	-	1,216,293.30	1,216,293.30	-	100%	100%		655	M2	124	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-O24	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO CLAVE 26DJN0257N	-	157,871.81	157,871.81	-	100%	100%		84	M2	130	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-O25	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA URBANA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE 28DPRO048Y	-	631,236.25	631,236.25	-	100%	100%		24	M2	353	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-O26	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN CASA HOGAR SAN JUDAS TADEO	-	125,631.00	125,631.00	-	100%	100%		211	M2	80	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-O27	REHABILITACIÓN EN ALBERGUE TEMPORAL NIÑO JESUS	-	279,735.12	279,735.12	-	100%	100%		700	M2	40	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-O28	REHABILITACIÓN EN ASILO VILLA DEL ABUELO	-	224,807.13	224,807.13	-	100%	100%		510	M2	40	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-O29	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL 124 CECATI 124 CON CLAVE 26DBTO124Z	-	1,353,169.89	1,353,169.90	0.01	100%	100%		614	M3	250	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	LICITACION SIMPLIFICADA
61416-O30	REHABILITACIÓN EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 26DJN0062A	-	178,796.86	178,796.86	-	100%	100%		11	M2	90	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA



MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS		IMPORTE		AVANCE		METAS REALES			ORÍGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS CANT.	FÍSICAS U. MED.	POB. BENEF. CANT.	U. MED.		
61416-031	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PATRICIA I FLAMAND GONZALEZ CLAVE 26DJN06110	100,479.79	100,479.79	-	100%	100%	155	M2	80	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-032	REHABILITACIÓN EN VELATORIO DIF	226,719.74	226,719.75	0.01	100%	100%	45	M2	1,000	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-033	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA EN JARDIN DE NIÑOS TAMAILUPAS CLAVE 26DJN0118M	136,769.40	136,769.40	-	100%	100%	44	M2	250	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-034	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE JUNIO, CLAVE 26DJN0081B	427,788.90	427,788.91	0.01	100%	100%	299	M2	120	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-035	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN	636,987.51	636,987.50	0.01	100%	100%	89	M2	120	PERSONAS	CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61416-077	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ (CLAVE 26DJN0658K)	88,296.96	88,296.96	-	0%	0%	136	M2	160	PERSONAS	CECOP	
61416-078	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH (CLAVE 26DJN0559I)	50,035.80	50,035.80	-	0%	0%	77	M2	120	PERSONAS	CECOP	
61416-079	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO CHOPIN (CLAVE 26DJN0011U)	55,387.34	55,387.34	-	0%	0%	22	ML	92	PERSONAS	CECOP	
61416-080	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS YOLANDA MUÑOZ MEZA (CLAVE 26DJN0688C)	61,866.28	61,866.28	-	0%	0%	47	ML	96	PERSONAS	CECOP	
61416-081	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ENERO (CLAVE 26DJN0723S)	83,791.10	83,791.10	-	0%	0%	129	M2	80	PERSONAS	CECOP	
	SUB-TOTAL	\$ 6,821,024.16	\$ 6,481,646.71	\$ 339,377.45								
62201-070	622 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL CONSTRUCCIÓN DE BARRIO Y FACHADA EN PANTEON MUNICIPAL NUMERO 4, EN LA LOCALIDAD EJIDO ISLITA	2,044,597.78	1,839,146.93	205,450.85	100%	100%	60	M2	198,000	PERSONAS	FPC	LICITACION SIMPLIFICADA
62211-062	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,499,999.95	3,499,999.94	0.01	100%	100%	1,836	M2	5,000	PERSONAS	FPC	LICITACION PUBLICA
62211-063	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSO PARQUES DE SAN LUIS RIO COLORADO, PARQUE CUANILUC, PARQUE EJIDO LA GRULLITA	532,458.06	532,458.06	-	100%	100%	72	PZA	10,000	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-064	REHABILITACIÓN DE PARQUE EMILIANO ZAPATA 2	852,987.99	852,987.99	-	100%	100%	110	ML	1,000	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-065	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO MUSICAL	585,278.14	585,278.13	0.01	100%	100%	108	ML	5,000	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-066	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN CAMPO MEXICO 70	907,532.87	907,532.88	-	100%	100%	210	M2	10,000	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-067	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	1,321,556.98	1,321,556.88	0.10	100%	100%	1,025	M2	1,000	PERSONAS	FPC	ADJUDICACION DIRECTA
62211-068	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE DE EJIDO LA GRULLITA	2,123,032.79	2,123,032.79	-	100%	100%	1,264	M2	2,500	PERSONAS	FPC	LICITACION SIMPLIFICADA
62211-073	REHABILITACIÓN DE PARQUE GABRIELA LEYVA	2,778,126.21	2,778,126.21	-	0%	0%	1,287	M2	1,000	PERSONAS	FPC	
62211-074	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DE FUTBOL LOS GEMELOS EN BOSQUE DE LA CIUDAD	12,633,326.68	12,633,326.68	-	0%	0%	7,125	M2	198,000	PERSONAS	FPC	
62211-075	REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLA LAS FLORES	2,192,547.11	2,192,547.11	-	0%	0%	921	M2	1,000	PERSONAS	FPC	
	SUB-TOTAL	\$ 29,471,424.56	\$ 11,651,973.60	\$ 17,809,450.96								
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION											

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 8000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	I M P O R T E				A V A N C E		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62422-015	62422 ALUMBRADO PÚBLICO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 1 (AV. NUEVO LEÓN B A AV. BUGAMBILIAS DE CALLE 5 A CALLE 17)	4,417,280.00	4,421,056.03	4,421,056.03	-	100%	100%	580	PZA	10,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION PUBLICA
62422-016	62422- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 2 (QUE ABARCA DE AV MADERO A AV.KINO DE CALLE 2 A CALLE 17)	613,665.63	594,123.66	594,123.66	-	100%	100%	78	PZA	1,500	PERSONAS	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
62422-017	62422- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	2,088,000.00	-	-	-			250	PZA	3,000	PERSONAS	FAISMUN	
62422-018	62422- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 37 A 42 DE AV. NARDO A SOLES	3,306,141.22	-	-	-			97	PZA	1,000	PERSONAS	FAISMUN	
62422-019	62422- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 43 A 48 DE AV. HORTENCIAS B A MARGARITAS B	2,410,727.97	2,567,113.97	2,567,113.97	-	100%	100%	85	PZA	3,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA
62422-020	62422- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO LA GRULLITA	1,816,971.02	1,204,313.97	1,204,313.97	-	100%	100%	40	PZA	1,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA
62422-021	62422- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO EN EL POBLADO DEL GOLFO DE SANTA CLARA	1,155,360.00	2,402,363.61	2,402,363.61	-	100%	100%	285	PZA	3,000	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA
62422-040	62422- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOS OLIVOS EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ	-	1,522,753.31	1,522,753.31	-	100%	100%	47	PZA	750	PERSONAS	FAISMUN	LICITACION SIMPLIFICADA
62422-069	62422- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO M QUE ABARCA DE AV. OBREGON A AV. DOMINICANA DE GUAYADUPE	-	2,899,990.73	2,899,990.71	0.02	100%	100%	1,080	PZA	30,000	PERSONAS	FPC	ADMINISTRACION DIRECTA
62422-076	62422- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO (ETAPA 2), QUE ABARCA DE AV. GUAYADUPE A AV. LA COLONIA GUAYADUPE	-	766,380.44	644,820.26	121,560.18	100%	100%	650	PZA	5,000	PERSONAS	FPC	ADMINISTRACION DIRECTA
TOTAL		\$ 15,808,345.84	\$ 16,378,095.72	\$ 16,256,535.52	\$ 12,560.20								

Bojo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas son verdaderos y son responsabilidad del emisor.

San Luis Río Colorado, Sonora, a 14 de Mayo del 2025
Rubiola Zamora
Presidente Municipal

L.C.F.C. Alma Lorena Lopez Alonso
Tesorera Municipal

Ing. Juan Dagoberto Buzant Castellar
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61311-001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. ARGENTINA "B" A AV. CANADA "A" DE CALLE 11 A CALLE 14	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61311-002	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. TULIPANES "A" A AV. VIOLETAS "B" DE CALLE 44 A CALLE 46	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-003	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV MADERO DE CALLE 7 A CALLE 12	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV MADERO DE CALLE 17 A CALLE 22	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-005	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 7 A CALLE 12	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-006	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. ZARAGOZA DE CALLE 12 A CALLE 17	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-007	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV. FELIX CONTRERAS DE CALLE 7 A CALLE 12	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-008	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE CALZADA CONSTITUCION A AV. TAMAULIPAS	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-009	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. TAMAULIPAS A AV. SINALOA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-010	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 2 DE AV. QUINTANA ROO A AV. NUEVO LEON	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61403-011	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AV DURANGO DE CALLE 26 A CALLE 34	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-036	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 30 DE AV. DURANGO A AV. SINALOA B	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-037	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 2 DE AV. DURANGO A AV. TLAXCALA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA

17

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN****MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA****PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025**

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61403-O38	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE 12 DE AV. NUEVO LEON A AV. 20 DE NOVIEMBRE A	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-O58	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALZADA MONTERREY A CALLE 2	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-O59	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 1RA. DE AV. INTERNACIONAL A AV. MADERO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-O60	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 1 A CALLE 7	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-O61	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-O71	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 2DA. DE AV. TAMAULIPAS A AV. DURANGO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61403-O72	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 30 DE AV. SONORA B A AV. TAMAULIPAS	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61408-O12	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS BURÓCRATA Y 10 DE ABRIL	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
61408-O13	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CAMPESTRE Y PROGRESO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61409-O14	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61409-O39	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COLONIA MEZQUITE	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61409-O41	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIAS MEZQUITE Y REFORMA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61409-O42	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA AVIACIÓN	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-O22	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA FAUSTO PILLADO SOTO CLAVE 26DPR1518F	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN****MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA****PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025**

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-023	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CAZARES DAMIAN CLAVE 26EPR0204Y	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-024	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO CLAVE 26DJN0257N	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-025	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA URBANA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE 26DPR0048Y	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-026	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN CASA HOGAR SAN JUDAS TADEO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-027	REHABILITACIÓN EN ALBERGUE TEMPORAL NIÑO JESUS	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-028	REHABILITACIÓN EN ASILO VILLA DEL ABUELO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-029	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL 124 CECATI 124 CON CLAVE 26DBT0124Z	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-030	REHABILITACIÓN EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 26DJN0062A	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-031	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PATRICIA I FLAMAND GONZALEZ CLAVE 26DJN0611O	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-032	REHABILITACIÓN EN VELATORIO DIF	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-033	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA EN JARDIN DE NIÑOS TAMAULIPAS CLAVE 26DJN0118M	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-034	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE JUNIO, CLAVE 26DJN0061B	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
61416-035	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025.

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61416-077	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ (CLAVE 26DJN0656K)	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61416-078	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH (CLAVE 26DJN0559J)	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61416-079	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO CHOPIN (CLAVE 26DJN0011U)	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61416-080	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS YOLANDA MUÑOZ MEZA (CLAVE 26DJN0688C)	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
61416-081	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ENERO (CLAVE 26DJN0723S)	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA NO INICIADA
62201-070	CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y FACHADA EN PANTEÓN MUNICIPAL NUMERO 4, EN LA LOCALIDAD EJIDO ISLITA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-062	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-063	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSO PARQUES DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-064	REHABILITACIÓN DE PARQUE EMILIANO ZAPATA 2	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-065	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO MUSICAL	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-066	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN CAMPO MEXICO 70	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-067	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-068	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE DE EJIDO LA GRULLITA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62211-073	REHABILITACION DE PARQUE GABRIELA LEYVA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA COMPROMETIDA



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: **SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**PERIODO: DEL **01 DE ENERO** AL **31 DICIEMBRE** DE **2025**.

N° DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
62211-074	REHABILITACION DE CAMPOS DE FUTBOL LOS GEMELOS EN BOSQUE DE LA CIUDAD	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA COMPROMETIDA
62211-075	REHABILITACION DE PARQUE VILLA LAS FLORES	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA COMPROMETIDA
62422-015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 1	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62422-016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 2	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62422-017	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
62422-018	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 37 A 42 DE AV. NARDOS A SOLES	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA CANCELADA
62422-019	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE 43 A 48 DE AV. HORTENCIAS B A MARGARITAS B	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62422-020	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO LA GRULLITA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62422-021	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO EN EL POBLADO DEL GOLFO DE DANTA CLARA	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62422-040	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOS OLIVOS EN POBLADO LUIS B. SANCHEZ	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA
62422-069	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA TERMINADA

27